

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

## INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTATAL DIRECTA  
2022 NIVEL BASICA

### DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: CAM NUM 04

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 2SDML0004K

ZONA ESCOLAR:

### UBICACIÓN:

DOMICILIO:

LOCALIDAD: CULIACÁN ROSALES

MUNICIPIO: CULIACÁN

TIPO DE OBRA:

☐☐

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220897 No. 001  
FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022


CON ESTA FECHA SE DA APERTURA DE  
BITACORA PARA DAR INICIO A LOS  
TRABAJOS DE REHABILITACION DE  
INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED  
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN CAM  
CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NOM DA  
EDUCACIÓN INICIAL, BASICA Y CAPACITACION  
LABORAL, UBICADO EN CULIACÁN ROSALES  
MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE  
SINALOA.

Nº CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-CAM-268-2022  
MONTO CONTRATADO: \$ 674,502.23


INICIO DE LOS TRABAJOS: 03/10/2022

TERMINO DE LOS TRABAJOS: 01/12/2022

CONTRATISTA: JORGE TOALA BOJORQUEZ  
RFC: T0BJ780211 QKG



SUPERVISOR



CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 221091 OBRA No. 220847

No. 002

FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022


LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

- SUM Y COL DE SISTEMA DE  
TIERRA, INSTALACION DE POLIDUCTO  
ALTA DENSIDAD, INST DE ALIMENTACION  
PPAL, Y SUBIDA A CENTRO DE CARGA

- SE INICIARON TRABAJOS EN  
EL MODULO A

- SUM E INST DE C.C., INTERRUPTORES  
2X20 AMP Y 1X20 AMP

- SUM E INST DE LUMINARIAS,  
SALIDA DE ALUMBRADO,  
APAGADORES Y CONTACTOS

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22104 OBRA No. 220847


No. 003

FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2022

LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

- SUM 8 INST DE C.C., INST DE  
INTERRUPTORES 2X20AMP Y 1X20AMP.
- SUM 5 INST DE LUMINARIAS,  
SALIDAS DE ALUMBRADO,  
APAGADORES Y CONTACTOS  
EN MODULO B.

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA


## BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220897 No. 004  
FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2022


LOS AVANCES A LA FECHA SON LOS  
SIGUIENTES:

- SUM E INST DE C.C. E  
INTERRUPTORES 2x20AMP Y  
1x20AMP

- SUM E INST DE LUMINARIAS  
SALIDA DE ALUMBRADO,  
APAGADORES Y CONTACTOS



SUPERVISOR



CONTRATISTA