


 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA MAYORÍA</div>		FINIQUITO	
								HOJA	1
								DE	7
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO		
PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 04 DE JUNIO DE 2023						FECHA: 04/06/2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 1	E.2	TOTALES			
1	REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X25.00 M								
1.1	TRABAJOS PRELIMINARES								
1.1.1	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE COLUMNAS METÁLICAS EXISTENTES DE 10"X5 3/4") SEGÚN PROYECTO A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00	N/A	12.00	0	\$700.68	\$0.00
1.1.2	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ARMADURA METÁLICA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	6.00	N/A	6.00	0	\$1,262.63	\$0.00
1.1.3	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	N/A	3.00	0	\$799.16	\$0.00
1.1.4	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES EN CUBIERTA A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	14.00	N/A	14.00	0	\$799.16	\$0.00

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME				 AHOME		FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA								HOJA	2
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								DE	7
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISDMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 04 DE JUNIO DE 2023 FECHA: 04/06/2023									
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 1	E.2	TOTALES			
1.1.5	RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTO DE UNIÓN DE MONTEN EN CUMBRERA A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 0.20 M DE LARGO EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	10.00	N/A	10.00	1	\$194.60	\$194.60
1.1.6	RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTE DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$799.16	\$0.00
1.1.7	RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FALDÓN A BASE DE 2 MONTEN SENCILLO DE 4" Y REFUERZOS VERTICALES DE PTR DE 2" Y 0.70 M DE ALTURA CON 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$700.68	\$0.00
1.1.8	RASQUETEO, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PRT DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y UN PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4.00	N/A	4.00	0	\$553.85	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**

CONFIRME

DHYELA PACHECO SERRANO
CONTRATISTA



REVISA

Valenzuela Diego
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ
RESIDENTE DE OBRA



AUTORIZO



ARQ. JESUS ERNESTO TABIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	3	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	7	
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 04 DE JUNIO DE 2023							FECHA:	04/06/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 1	E.2	TOTALES			
1.1.9	RASQUETE, LIJADO Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 1 PRT DE 2" DE 2.12 M EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$429.89	\$0.00
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES								\$194.60	
1.2	ACABADOS Y HERRERÍA								
1.2.1	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS METALICAS EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) DE 10"X5 3/4" A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE BEREL, THINNER, BROCHA DE 4", LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00	12.00	N/A	12.00	0	\$1,557.23	\$0.00
1.2.2	PINTURA DE ESMALTE EN ARMADURA METÁLICA EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) DE 17.00 M DE LARGO Y 0.83 M DE ALTURA EN PROMEDIO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	6.00	N/A	6.00	0	\$2,725.66	\$0.00

 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				 <div>AHOME ESTADO DE GUERRERO 2021-2024</div>		FINIQUITO	
						HOJA		4	
						DE		7	
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.					CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023		
						CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO		
PERIODO DEL :		16 DE MAYO DE 2023		AL	04 DE JUNIO DE 2023		FECHA:		04/06/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 1	E. 2	TOTALES			
1.2.3	PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	3.00	3.00	N/A	3.00	0	\$2,433.83	\$0.00
1.2.4	PINTURA DE ESMALTE EN ELEMENTO DE MONTEN SENCILLO DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	14.00	14.00	N/A	14.00	0	\$2,012.70	\$0.00
1.2.5	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTO DE UNIÓN DE MONTEN EN CUMBRERA A BASE DE PTR DE 1 1/2" Y 0.20 M DE LARGO EXISTENTE (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 5.00 M EN PROMEDIO, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA, ANDAMIOS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	11.00	10.00	N/A	10.00	1	\$203.75	\$203.75
1.2.6	PINTURA DE ESMALTE DE ELEMENTOS DE VIGA DE ARRIOSTE A BASE DE MONTEN EN CAJÓN DE 4" Y 25.00 M DE LARGO EXISTENTES A UNA ALTURA DE 4.00 M (SEGÚN PROYECTO), INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0	\$2,049.89	\$0.00

MUNICIPIO DE AHOME							FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	5	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	7	
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL : 16 DE MAYO DE 2023 AL 04 DE JUNIO DE 2023							FECHA:	04/06/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 1	E. 2	TOTALES			
1.2.7	PINTURA DE ESMALTE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE FALDÓN A BASE DE 2 MONTEN SENCILLO DE 4" Y REFUERZOS VERTICALES DE PTR DE 2" Y 0.70 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA PROMEDIO DE 5.00 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2	N/A	2.00	0	\$2,241.32	\$0.00
1.2.8	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO DOBLE FORMADA CON 2 PTR DE 2" DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	4	N/A	4.00	0	\$893.84	\$0.00
1.2.9	PINTURA DE ESMALTE EN PATA DE GALLO SENCILLA FORMADA CON 2 PTR DE 2" 1 DE 2.12 M DE LARGO EN DIAGONAL Y 1 PTR DE 2" VERTICAL DE 1.50 M DE ALTURA EXISTENTES (SEGÚN PROYECTO) A UNA ALTURA DE 4.50 M, INCLUYE: PINTURA DE ESMALTE, THINNER, BROCHA DE 3", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2	N/A	2.00	0	\$511.87	\$0.00
1.2.10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA ACANALADA GALVANIZADA CALIBRE-26 R-72 DE 16 PIES, INCLUYE: PIJA PUNTA DE BROCA DE 5/16" X 1 1/4", DESMANTELAR LA EXISTENTE EN MAL ESTADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	N/A	1.00	0	\$1,336.61	\$0.00
SUBTOTAL DE ACABADOS Y HERRERIA								\$203.75	

<div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>		<div><div>AHOME</div><div>C.R. 100 - 0324</div></div>		FINQUITO							
				HOJA	6						
				DE	7						
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.	CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023								
		CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO								
PERIODO DEL :		16 DE MAYO DE 2023		AL		04 DE JUNIO DE 2023		FECHA:		04/06/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE		
				E. 1	E.2	TOTALES					
1.3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO SQD DE 1X15 AMP, INCLUYE: MATERIAL, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	1.00	N/A	1.00	1.00	\$450.92	\$450.92		
1.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LB PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0.00	\$244.57	\$0.00		
1.3.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LC PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	9.00	N/A	9.00	0.00	\$244.56	\$0.00		
1.3.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET LT PARED DELGADA DE 1/2", INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00	2.00	N/A	2.00	0.00	\$251.04	\$0.00		

		MUNICIPIO DE AHOME						FINIQUITO	
AYUNTAMIENTO DE AHOME		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA						HOJA	7
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						DE	7
OBRA:	(028AH23PR) REHABILITACION DE TECHUMBRE METALICA DE 17.00 X 25.00 M EN ESCUELA PRIMARIA "NIGROMANTE" EN LA LOCALIDAD GOROS PUEBLO, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.						CONTRATO:	FISMDF-EDU-028PR-PAP-071CP-AH-2023	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL :		16 DE MAYO DE 2023		AL	04 DE JUNIO DE 2023		FECHA:	04/06/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E. 1	E. 2	TOTALES			
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT DE 172" PARED DELGADA GALVANIZADO, INCLUYE: UÑA DE 1/2" LIGERA, PIJA PUNTA DE BROCA, COPLE GALVANIZADO PARED DELGADA DE 1/2", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	63.65	61.40	N/A	61.40	2.25	\$91.22	\$205.25
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW CAL-12 PARA RAMALEO DE LUMINARIAS LED EN TECHUMBRE, INCLUYE: MATERIAL, ANDAMIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	105.30	116	N/A	116.00	10.70	\$53.88	\$576.52
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED HIGHBAY DE 150 W 100-200 V 10200 LM6500K NEGRO MODELO GCUFO/150 W MARCA GEOPOWER, INCLUYE: CABLE GALVANIZADO ACERADO DE 1/4", NUDO DE ACERO PARA CABLE DE 1/4", ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00	9.00	N/A	9.00	0.00	\$1,457.75	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA									\$79.65
1.4	LIMPIEZA DE OBRA								
1.4.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	425.00	425.00	N/A	425.00	0.00	\$8.57	\$0.00
SUBTOTAL DE LIMPIEZA DE OBRA									\$0.00
SUBTOTAL DE REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA DE 17.00X25.00 M									\$478.00
I.V.A. (16%)									\$76.48
TOTAL:									\$554.48
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:									\$182,584.37
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:									\$182,029.89
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:									\$554.48