

Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO MATATÁN-ACCESO A SAN MARCO OTATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Rosario

Localidad:

Contratista: SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023

Importe de la Estimación s/IVA \$1,309,763.28

Importe del Contrato s/IVA: \$15,138,319.29

No. Estimación: 1

Tipo Estimación: Normal

Periodo del Contrato: 18/09/2023 al 18/04/2024

Periodo de la Estimación: 18/09/2023 al 17/10/2023


Clave	Descripción	Monto
1		
PAVIMENTACION		
P01	PRELIMINARES	63,952.95
P06	OBRAS VIALES	1,245,810.33
Total Paquete s/IVA:		1,309,763.28



SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,309,763.28


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR DE OBRA SOP


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA SUR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Página 1 de 2

02/01/2024

Nombre de Obra PAVIMENTACIÓN EN CAMINO MATATÁN-ACCESO A SAN MARCO OTATITÁN, EN EL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.

S-04

Municipio: Rosario

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0809-2023

No. Estimación: 1

Localidad:

Importe del Contrato s/IVA

\$15,138,319.29

Tipo de Estimación: Normal

Contratista: SENDERO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A. DE C.V.

Periodo del Contrato 18/09/2023 al 18/04/2024

Importe de la Estimación: \$1,309,763.28

Periodo de la Estimación: 18/09/2023 al 17/10/2023

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACION										
P01	PRELIMINARES									
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	11,025.00	\$105.21	0.00	607.8600	607.86	10,417.14	\$63,952.95	5.51 %
Total Partida:									63,952.95	
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,090.00	\$56.08	0.00	843.0700	843.07	2,246.93	\$47,279.37	27.28 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	4,020.00	\$322.71	0.00	931.9400	931.94	3,088.06	\$300,746.36	23.18 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2,980.00	\$301.27	0.00	2,980.0000	2,980.00	0.00	\$897,784.60	100.00 %
Total Partida:									1,245,810.33	


SENDEO EMPRESARIAL DE MEXICO, S.A DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL


ING. HUMBERTO ARREOLA BUSTAMANTE
SUPERVISOR DE OBRA SOP


ING. MELECIO PEREZ PULIDO
JEFE DEPTO SUPERVISIÓN ZONA SUR