

OBRA:	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	ORIGEN DEL RECURSO		FECHA ACTUAL					
		FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), APROBADO POR TESORERIA MUNICIPAL MEDIANTE OFICIOS CON NUMERO: FISMDF-061/2023, Y FISMDF-063/2023 AMBOS DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023. OBRAS QUE FUERON AUTORIZADAS POR EL SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE AHOME EN SU PRIMERA SESION, CELEBRADA CON FECHA 14 DE MARZO DEL 2023, INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2023 CON NUMERO O-267 Y O-269. Y APROBADAS PARA SU EJECUCION MEDIANTE OFICIOS CON NUMERO. PRES/091/2023 Y PRES/093/2023, AMBOS DE FECHA 14 DE MARZO DEL 2023.		08 DE OCTUBRE DEL 2023					
IMPORTE DE CONTRATO	\$10,399,456.00	ANTICIPO DE CONTRATO	\$3,639,809.60	CONTRATO NO.	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023				
PERIODO SEGUN CONVENIO DE DIFERIMIENTO:				DEL 01 DE JULIO DEL 2023 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023		100			
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES			TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL				
					2 AL MILLAR C.M.I.C.	A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACIÓN NO. 1 (UNO)(061AH23PR)	DEL:	01 DE JULIO DEL 2023	\$932,509.25	\$326,378.24	\$0.00	\$18,650.19	\$9,325.09	\$354,353.52	\$578,155.73
	AL:	31 DE JULIO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)(063AH23PR)	DEL:	01 DE JULIO DEL 2023	\$1,125,204.02	\$393,821.41	\$0.00	\$22,504.08	\$11,252.04	\$427,577.53	\$697,626.49
	AL:	31 DE JULIO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 3 (TRES)(061AH23PR)	DEL:	01 DE AGOSTO DEL 2023	\$587,312.20	\$205,559.27	\$0.00	\$11,746.24	\$5,873.12	\$223,178.63	\$364,133.57
	AL:	15 DE AGOSTO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 4 (CUATRO)(063AH23PR)	DEL:	01 DE AGOSTO DEL 2023	\$689,938.66	\$241,478.53	\$0.00	\$13,798.77	\$6,899.39	\$262,176.69	\$427,761.97
	AL:	15 DE AGOSTO DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 5 (CINCO)(061AH23PR)	DEL:	16 DE AGOSTO DEL 2023	\$1,570,454.40	\$549,659.04	\$0.00	\$31,409.09	\$15,704.54	\$596,772.67	\$973,681.73
	AL:	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 6 (SEIS)(063AH23PR)	DEL:	16 DE AGOSTO DEL 2023	\$2,023,339.10	\$708,168.69	\$0.00	\$40,466.78	\$20,233.39	\$768,868.86	\$1,254,470.24
	AL:	15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 7 (SIETE)(063AH23PR)	DEL:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$1,360,873.81	\$476,436.17	\$0.00	\$27,217.48	\$13,608.74	\$517,262.39	\$843,611.42
	AL:	08 DE OCTUBRE DEL 2023							
ESTIMACIÓN NO. 8 (ULTIMA)(061AH23PR)	DEL:	16 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	\$2,108,971.35	\$738,308.25	\$0.00	\$42,179.43	\$21,089.71	\$801,577.39	\$1,307,393.96
	AL:	08 DE OCTUBRE DEL 2023							
TOTALES:			\$10,398,602.79	\$3,639,809.60	\$0.00	\$207,972.06	\$103,986.02	\$3,951,767.68	\$6,446,835.11

**SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:**  
**CONFORME**

C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



REVISAR

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES  
RESIDENTE DE OBRA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:

\$0.00

**AUTORIZA**

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS**