

MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	8
OBRA:	(063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
									CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
									FECHA:	08/10/2023	
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
1	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.										
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	698.00	558.40	139.6	N/A	N/A	698.00	0.00	\$12.11	\$0.00
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	106.88	26.72	N/A	N/A	133.60	0.00	\$607.00	\$0.00
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	106.88	26.72	N/A	N/A	133.60	0	\$238.96	\$0.00
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	5.44	1.36	N/A	N/A	6.80	0	\$389.90	\$0.00
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES											\$0.00
2	CIMENTACION										
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO FC= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	571.20	456.96	114.24	N/A	N/A	571.20	0	\$427.85	\$0.00
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	543.60	434.88	108.72	N/A	N/A	543.60	0	\$759.29	\$0.00
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", FY=4200 KG/CM2. EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON	0.76	0.608	0.152	N/A	N/A	0.76	0	\$56,169.44	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
CONTRATISTA

REVISAR

Valenzuela Diego  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ING. ODMAN RACHETBURGOS DELAADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME									FINIQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA									HOJA		2
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									DE		8
OBRA: (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									CONTRATO:		FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023
									CONTRATISTA:		VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023									FECHA:		08/10/2023
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	64.00	16	N/A	N/A	80.00	0	\$150.58	\$0.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	64.00	16	N/A	N/A	80.00	0	\$150.87	\$0.00
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA	320.00	256.00	64	N/A	N/A	320.00	0	\$94.66	\$0.00
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	543.60	434.88	108.72	N/A	N/A	543.60	0	\$30.31	\$0.00
SUBTOTAL DE CIMENTACION											\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

*Jorge Valderrain Ibarra*  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
CONTRATISTA

REVISA


*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO


*Odian Racheth Burgos*  
ING. ODIAN RACHETH BURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	3
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	8
OBRA: (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
										CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023										FECHA: 08/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
3	ESTRUCTURA										
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1011.20	303.36	227.52	480.32	N/A	1011.20	0.00	\$718.47	\$0.00
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	50.88	38.16	80.56	N/A	169.60	0.00	\$450.86	\$0.00
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	50.88	38.16	80.56	N/A	169.60	0.00	\$491.11	\$0.00
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	678.40	203.52	152.64	322.24	N/A	678.40	0.00	\$228.10	\$0.00
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	571.20	28.56	85.68	342.72	114.24	571.20	0.00	\$773.82	\$0.00
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	65.20	19.56	14.67	30.97	N/A	65.20	0.00	\$326.05	\$0.00
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA											\$0.00

  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

CONFORME

  
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V  
 JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
 CONTRATISTA

REVISÁ

  
 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

  
 ING. ODMAN RACHETHBURGOS DELGADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	4
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	8
OBRA:	(063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023
										CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
										FECHA:	08/10/2023
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023											
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
4	LOSAS										
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	718.00	35.90	107.7	448.75	125.65	718.00	0.00	\$1,879.24	\$0.00
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	718.00	35.90	107.7	448.75	125.65	718.00	0.00	\$30.31	\$0.00
SUBTOTAL DE LOSAS											\$0.00
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA										
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	40.00	N/A	N/A	12	28	40.00	0.00	\$2,254.84	\$0.00
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA											\$0.00
6	CANCELERIA										
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FUJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM, MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	21	19	40.00	0.00	\$1,782.29	\$0.00
SUBTOTAL DE CANCELERIA											\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
JÓRGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
CONTRATISTA

REVISÁ

Valenzuela Valenzuela  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

Odman Burgos  
ING. ODMAN RACHETHBURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME										FINQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	5
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	8
OBRA: (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
										CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL: 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023										FECHA: 08/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
7	HERRERIA										
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	N/A	40	40.00	0.00	\$3,119.38	\$0.00
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	21	19	40.00	0.00	\$2,122.38	\$0.00
SUBTOTAL DE HERRERIA										\$0.00	
8	CARPINTERIA										
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	21	19	40.00	0.00	\$4,050.61	\$0.00
SUBTOTAL DE CARPINTERIA										\$0.00	



SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
CONTRATISTA

REVISÓ

Valenzuela Diego  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

ODMAN RACHETHBURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	6
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	8
OBRA: (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
										CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL: 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023										FECHA: 08/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
9	VARIOS										
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	718.00	N/A	N/A	N/A	718	718.00	0.00	\$181.17	\$0.00
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	N/A	N/A	N/A	40	40.00	0.00	\$190.34	\$0.00
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1638.80	N/A	N/A	N/A	1638.8	1638.80	0.00	\$132.77	\$0.00



CONFORME



*Jorge Velderrain Ibarra*  
 VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 JORGE ALEJANDRO VELDERRAIN IBARRA  
 CONTRATISTA

REVISÓ

*Valenzuela Diego*  
 ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
 RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

*Odman Racheth Burgos Delgado*  
 ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO  
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									FINIQUITO	
											HOJA	7
											DE	8
OBRA: (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA , MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.									CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023		
									CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023									FECHA:		08/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E2	E4	E6	E7	TOTALES				
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1601.20	N/A	N/A	N/A	1599.6	1599.60	1.60	\$135.22	\$216.35	
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	199.20	N/A	N/A	28	171.2	199.20	0.00	\$220.51	\$0.00	
SUBTOTAL DE VARIOS											\$216.35	
9.06	BANQUETA DE ACCESO											
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	30.80	N/A	N/A	21.56	9.24	30.80	0.00	\$753.46	\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

*Jorge Arturo Velderrain Ibarra*  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
CONTRATISTA

REVISÁ

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

*Odian Rachethburgos Delgado*  
ING. ODIAN RACHETHBURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	8
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	8
OBRA: (063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTO DORMITORIO (17.95M2), DISTINTAS LOCALIDADES HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										CONTRATO: FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
										CONTRATISTA: VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL: 01 DE JULIO DE 2023 AL 08 DE OCTUBRE DE 2023										FECHA: 08/10/2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E2	E4	E6	E7	TOTALES			
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	N/A	N/A	4.76	2.04	6.80	0.40	\$389.90	\$156.06
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	222.40	N/A	N/A	155.68	66.72	222.40	0.00	\$486.64	\$0.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	154.40	N/A	N/A	108.08	46.32	154.40	0.00	\$666.80	\$0.00
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	154.40	N/A	N/A	108.08	46.32	154.40	0.00	\$30.31	\$0.00
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	40.00	N/A	N/A	28	12	40.00	0.00	\$969.50	\$0.00
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO											\$156.06
SUBTOTAL DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS), SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.											\$372.41
IV.A. 16%											\$0.00
TOTAL:											\$372.41
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:											\$5,199,728.00
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:											\$5,199,355.59
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:											\$372.41



SECRETARÍA DE OBRAS  
PÚBLICAS URBANISMO  
Y ECOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME

*Jorge Velderrain Ibarra*  
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA  
CONTRATISTA

REVISÓ

*Valenzuela Diego*  
ING. DIEGO EMILIANO VALENZUELA ALVAREZ  
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZO

*Odman Rachethburgos Delgado*  
ING. ODMAN RACHETHBURGOS DELGADO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS