


MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA	1
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE	5
OBRA:	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.							CONTRATO:	FISDMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023		
								CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL :				01 DE JULIO DEL 2023				AL		08 DE OCTUBRE DEL 2023	
								FECHA:		08 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E3	E5	E8 ULTIMA	TOTALES			
1	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.										
	VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS) SINDICATURA DE CENTRAL.										
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.01	TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	698.00	540.95	157.05	0.00	0.00	698.00	0.00	\$12.11	\$0.00
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	103.54	30.06	0.00	0.00	133.60	0.00	\$607.00	\$0.00
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	133.60	103.54	30.06	0.00	0.00	133.60	0.00	\$238.96	\$0.00
1.04	EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	6.80	5.27	1.53	0.00	0.00	6.80	0.00	\$389.90	\$0.00
SUBTOTAL DE TRABAJOS PRELIMINARES										\$0.00	
2	CIMENTACION										
2.01	TRABE DE CIMENTACION DE 12CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO NO. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	571.20	442.68	128.52	0.00	0.00	571.20	0.00	\$427.85	\$0.00
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLA LACK 6/6-6/6 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	543.60	421.29	122.31	0.00	0.00	543.60	0.00	\$759.29	\$0.00
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2, EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.	TON	0.760	0.589	0.171	0.00	0.00	0.760	0.00	\$56,169.44	\$0.00
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X12-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	62.00	18.00	0.00	0.00	80.00	0.00	\$150.58	\$0.00
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM, REFORZADO CON ARMEX 12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	80.00	62.00	18.00	0.00	0.00	80.00	0.00	\$150.87	\$0.00
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON UNA VARILLA DE 3/8".	PZA	320.00	248.00	72.00	0.00	0.00	320.00	0.00	\$94.66	\$0.00
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANO DE INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	543.60	421.29	122.31	0.00	0.00	543.60	0.00	\$30.31	\$0.00
SUBTOTAL DE CIMENTACION										\$0.00	


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
CONFORME

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ÁNGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME										FINIQUITO	
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA										HOJA 2	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS										DE 5	
OBRA:	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
									CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DEL 2023 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2023										FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E3	E5	E8 ULTIMA	TOTALES			
3	ESTRUCTURA										
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	1011.20	227.52	151.68	632.00	0.00	1011.20	0.00	\$718.47	\$0.00
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	38.16	25.44	106.00	0.00	169.60	0.00	\$450.86	\$0.00
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REDORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	169.60	38.16	25.44	106.00	0.00	169.60	0.00	\$491.11	\$0.00
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	678.40	152.64	101.76	424.00	0.00	678.40	0.00	\$228.10	\$0.00
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C= 200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	571.20	0.00	71.40	285.60	214.20	571.20	0.00	\$773.82	\$0.00
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	ML	65.20	14.67	9.78	40.75	0.00	65.20	0.00	\$326.05	\$0.00
4	LOSAS										
SUBTOTAL DE ESTRUCTURA											\$0.00
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM, REFORZADA CON VARILLA #3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GÓTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	718.00	0.00	89.75	359.00	269.25	718.00	0.00	\$1,879.24	\$0.00
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS	M2	718.00	0.00	89.75	359.00	269.25	718.00	0.00	\$30.31	\$0.00
SUBTOTAL DE LOSAS											\$0.00

SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V
C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS									FINIQUITO	
											HOJA	3
											DE	5
OBRA:	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023		
									CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V		
PERIODO DEL :		01 DE JULIO DEL 2023		AL		08 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA:		08 DE OCTUBRE DEL 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	
				E1	E3	E5	E8 ULTIMA	TOTALES				
5	INSTALACIÓN ELÉCTRICA											
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$2,254.84	\$0.00	
SUBTOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA											\$0.00	
6	CANCELERIA											
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$1,782.29	\$0.00	
SUBTOTAL DE CANCELERIA											\$0.00	
7	HERRERIA											
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$3,119.38	\$0.00	
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$2,122.38	\$0.00	
SUBTOTAL DE HERRERIA											\$0.00	
8	CARPINTERIA											
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$4,050.61	\$0.00	
SUBTOTAL DE CARPINTERIA											\$0.00	



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ

ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ

ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div></div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>										<div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div></div>		FINIQUITO			
										HOJA	4				
										DE	5				
OBRA:	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023					
										CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V				
PERIODO DEL : 01 DE JULIO DEL 2023										AL		08 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE				
				E1	E3	E5	E8 ULTIMA	TOTALES							
9	VIARIOS														
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	718.00	0.00	0.00	0.00	718.00	718.00	0.00	\$181.17	\$0.00				
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$190.34	\$0.00				
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1638.80	0.00	0.00	0.00	1638.80	1638.80	0.00	\$132.77	\$0.00				
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL Ó CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	1601.20	0.00	0.00	0.00	1598.80	1598.80	2.40	\$135.22	\$324.66				
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	199.20	0.00	0.00	0.00	199.20	199.20	0.00	\$220.51	\$0.00				
SUBTOTAL DE VIARIOS										\$324.66					




SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME
C. JORGE ARTURO VELDERRAIN IBARRA
CONTRATISTA

REVISÓ
ARQ. MIGUEL ANGEL CABANILLAS REYES
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZÓ
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

<div><div><div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div></div><div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div><div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div></div>										<div>FINIQUITO</div> <div>HOJA5</div> <div>DE5</div>	
OBRA:	(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2), EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA CENTRAL, EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.								CONTRATO:	FISMDF-VIV-061PR-063PR-AH-2023	
									CONTRATISTA:	VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V	
PERIODO DEL :				01 DE JULIO DEL 2023		AL		08 DE OCTUBRE DEL 2023		FECHA: 08 DE OCTUBRE DEL 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS					DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E3	E5	E8 ULTIMA	TOTALES			
9.06	BANQUETA DE ACCESO										
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	30.80	0.00	0.00	0.00	30.80	30.80	0.00	\$753.46	\$0.00
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	7.20	0.00	0.00	0.00	6.80	6.80	0.40	\$389.90	\$156.14
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	222.40	0.00	0.00	0.00	222.40	222.40	0.00	\$486.64	\$0.00
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	154.40	0.00	0.00	0.00	154.40	154.40	0.00	\$666.80	\$0.00
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	154.40	0.00	0.00	0.00	154.40	154.40	0.00	\$30.31	\$0.00
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	\$969.50	\$0.00
SUBTOTAL DE BANQUETA DE ACCESO											\$156.14
SUBTOTAL											\$480.80
IV.A. 16%											\$0.00
TOTAL:											\$480.80
INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:											\$5,199,728.00
INVERSIÓN EJERCIDA DE LA OBRA:											\$5,199,247.20
SALDO NO EJERCIDO DE LA OBRA:											\$480.80