



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA  
PROF. JESUS RAMIREZ, UBICADA EN LEÓN FONSECA  
(ESTACIÓN VERDURA), MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO  
DE SINALOA.

ISIFE-IED-ADE-EPR-215-2022

**BITÁCORA**

JUAN CARLOS LOPEZ AGUIRRE

PGO  
22019

OBRA  
220733



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:** Inversión Estatal Directa 2022 Nivel  
Básica

**DATOS GENERALES:**

NOMBRE DE LA ESCUELA: Prof. Jesús Ramírez

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EPRO30600

ZONA ESCOLAR:

**UBICACIÓN:**

DOMICILIO: CONOCIBO S/N

LOCALIDAD: León Fonseca (Estación Verdura)

MUNICIPIO: Guasave.


**TIPO DE OBRA:**

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
EN RGD SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN

☒☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Arg. Mario Alfonso Gutiérrez Rosas	ISIPE	
Ing. Jesús Ernesto Bojarquez Aimenta	Contabilista	J. Ernesto

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22019 OBRA No. 220733 N° 01

FECHA 14-SEPTIEMBRE-2022

- Con esta fecha se da apertura a la bitácora de la obra 220733 con descripción:
- Rehabilitación de instalaciones eléctricas en Red Secundarias y baja tensión en Primavera Profrjosus Ramirez, ubicada en León Perceci (Estación Verchuer), Municipio de Guarare, Estado de Simlora
  - N de contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-215-2022
  - Fecha de contrato: 07-SEPTIEMBRE-2022
  - OF de Autorización: SAF-AIP-IED-CO-578/2022
  - Fecha de Autorización: 10-Agosto-2022
  - Adjudicación Directa Estatal
  - Programa Inversión Estatal Directa 2022 Nivel Básico
  - Pgo 22019 OBRA: 220733
  - CCT: 25EPRO306W
  - Monto de Contrato: \$1,368,691.64 %IVA
  - Monto de Obra: \$618,795.30 %IVA
  - Importe de Anticipo de obra: \$479,042.07 %IVA

CONTINUA EN HOJA N.º 02 →



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. \_\_\_\_\_ OBRA No. \_\_\_\_\_ N° 02

FECHA CONTINUACION DE HOJA N.º 01


- Contratista: Juan Carlos Lopez Aguirre  
- Domicilio: Avenida Cristobal de Orta, Sur  
No. 3080, col. San Rafael, colonia de  
Rosales, Culiacán, Sinaloa, CP 80150  
- RFC: LDAIE808259C3

- Fecha de Inicio: 14- SEPTIEMBRE - 2022

- Fecha de término: 12- Noviembre - 2022

(60 DIAS DE EJECUCIÓN)

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22019


OBRA No. 220733 N° 03


FECHA 14-SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra en compañía de contratista y autoridades del plantel para realizar acta de comité, quedando como presidente y secretario los integrantes de la comunidad de padres de familia.

A su vez se da recorrido en obra con catalogo base para conocer alcances de proyecto, una vez revisado se le comenta a contratista que puede comenzar con la obra.

Una vez recibido los materiales se comenzará con los trabajos.

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22019 OBRA No. 220733 N° 04

FECHA 19-SEPTIEMBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los siguientes trabajos:


\* Descarga del Alimentador principal en Tablero general.


\* Se trabaja en la excavación y Demolición de Registro ppal.

\* Se suministran materiales para la alimentación y materiales para la medición.

\* Se ha retirado Interruptor ppal.

\*

  
SUPERVISOR

  
CONTRATISTA

## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22019 OBRA No. 220733 N° 05

FECHA 27- SEPTIEMBRE -2022

Con esta fecha se visita la obra observando los  
sig. trabajos:

- Se ha cubierto plancha de concreto y la  
colocación de Gabinete M-S.
- Se ha colocado Alimentación desde transformador  
a Interruptor ppal a base de cable THW #6  
colocación de Interruptor ppal 3x200 y la  
conexión de Interruptor ppal a derivados
- Se han colocado 2 interruptores 3x100 y  
1 interruptor de 3x125
- Se ha colocado barra de tierra y cables neutros.
- Se trabaja en las alimentaciones del tablero  
de control a los circuitos acondicionados, se han  
colocado tableros de control de 8 circuitos en  
cajas.
- Se realizan ranuras para preparaciones de  
cable acondicionado

  
SUPERVISOR

  
Contratista



## BITÁCORA DE OBRA


PGO. No. 22019


OBRA No. 270733 N° 06

FECHA 3-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se volta la obra avanzando los sig. trabajos:

- \* Se han colocado tableros de control en aulas.
- \* Se han colocado alimentación de tablero general a derivados por medio de un Power block.
- \* Se han desmontado luminarias en aulas.
- \* Se trabaja en la alimentación de Aires acondicionados en módulos 1, 2, 4, 5 y 6.
- \* Se trabaja en la colocación de instalación de aires acondicionados en módulo 2, 4 y 6 a base de 2 TON 220V.

  
SUPERVISOR

  
CENTRISTA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220733 N° 07


FECHA 11 - OCTUBRE - 2022


Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- Se trabaja en la alimentación de cableado desde tableros a luminarias en modelos 2, 4, 5, 7 en baños y pasillos.

- Se trabaja en la colocación de luminarias en los modelos 2, 4, 5, 7, baños y pasillos.

- Se han realizado preparativos de cira acondicionado en modelos 4 y 6.

  
Supervisor

  
centro de trabajo



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220733 N° 08


FECHA 21 - OCTUBRE - 2022


Con esta fecha se visita la obra observando los sig. trabajos:

- \* Colocación de luminarias y prueba de encendido. Se observan purpuras de luminarias, se reemplazan.
- \* Se colocan Interruptor termomagnéticos en tableros de control.
- \* Se trabaja en los tramos de armados de carga.

01 - Noviembre - 2022

Con esta fecha se visita la obra para revisión de Estación M. L. Se desarmado y se observan detalles en Generadores. Así mismo se cumplen  
Se observa un Avance de obra del 85%.

  
SUPERVISOR

  
J. Ernesto B.  
Contreras