



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Rehabilitación de instalaciones  
eléctricas en red secundaria  
y baja tensión en Primaria  
niños hereros, ubicada en la Trinidad  
municipio de Cué, estado de Sinaloa.

# BITÁCORA

Contrato.

LSIFE-IED-ADE-EPR-215-2022

N. PGO 22109

N. obra 220740



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

# GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: inversión estatal Directa 2022  
Nivel Básica.

## DATOS GENERALES:

Primaria

NOMBRE DE LA ESCUELA: Niños Héroes

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25DPRO225M

ZONA ESCOLAR:

## UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocido

LOCALIDAD: La Trinidad

MUNICIPIO: Guasave.

## TIPO DE OBRA:

☐☐

## REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRO CASTRO MADERO	ISIFE	Sandro Castro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Mario Alfonso Gutierrez Rosas	ISIFE	
Juan Carlos Lopez Aguirre	Contratista	

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220740 N° 01

FECHA 14-SEP-2022

Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red secundaria y baja tensión en Primaria Niños Heroes, ubicada en la Trinidad, municipio de Guasave, Estado de Sinaloa.

Contrato:

ISIFE-IED-ADE-EPR-215-2022

Fechas de Contrato:

14-SEP-2022 al 12-NOV-2022

Monto de Contrato:

\$ 749,896.34

Oficio autorización

SAF-ATR-IED-00-578/2022

J. Ernesto B.  
contratista

Arq.

Mario

Alfonzo

Gutiérrez Rosas

Supervisor



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220740 N° 02

FECHA 14- SEPTIEMBRE-2022

Se inician trabajos de actualización de area de base de medicion en los trabajos de instalacion de cemento instalacion de tuberias, e instalacion de M-10 y M-5, asi como la instalacion de todo lo necesario y trabajos marcados por parte de el verificador.

27-SEPTIEMBRE-2022

Se generan instalaciones de ramaleo de tuberia, y asi mismo la instalacion de Registros electricos de 60x60

3-OCTUBRE-2022

Se generan trabajos de recortes de PISO de concreto. y la reposicion de los mismos.

J. Ernesto B.  
Contratista

Arq. Mario Alfonso Gutierrez  
Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220740 N° 03

FECHA 11-OCTUBRE-2022

Se visita la obra observando los sig. trabajos:

✓ Colocación e instalación de interruptor ppal de 3x300 Amp e instalación de derivados:  
1-3x125 y 2-3x140.

✓ Se ha colocado Alimentación a base de cable 1/2 de Int. ppal a derivado con conexión a parrilla.

✓ Se trabaja en la Alimentación de derivados a tableros de control en cables a base de cable 2x1 1/2.

✓ Se han colocado tableros de control.

J. Ernesto B.  
Contratista.

Ara. Mario Alfonso Gutierrez Rosas

Supervisor

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109

OBRA No. 220-740 N° 04

FECHA 21-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los  
sig. trabajos:

\* Instalación de tablero de control en Módulos 1, 2,  
3, 4, 5 y 6

\* Se trabaja en la Alimentación a base de tubos  
galvanizados en Módulos 1, 3, 4 y 5  
(Para Aires Acondicionados)

27-OCTUBRE-2022

Con esta fecha se visita la obra observando los sig.  
trabajos:

\* Se trabaja en la colocación de luminarias 2x12w.  
\* Colocación e instalación de Alimentación de aires  
acondicionados.

\* Se observa en avance de obra del 86%

J. Ernesto B.

Contratista.

Ara. Mario Alfonso Gutiérrez Rosas

Supervisor