



0

FECHA 26/08/2022

CONTRATISTA:
ALEJANDRA CUEVAS ESQUERRA
DOMICILIO: CALLE DONATO GUERRA, No. 168, COL. JORGE ALMADA, CULIACAN DE ROSALES,
R.F.C.
CUEA800226TE5


DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA


RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220637	C.C.T.	25EJN0123Y	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRADELL			LOCALIDAD:	CUALICAN ROSALES	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRADELL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,673,458.54
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$585,710.49
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,673,458.54

OBRA	IMPORTE
PLAZA CIVICA	\$ 209,461.84
AULAS	\$ 177,746.70
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 387,208.54
SUB TOTAL=	\$ 387,208.54
I.V.A AL 16 %	\$ 61,953.37
TOTAL =	\$ 449,161.91


ALEJANDRA CUEVAS ESQUERRA
CONTRATISTA


ING. MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

CONTRATISTA: ALEJANDRA CUEVAS ESQUERRA
DOMICILIO: CALLE DONATO GUERRA, No. 168, COL. JORGE ALMADA, CULIACAN, C.P. 80200
R.F.C. CUEA800226TE5

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220637	C.C.T.	25EJN0123Y	ESTIMACIÓN:		01		
PLANTEL:	PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRADELL				LOCALIDAD:	CULIACAN ROSALES		MUNICIPIO:	CULIACAN	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS EN PREESCOLAR LUZ MARÍA SERRADELL, UBICADA EN CULIACÁN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA									
IMPORTE DE OBRA:				\$1,673,458.54						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:				\$585,710.49						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				\$1,673,458.54						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS										
PLAZA CIVICA										
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO ARMADO C/AVR O MALLA INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO, FUERRA DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	246.00	\$105.93	\$26,058.78	231.29	0.00	0.00	231.29	\$24,500.55
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORMACION DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS, INCLUYE CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M3	98.40	\$303.93	\$29,906.71	92.52	0.00	0.00	92.52	\$28,119.60
11132	SUMINISTRO DE MATRIAL INERTE PARA RELLENO, COMPACTADO CON EQUIPO Y AGUA EN CAPAS DE 20CM ESPESOR, INCLUYE ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, MEDIR COMPACTADO	M3	98.40	\$290.23	\$28,558.63	92.52	0.00	0.00	92.52	\$26,852.08
31220	PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 10CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYA CON BROCHA DE PELO: LOSAS 3.05X2M. JUNTAS FRIAS ACABADO C/VOLT. INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA DE FRONTERA	M2	246.00	\$493.64	\$121,435.44	231.29	0.00	0.00	231.29	\$114,174.00
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010 EN PISOS, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	246.00	\$68.38	\$16,821.48	231.29	0.00	0.00	231.29	\$15,815.61
TOTAL										\$209,461.84
AULAS										
83127	REVICION GENERAL DE INSTALACION ELETCTRICA INCLUYE CHECAR CORTOS CIRCUITOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	SAL	94.00	\$911.76	\$85,705.44	70.00	0.00	0.00	70.00	\$63,823.20
51016	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LIMUHARIA TIPO LED PARA SOBREPONER DE 2X74W MARCA MEGAMEX O SIMILAR, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	70.00	\$1,486.37	\$104,045.90	70.00	0.00	0.00	70.00	\$104,045.90
81011	SALIDA ELECTRICA DE FUERZA 220 PARA AIRE ACONDICIONADO.	SAL	8.00	\$1,234.70	\$9,877.60	8.00	0.00	0.00	8.00	\$9,877.60
TOTAL										\$177,746.70
SUBTOTAL ESTIMACION										\$387,208.54

ALEJANDRA CUEVAS ESQUERRA
Contratista

ING. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor