



GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. GDS140716KM9

gdcontabilidad@hotmail.com

I - Factura - VERSIÓN 3.3

135

No. de serie del CSD del emisor
00001000000505102482

Fecha y Hora de emisión
2022-11-16T12:14:39

Folio Fiscal
EAD846C5-65E2-11ED-B3FE-00155D014009

Lugar de expedición: 80090

Emisor

RFC: GDS140716KM9
Razón Social: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de
certificación

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Receptor

RFC: ISI080329PUA
Razón Social: INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

Uso de CFDI: I01 - Construcciones

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	72151500 PAGO DE ESTIMACION 01 SOBRE EL CONTRATO No.ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-245-2022 No.DE OBRA: 220792 P.G.O.22109 REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO,UBICADA EN CHINOBAEMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA. SUBTOTAL DE ESTIMACION:\$652,700.63 16% IVA: \$104,432.10 TOTAL:\$757,132.73 SUBTOTAL DE AMORTIZACION: \$228,445.22 16% IVA: \$36,551.24 TOTAL: \$264,996.46 RETENCIONES: INSP. DE OBRA 3%: \$19,581.02 TOTAL DE RETENCIONES: \$19,581.02 TOTAL DE DEDUCCIONES: \$284,577.48 SUBTOTAL BASE DE I.V.A.: \$424,255.41 ClaveProdServ - 72151500 - Servicios de sistemas eléctricos	424,255.41	424,255.41

TOTAL EN LETRA:
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 25/100 MXN

Subtotal	424,255.41 MXN
IVAT 0.160000	67,880.86 MXN
RETENCION LOCAL INSP. 3.00	19,581.02 MXN
Total	472,555.25 MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]EAD846C5-65E2-11ED-B3FE-00155D014009|2022-11-16T13:14:39|TBN040609RKA|VveEsqc7ezW15geTNXGq9wDqPWJW3YajCC0u33Inqazc+itG8Yui7wZkb10tSuVFLuo+aTe02x4j|BcU62Ex0IDWav4uLZg1BcvfzxiY/htv3XmpLPWZmpPOs9Q+R/pmq+3mySK1NpgIPgTyZjwPBj9+NosnY4mElmxerjjaLHDQ5P3FRZ858VthUenr4WqpMNTgJEYpQelODw1yFEdMKeT3mj1/nVlrx4iJeTjWK3ZXpATzXKG3zUbPO8uhY5UmpV0qLx+9Sr1OWsqWbKYB1bviB1xwJ4/FBLSRXIaAssJzNL8xWOoZhv6DbonP5uS9ylgZ0x54Kyjv2rxs9CgQ==|00001000000504587508]]

Sello digital del emisor

VveEsqc7ezW15geTNXGq9wDqPWJW3YajCC0u33Inqazc+itG8Yui7wZkb10tSuVFLuo+aTe02x4j|BcU62Ex0IDWav4uLZg1BcvfzxiY/htv3XmpLPWZmpPOs9Q+R/pmq+3mySK1NpgIPgTyZjwPBj9+NosnY4mElmxerjjaLHDQ5P3FRZ858VthUenr4WqpMNTgJEYpQelODw1yFEdMKeT3mj1/nVlrx4iJeTjWK3ZXpATzXKG3zUbPO8uhY5UmpV0qLx+9Sr1OWsqWbKYB1bviB1xwJ4/FBLSRXIaAssJzNL8xWOoZhv6DbonP5uS9ylgZ0x54Kyjv2rxs9CgQ==

Sello digital del SAT

kBQn8ROQNOvdoMF2GWLX03Jzc46pF+PUg/zHnm2u5rtrMmjB8zYvX33NuDIapzDzYKv74UVC85FPd53LFENs7BHMgHNNobRkoSxjv8YCW4RnB4w3Xv8UUV4dD9dXUpmx9wG8tJ4FpZrnBE+EBSWbgl9S44FnpXTn8zLwfgk7M+usl2KFtofbEj/Rk6G3AC00CWsAySjVX+e2bYhztptC38Z+2AlYogU47NBJSMAHoy7LZ2mimMn+thtd1PhZn7fy6R3SPzNg41L9iG6NHy2s1LYBh2qL0Pkdm5UMIHuw6H048vOeGKZc4tSbjvBhwPrSXtWlitzRYVleakCag==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentadurango.com.mx

Página 1 de 1

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GDS140716KM9	GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO	ISI080329PUA	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAD846C5-65E2-11ED-B3FE-00155D014009	2022-11-16T12:14:39	2022-11-16T13:14:39	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$472,555.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RECIBO

Fecha: **07-nov-22**

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 01

CONTRATISTA: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.		ESTIMACIÓN No: 01
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090		PERIODO DE ESTIMACION:
TELÉFONO: 6675490943	CEL: 6675490943	DEL: 22-sep-22
R.F.C. GDS-140716-KM9		AL: 07-nov-22
No. DE PGO: 22109 No. DE OBRA: 220792		FECHA DE CONTRATO: 15-sep-22
PLANTEL: SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO	LOCALIDAD: CHINOBAMPO MUNICIPIO: EL FUERTE	PERIODO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.		INICIO: 22-sep-22
		TERMINACIÓN: 20-dic-22
		PRORROGA:
		DEL:
		AL:

CONTRATO No: ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-245-2022	ORIGEN DEL RECURSO: PROGRAMA DE INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA
OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO: SAF-AIP-IED-00-578/2022	FECHA DE AUTORIZACIÓN: 10-ago-22
IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA: \$842,000.97	IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,323,899.86
IMPORTE CON IVA DE LA OBRA: \$976,721.13	35% ANTICIPO DE LA OBRA: \$341,852.39

RECIBI DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE: BUENO POR: \$ 472,555.25

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 01

DEDUCCIONES:		CALCULO DE ESTIMACIÓN	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)	\$ 228,445.22	IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA	\$ 652,700.63
MAS I.V.A.:	\$ 36,551.24	MAS I.V.A 16 %	\$ 104,432.10
TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$ 264,996.46	TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA	\$ 757,132.73
5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)		MENOS TOTAL DEDUCCIONES:	\$ 284,577.48
INSP. DE OBRA 3%	\$ 19,581.02		
5 AL MILLAR C.M.I.C:			
TOTAL:	\$ 19,581.02		
(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA		SALDO A PAGAR:	\$ 472,555.25
AVANCE FISICO DE OBRA: 78%			

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO
S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

Sandro Castro Madero
ING. SANDRO CASTRO MADERO
COORDINADOR DE SUPERVISION

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ARQ. OCTAVIO CHAVEZ ALVAREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION



R.F.C. GDS-140716-KM9



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

FO-03

ESTADO DE CUENTA

NO. DE PGO:		22109	NO. DE OBRA:		220792	CCT:	28EES0018X		ESTIMACIÓN:		01
PLANTEL:		SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO									
DESCRIPCIÓN:		REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.									
FECHA INICIO CONTRATO:		22-sep-22	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO		20-dic-22	CONTRATO:		ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-245-2022		FECHA CONTRATO:	15-sep-22
IMPORTE DE OBRA:				\$976,721.13		CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:				\$341,852.39		AL					
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:				\$1,323,899.86		IMP. TOTAL CONTRATADO: \$1,323,899.86					
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA SEGÚN CONVENIO:				\$							
NO. DE ESTIMACIÓN		PERIODO				IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
01		22-sep-22	7-nov-22		\$ 757,132.73	\$ 652,700.63	\$ 19,581.02	\$ 264,986.46	\$ 284,577.48	\$ 472,555.25	
					\$	-	\$	-			
					\$	-	\$	-			
					\$	-	\$	-			
					\$	-	\$	-			
					\$	-	\$	-			
TOTALES:					\$ 757,132.73	\$ 652,700.63	\$ 19,581.02	\$ 264,986.46	\$ 284,577.48	\$ 472,555.25	
SALDO DEL CONTRATO:						\$219,588.40		SALDO POR AMORTIZAR:	\$76,855.93		

SUPERVISOR

NOTA: 3% CUANDO EL FONDO ES ESTATAL Y EL 5 AL MILLAR CUANDO EL FONDO ES FEDERAL.

0		FECHA	07/11/2022
CONTRATISTA: GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V. DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P. 80090 R.F.C. GDS-140716-KM9		DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN							
No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO		LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

OBRA	IMPORTE
1 ELECTRIFICACION	\$ 652,700.63
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 652,700.63
SUB TOTAL=	\$ 652,700.63
I.V.A AL 16 %	\$ 104,432.10
TOTAL =	\$ 757,132.73


 GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
 CONTRATISTA


 ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
 SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090
R.F.C. SINALOA. C.P. 80090

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

GDS-140716-KM9

DESGLASE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
2	ELECTRIFICACION									
	ELECTRIFICACIÓN									
	RETIROS									
DCX.TRNSF	DESCONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,849.08	\$1,849.08	0.4050	0.00	0.00	1.00	\$1,849.08
DST.TRNSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$7,493.31	\$7,493.31	1.00	0.00	0.00	1.00	\$7,493.31
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA.	PZA	1.00	\$5,288.62	\$5,288.62	50.00	0.00	0.00	1.00	\$5,288.62
RET.AL TRNS	RETIRO DE ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: DESCONEJÓN DE ALIMENTADOR CON INT. PPAL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$2,087.55	\$2,087.55	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,087.55
DCX.ALIM	DESCONEJÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
RET. INT.PPL	DESCONEJÓN Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
RET. INT. DERV	DESCONEJÓN Y RETIRO DE INTERRUPTOR DERIVADO EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	3.00	\$1,325.39	\$3,976.17	3.00	0.00	0.00	3.00	\$3,976.17
DSINT.GAB	DESINSTALACIÓN DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$2,650.78	\$2,650.78	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,650.78
RET.GAB	RETIRO DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA	PZA	1.00	\$2,087.55	\$2,087.55	1.00	0.00	0.00	1.00	\$2,087.55
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	\$1,689.93	\$1,689.93	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,689.93
DXC.BM	DESCONEJÓN DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA	1.00	\$1,325.39	\$1,325.39	1.00	0.00	0.00	1.00	\$1,325.39
	SUMINISTROS									
BM. 7-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 7-200. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$4,541.39	\$4,541.39	0.00	0.00	0.00	1.00	\$4,541.39
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$1,768.62	\$1,768.62	18.00	0.00	0.00	1.00	\$1,768.62
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTERFERENCIA DE LAMINA ANTICORRUPCION DENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$30,318.37	\$30,318.37	1.00	0.00	0.00	1.00	\$30,318.37
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$18,466.89	\$18,466.89	1.00	0.00	0.00	1.00	\$18,466.89



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090
R.F.C. SINALOA. C.P. 80090

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

GDS-140716-KM9

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTIPO DE OBRA:	\$341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTA ESTIM ANT	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$9,323.63	\$27,970.89	4.000000	0.00	0.00	4.00	\$37,294.52
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$16,255.17	\$16,255.17	26.00	0.00	0.00	1.00	\$16,255.17
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00	\$3,532.11	\$3,532.11	24.00	0.00	0.00	1.00	\$3,532.11
LST.15KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$1,379.09	\$1,379.09		0.00	0.00	1.00	\$1,379.09
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,644.12	\$5,644.12	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,644.12
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00	\$3,657.84	\$18,289.20	22.00	0.00	0.00	4.00	\$14,631.36
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	6.00	\$1,768.62	\$10,611.72	30.00	0.00	0.00	5.00	\$8,843.10
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	2.00	\$373.05	\$746.10	0.00	0.00	0.00	4.00	\$1,492.20
ALB.09	DEMOLICION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	0.80	\$380.16	\$304.13	0.00	0.00	0.00	0.80	\$304.13
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.08	\$3,652.52	\$292.20	0.00	0.00	0.00	0.08	\$292.20
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.00	\$250.43	\$12,521.50	0.00	0.00	0.00	65.70	\$16,453.25
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.00	\$177.53	\$8,876.50	0.00	0.00	0.00	65.70	\$11,663.72
CINT.PRE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PELIGRO, INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	50.00	\$23.87	\$1,193.50	0.00	0.00	0.00	65.70	\$1,568.26



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA, C.P. 80090
R.F.C. SINALOA, C.P. 80090

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

GDS-140716-KM9

DESGLÓSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:		01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO				LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$341,852.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA AMT.	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.POL2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE: POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	MTS	50.00	\$511.33	\$25,566.50	0.00	0.00	0.00	107.00	\$54,712.31
ALIM.035	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	50.00	\$413.73	\$20,668.50	0.00	0.00	0.00	121.80	\$50,392.31
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$4,176.57	\$12,529.71	0.00	0.00	0.00	4.00	\$16,706.28
	ALUMBRADO Y ALIMENTACIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS									
	MODULO A									
	RETIROS									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,560.58	\$5,560.58	0.00	0.00	0.00	1.00	\$5,560.58
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$938.19	\$3,752.76	0.00	0.00	0.00	12.00	\$11,258.28
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00	\$469.63	\$939.26	0.00	0.00	0.00	4.00	\$1,878.52
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$3,199.90	\$31,999.00	0.00	0.00	0.00	19.00	\$60,798.10
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	30.00	\$1,155.74	\$34,672.20	0.00	0.00	0.00	117.00	\$135,221.58
	MODULO B									
	RETIROS									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,560.58	\$5,560.58	0.00	0.00	0.00	1.00	\$5,560.58
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$938.19	\$3,752.76	0.00	0.00	0.00	3.00	\$2,814.57



FECHA: 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090
R.F.C.

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

GDS-140716-KM9

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$976,721.13
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$341,862.39
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,323,899.86

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTA ANT.	EXCEDENT E	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00	\$469.63	\$1,408.89	0.00	0.00	0.00	1.00	\$469.63
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$3,199.90	\$31,999.00	0.00	0.00	0.00	2.00	\$6,399.80
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	30.00	\$1,155.74	\$34,672.20	0.00	0.00	0.00	24.60	\$28,662.35
	MODULO C									
	RETIROS									
	SUMINISTROS					0.00				
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$5,560.58	\$5,560.58	0.00	0.00	0.00	1.00	\$5,560.58
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00	\$938.19	\$3,752.76	0.00	0.00	0.00	3.00	\$2,814.57
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00	\$469.63	\$469.63	0.00	0.00	0.00	2.00	\$939.26
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00	\$3,199.90	\$31,999.00	0.00	0.00	0.00	9.00	\$28,799.10
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	30.00	\$1,155.74	\$34,672.20	0.00	0.00	0.00	24.75	\$28,604.57
										\$652,700.63
									TOTAL	\$652,700.63

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
Contratista

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
Supervisor



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

ANEXO-XIII

Fecha: 07/11/2022

Hoja:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.
80090

DOMICILIO:

R.F.C.

GDS-140718-KM9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO				LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
2	ELECTRIFICACION									
	ELECTRIFICACIÓN									
	RETIROS									
DCX.TRNSF	DESCONEXIÓN DE LINEAS DE ALIMENTACIÓN A TRANSFORMADOR EXISTENTE. INCLUYE: MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			1.00				1.00	
DST.TRNSF	DESINSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE CON LINEAS DE ALIMENTACIÓN A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			1.00				1.00	
RET.TRNSF	RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MAQUINARIA.	PZA			1.00				1.00	
RET.AL.TRNS	RETIRO DE ALIMENTACIÓN DE TRANSFORMADOR EXISTENTE EN MAL ESTADO. INCLUYE: DESCONECCIÓN DE ALIMENTADOR CON INT. PPAL EXISTENTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			1.00				1.00	
DCX.ALIM	DESCONECCIÓN DE ALIMENTADOR DE TRANSFORMADOR A INTERRUPTOR PRINCIPAL. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA			1.00				1.00	
RET. INT.PPL	DESCONECCIÓN Y RETIRO DE INTERRUPTOR PRINCIPAL EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			1.00				1.00	
RET. INT. DERV	DESCONECCIÓN Y RETIRO DE INTERRUPTOR DERIVADO EXISTENTE SIN FUNCIONAMIENTO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			3.00				3.00	
DSINT.GAB	DESINSTALACIÓN DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA			1.00				1.00	
RET.GAB	RETIRO DE GABINETE DE INTERRUPTOR PPAL O DERIVADO EN MAL ESTADO FUERA DE LA OBRA	PZA			1.00				1.00	
RET.BM	RETIRO FUERA DE LA OBRA DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA			1.00				1.00	
DXC.BM	DESCONECCIÓN DE BASE DE MEDICION EN MAL ESTADO.	PZA			1.00				1.00	
	SUMINISTROS	0								
BM. 7-200	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA MEDICIÓN 7-200. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA			1.00				1.00	
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA			1.00				1.00	
ELEC.M10	MURETE DE MEDICION CON GABINETE M-10 PARA INTEMPERIE DE LAMINA ANTICORROSIVA SENTADO SOBRE PLANCHA DE CONCRETO DE 70X100 CMS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA			1.00				1.00	
INT.D3X200	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X200 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	



ANEXO-XIII

Fecha: 07/11/2022

Hoja:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.
80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EE50018X	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO				LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	EJE			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
INT.D3X100	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			4.00				4.00	
PWE.BLOCK	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POWER BLOCK DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			1.00				1.00	
ELEC.095	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA			1.00				1.00	
LST.15KVA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA			1.00				1.00	
	RED SECUNDARIA									
	SUMINISTROS									
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	
REG.P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE: REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			4.00				4.00	
SIS.T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA			5.00				5.00	
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML				4.00			4.00	EN MODULO A
ALB.09	DEMOLICIÓN DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2				4.00	0.20		0.80	
ALB.10	REPOSICIÓN DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3				4.00	0.20	0.10	0.08	
EXC.TP-B	EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE: NIVELACIÓN AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	REGISTRO	1-2		11.90			66.70	
			REGISTRO	1-3		14.90				
			REGISTRO	3-4		18.90				
			REGISTRO	3-5		20.00				
					TOTAL	65.70				
RELL.EXC	RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, INCLUYE: MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	REGISTRO	1-2		11.90			65.70	
			REGISTRO	1-3		14.90				
			REGISTRO	3-4		18.90				
			REGISTRO	3-5		20.00				
					TOTAL	65.70				



ANEXO-XIII

Fecha: 07/11/2022

Hoja:

CONTRATISTA:
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.
80090
R.F.C.
GDS-140716-KM9

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO				LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	NÚMEROS GENERADORES			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
	MODULO A									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	TAB-12		1.00				1.00	
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	TAB-20		3.00				12.00	
					9.00					
				TOTAL	12.00					
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	TAB-12		1.00				4.00	
			TAB-20		3.00					
				TOTAL	4.00					
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	AULA 1		5.00				19.00	
			AULA 2		5.00					
			AULA 3		5.00					
			BIBLIOTECA		2.00					
			DIRECCION		1.00					
			SALA COMPUTO		1.00					
				TOTAL	18.00					
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	AULA 1	AIRE1		3.20			117.00	
				AIRE 2		7.60				
				AIRE 3		10.80				
			AULA 2	AIRE1		8.20				
				AIRE 2		11.50				
			AULA 3	AIRE1		15.50				
				AIRE 2		21.50				
				AIRE 3		23.50				
			BIBLIOTECA	AIRE 1		1.70				
				AIRE 2		1.50				
			DIRECCION	AIRE 1		7.80				
			SALA COMPUTO	AIRE 1		4.20				
				TOTAL		117.00				
	MODULO B									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ANEXO-XIII

Fecha: 07/11/2022

Hoja:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.
80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01	
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO				LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.							

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	NÚMEROS GENERADORES			LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			3.00				3.00	
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			2.00				2.00	
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	MODULO B	AIRE 1		4.60			24.80	
				AIRE 2		7.90				
				AIRE 3		12.30				
					TOTAL	24.80				
	MODULO C									
	SUMINISTROS									
ELEC.Q-12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			1.00				1.00	
ELEC.INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			3.00				3.00	
ELEC.INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			2.00				2.00	
ELEC.LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W, INCLUYE: LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA			5.00				9.00	
					4.00					
					TOTAL	9.00				
ELE.SALAA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACIÓN, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	MODULO C	AIRE 1		4.39			24.78	
				AIRE 2		9.00				
				AIRE 3		11.40				



ANEXO-XIII

Fecha: 07/11/2022

Hoja:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO:

BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO, CULIACAN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. C.P.
80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X				ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO					LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE	
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.									
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD				LARGO	ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS					
					TOTAL	24.75				

ING. JESUS AGUSTIN AISPURO OLGUIN
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 07/11/2022

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9


DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

CROQUIS

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						



Elaboró

Autorizó

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090

R.F.C.




GDS-140716-KM9

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						



Elaboró

[Signature]

ING. JESUS AGUSTIN ASPURO OLGUIN
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

[Signature]

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9




DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						



Elaboró

ING. JESUS AGUSTIN AISPURO OLGUIN
GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA: 07/11/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.

DOMICILIO: BOULEVARD MADERO No. 1311 COL. MIGUEL HIDALGO,
CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE
SINALOA. C.P. 80090

R.F.C.

GDS-140716-KM9





DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220792	C.C.T.	25EES0018X	ESTIMACIÓN:	01
PLANTEL:	SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO			LOCALIDAD:	CHINOBAMPO	MUNICIPIO:	EL FUERTE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SECUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.						



Elaboró

ING. JESUS AGUSTIN ASPURO OLGUIN

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

Autorizó

ING. EDGAR OSVALDO ESCALANTE CHAVEZ
SUPERVISOR

Nº de Contrato:

ISIFE-IED-AIE-EPE-SEC-245-2022



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SE-
CUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO UBICADA
EN CHINOBAMPO MUNICIPIO DE EL FUERTE
ESTADO DE SINALOA.


P60 : 22109 Monto de Contrato:
Nº OMA : 220792 \$ 13,23,899.86.
Monto de OMA: \$ 976,721.13.

BITÁCORA

Fecha inicio trabajos: 22 Septiembre 2022
Fecha termino trabajos: 20 Diciembre 2022
Período ejecución 90 días

Empresa Contratada:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
Deposchante Local:
C.C. - Jesus Aguilar Aispuro Oludin.



6675490943

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESPECIAL NUESTRAS 2022
Nivel Básico.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA LUC.
Jose Lopez Portillo.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EE30018X

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocino


LOCALIDAD: Chinorongo



MUNICIPIO: Eruerape.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. SANDRO CASTRO MORALES	I.S.I.P.E.	
	Sandra Castro Maldon	


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. EMILIO OSORIO GARCIA	I.S.I.P.E.	
GREEN DAY SOLUTIONS MEJOR	Subcontratista	


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220292 No. 001

FECHA 22-SEPTIEMBRE 2022

En visita a planter en campo
Contratista de Obra, Coordinador de Zona,
y Supervisor de Obra IRIE, se definieron
para la a especial en base a Catálogo
de Contratos, en secundaria Jose
Lopez Pomilio Urbana en camino
Bosque, Municipio de El Guape,
Estado de Sucre.


Supervisor



Contratista.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220792 No. 002

FECHA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En Base A Vista de Obra Se Observa
varios trabajos de desconexión y
retiro de líneas de comunicación
a transformador existente Asimismo
desconexión y retiro del mismo tran-
sformador, desconexión y retiro de
intermedios principal, cableado, base
de medición, en M.A. 6720.


Responsable


C.A.T.


Cableado


BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22109 OBRA No. 220192

No. 003

FECHA DEL 01 OCT AL 15 OCTUBRE 2022

En Base A Visita De OBRA Se Pudo
OBSERVAR los paisajes de SOMUNDO Y
CONEXION, DE ALIMENTACION DE TRANSFORMACION
A INTERIOR PRIMARIO, BASE DE MENCION
INSTALACION DE CABLES M-10, INTERIOR
TERMINALES 3K200 Y 3K100 AMF
Colocacion de poder BLOCK DE DIS-
TENSION, BARRA DE CONECT PARA CONECTAR
DE NEUTRO. Asi como el SOMUNDO Y
Colocacion de lison FIBRA PARA CO-
ENUN ENSEME EN PLAY-L, UBICADO
EN CHINOMAMPO, MUNICIPIO DE EL
FUERTE.


Responsable



Caratula


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220992 No. 004

FECHA DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2022

EN VISITA AL PLAZA DEL SEC. LIC. JOSÉ
LOPEZ PORTILLO UBICADO EN CAYO DE
MONTEVIDEO DE LA FORTALEZA.
SE OBSERVARON LOS TRABAJOS EN UN
SECCIONARIA, COMO LA COLOCACION DE NE-
CISTROS GLOBOCULOS PREFABRICADOS DE 60X60 CM,
DE 40X40 CM, ASI COMO LAS
VANDAS DE CABLE CANWELD DE 1MT PARA EL
SISTEMA DE PUNTA,
EXCAVACIONES A MANO, COLOCACION DE POLI-
BUTO A UN ESPESOR DE 2" PARA ALIMENTA-
CION PRINCIPAL Y TRABAJOS DE REPARACION Y
COMPACTACION.
ASI COMO LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE ALI-
MENTACION PRINCIPAL CON CABLE DE 2+2 DE 1/0
Y CONDUCTORES DISJUNTO CABLES 8 THW.


Supervisor


Inspector



CULIACÁN, SINALOA A 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022

ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ISIFE
Presente.-

AVISO DE INICIO DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE, EN REFERENCIA A LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA: **REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓNEN SECUNDARIA LIC. JOSE LÓPEZ PORTILLO, UBICADA EN CHINOBAMPO, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.** QUE NOS FUE ADJUDICADA POR EL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE SE DIERON INICIO A LOS TRABAJOS EN LA OBRA EL DÍA **22 DE SEPTIEMBRE DE 2022.**

NUMERO DE CONTRATO: **ISIFE-IED-ADE-EPR-SEC-245-2022**
NUMERO DE OBRA: **220792**

SIN MAS POR EL MOMENTO Y AGRADECIENDO SU ATENCIÓN A LA PRESENTE ME DESPIDO DE USTED ENVIÁNDOLE UN CORDIAL SALUDO.

ATENTAMENTE:



ING. JESÚS AGUSTÍN AISPURO OLGUÍN
GREEN DAY SOLUTIONS MÉXICO S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p.-Archivo.

