

Nº de Contrato:

ISIFE-IED-AIE-EPE-SEC-245-2022



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
DE RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN SE-
CUNDARIA LIC. JOSE LOPEZ PORTILLO UBICADA
EN CHINOBAMPO MUNICIPIO DE EL FUERTE
ESTADO DE SINALOA.


P60 : 22109 Monto de Contrato:
Nº OMA : 220792 \$ 13,23,899.86.
Monto de OMA: \$ 976,721.13.

BITÁCORA

Fecha inicio trabajos: 22 Septiembre 2022
Fecha termino trabajos: 20 Diciembre 2022
Período ejecución 90 días

Empresa Contratista:

GREEN DAY SOLUTIONS MEXICO, S.A. DE C.V.
Deposchante Local:
C.C. - Jesus Aguilar Aispuro Oludin.



6675490943

Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSIÓN ESPECIAL NÚMERO 2022
Nivel Básico.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: SECUNDARIA LUC.
Jose Lopez Portillo.

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25EE30018X

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Conocino


LOCALIDAD: Chinorongo



MUNICIPIO: Eruerape.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. SANDRO CASTRO MORALES	I.S.I.P.E.	
	Sandra Castro Maldon	


SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
ING. EMILIO OSORIO GARCIA	I.S.I.P.E.	
GREEN DAY SOLUTIONS MEJOR	Subcontratista	


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220292 No. 001

FECHA 22-SEPTIEMBRE 2022

En visita a planter en campo
Contratista de Obra, Coordinador de Zona,
y Supervisor de Obra IRIE, se definieron
para la a especial en base a Catálogo
de Contratos, en secundaria Jose
Lopez Pomilio Urbana en camino
Bosque, Municipio de El Guape,
Estado de Sucre.


Supervisor



Contratista.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220792 No. 002

FECHA DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En Base A Vista de Obra Se Observa
varios trabajos de desconexión y
retiro de líneas de comunicación
a transformador existente Asimismo
desconexión y retiro del mismo tran-
sformador, desconexión y retiro de
interceptor principal, cableado, base
de medición, en MA, CORDO.


Responsable




Cableado


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220192 No. 003

FECHA DEL 01 OCT AL 15 OCTUBRE 2022

En Base A Visita De OBRA Se Pudo
OBSERVAR los paisajes de SOMUNDO Y
CONEXION, DE ALIMENTACION DE TRANSFORMACION
A INTERIOR PRIMARIO, BASE DE MENCION
INSTALACION DE CABLES M-10, INTERIOR
TERMINALES 3K200 Y 3K100 AMF
Colocacion de poder BLOCK DE DIS-
TIBUCION, BARRA DE CONECT PARA CONECTAR
DE NEUTRO. Asi como el SOMUNDO Y
Colocacion de lison FIBRA PARA CO-
ENUN ENSEME EN PLAY-L, UBICADO
EN CHINOMAMPO, MUNICIPIO DE EL
FUERTE.


Supervisor



Contralora


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220992 No. 004

FECHA DEL 17 AL 29 DE OCTUBRE 2022

EN VISITA AL PLAZA, SEC. LIC. JOSÉ
LOPEZ PORTILLO UBICADO EN CAYO RANGUERO
MUNICIPIO DE LA FORTALEZA.
SE OBSERVARON LOS TRABAJOS EN LAS
SECCIONES, COMO LA COLOCACION DE RE-
CIBOS BLOQUEADOS PREFABRICADOS DE 60X60 CM,
DESPUES DE 40X40 CM, ASI COMO LAS
VANDAS DE CABLE CANWELD DE 1MT PARA EL
SISTEMA DE TUBERIA,
EXCAVACIONES A MANO, COLOCACION DE POLI-
BUTO A UN ESPESOR DE 2" PARA ALIMENTA-
CION PRINCIPAL Y TRABAJOS DE REPARACION Y
COMPACTACION.
ASI COMO LOS TRABAJOS DE INSPECCION DE ALI-
MENTACION PRINCIPAL CON CABLE DE 2+2 DE 1/0
Y CONDUCTOS DISJUNTO CABLES 8 THW.


Supervisor


Inspector