



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

*PRESIDENTE GABRIEL MISTRAL*

*REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS*

*CUICUILAN, SINALOA.*

# BITÁCORA

*OBRAS N°: 220 628*

*FAM - 2022 NIVEL BÁSICO*



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220628 N° 01

FECHA 05/Julio/2022

CON ESTA FECHA SE DA PRESENTE A LO PRESENTE  
BARRERA QUE IMPIDE LOS TRABAJOS DE REEDIFICACION  
GENERAL DE EDIFICIOS "A", "B", "C", "D", "E" EN PUERTO  
GUABARÉ MISTICAL, UBICADO EN CARRETERA ROSALES, MUNICIPIO  
DE CUBACAN, ESTADO DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: 151FE-FOM-20E-JUL-134-2022

Monto de CONTRATO: \$365,714.71

OFICIO DE AUTORIZACION: SAF-09F-018/2022  
DE FECHA: 31/ENERO/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 05/JULIO/2022

FECHA DE TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 02/SEPT/2022

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$50,443.41

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRO (35%): \$128,000.15

COORDINADOR: KAREN VALES CORTEZ ABOG

REPRESENTANTE LEGAL: C. KAREN VALES CORTEZ ABOG

TELÉFONO: 6671312532



VALES CORTEZ

ISS. MOISES BUELO FELIX CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRO

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220628 N° 02

FECHA 18/ Julio/2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE RECONOCEN LA  
DIRECCION DEL PLANTEL, EL CONTRATISTA ASI COMO EL  
SUPERVISOR DE LA OBRA PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A  
REALIZARSE EN EL PLANTEL.

YA QUEDANDO DEFINIDOS LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN  
DICHO PLANTEL SE DAN INICIO LOS TRABAJOS CON EL  
PETITO DE PUERTAS DE ALUMINIO; EL PETITO DEL IMPER-  
MEABILIZANTE EXISTENTE Y EL DESMONTAJE DE LAS  
CONJUNTERAS FLORESCENTES DE SOMETADO DE 2X32CM.

7

WILSON CORTEZ

Ing. Hoises BOLAÑOS Felix CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220628 N° 03

FECHA 01/05/2022

En esta fecha se realizó visita de obra y se observó que ya quedaron terminados los trabajos de suministro, armado, colocación y conexión de luminarias fluorescentes de exportación de 2x32 watts.

También se observó que ya están esbozados los trabajos del suministro y aplicación del pintura acrílico/calcetene cemento plástico colocado del pregrabado Tupper. Aplicados "0.00" 35 mm.

Por último se observó que ya quedaron los trabajos de la grana de la obra y volver a colocar las esencias de gases acrílicos tipo 41215plit 41215plit con triseño sólido de 1/2" y 3/4".

7

CARLOS MONTES

Jos. Moises Borda Felix

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRA

## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22201 OBRA No. 220628 N° 04


FECHA 12/AGOSTO/2022

EN VISITA REALIZADA A LA OBRA SE OBSERVÓ QUE  
YA OBTENDIÓ TERMINADOS LOS TRABAJOS DE PUENTE  
PUENTES DE DRENAJO EN LOS MÓDULOS "A", "B", "C" Y "E"  
DEL SECTOR DE NIÑOS.

TAMBIÉN SE OBSERVÓ QUE YA ESTÁN EFECTUANDO LOS  
TRABAJOS DEL DESMONTAJE DE LUMINARIAS FLUORESCENTES  
DE SOSTENIMIENTO DE 2x39 W EN EL MÓDULO "B" DEL SECTOR  
DE NIÑOS.

Y POR ÚLTIMO SE OBSERVÓ QUE YA FUERON EFECTUADOS  
LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRES  
MÓDULOS DE 0.90 x 2.00 MTS. EN LOS MÓDULOS "A", "B", "C" Y  
"E" DEL SECTOR DE NIÑOS; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE  
LUMINARIAS FLUORESCENTES DE SOSTENIMIENTO DE 2x32 W EN EL  
MÓDULO "D" DEL SECTOR DE NIÑOS.

7



JOSEF CONTES

Jos. A. Dávalos Félix

CONTINUTIVO

SEGUIMIENTO DE OBRA

# BITÁCORA DE OBRA

Nº 05

PGO. No. 22201 OBRA No. 220628

FECHA 22/05/2022

CON ESTO FUE DE SE DAR POR TERMINADOS LOS TRABAJOS  
DE PASADIZADO SEVEN DE ENFRIOS "A", "B", "C", "D" Y  
"E" AS PRESCORBE SUPLENIR HISTORIA, ORIGENES ES CUBICADO  
POSIBLES, ELABORACION DE CUBICACION, ESTADO DE SUPERFICIE.

POE LO TRASTO CON ESTO FUE DE SE DE DAR  
CERRAR O PUEDETE BRISCON.

7

75/

UNISES CONTES

JOS. HOISES BARRA FELIX CONTRATO 1502

SEPARADOR DE OBRA