

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220810

No. 001

FECHA 16 / Septiembre / 2022

Con Esta fecha se da inicio a bitácora correspondiente a la obra "Rehabilitación de instalaciones eléctricas en red secundaria y baja tensión en secundaria Miguel Hidalgo y Castilla ubicada en Guamuchil, Municipio de Salvador Alvarado, Estado de Sinaloa."

correspondiente a los siguientes datos generales:


No. PGO : 22109

No. Obra: 220810

Monto contrato: \$ 1,036,514.61

Cuyo contratista es la empresa XV Electroconstrucciones SA de CV y su representante legal es el C. Cruz Omar Molina Armenta.

Se inició con la desconexión y retiro de luminarias.



SUPERVISOR



Contratista

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220610

No. 002

FECHA 23/Septiembre/2022

Con esta fecha se encuentran retiradas todas las luminarias del modulo "A" para poder continuar estan colocando las nuevas lamparas de 2x17w.

07/Octubre/2022

Continuan con la colocacion de luminarias en Mod. "A" y están desinstalando luminarias en modulo "B".

21/Octubre/2022

Se encuentran terminados los trabajos en Mod. "A" y "B". Están trabajando en retiros de luminarias en modulo "C".



SUPERVISOR



Contratista


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220810

No. 003

FECHA 04/Noviembre/2022

Se encuentran terminados los trabajos de
desconexión y retiro de luminarias en Mod.
"C", están colocando las lamparas nuevas
de 2x17 w.



SUPERVISOR



Contratista