

AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 30/05/2023

INICIO:

08 DE MAYO DE 2023.

TERMINO:

29 DE MAYO DE 2023.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
944	REHABILITACION DE CAMINO E.C. MEXICO 15- ESTACION NARANJO (TERCERA ETAPA)	GUASAVE Y SINALOA	ESTATAL	\$7'515,487.48	\$7'515,487.48	\$7'515,487.48	\$0.00	100	100