

**Resumen de Estimación**

**Nombre de Obra** Rehabilitación en Camino Agua Calientita de Cebada - Cuitaboca, en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

**Municipio:** Sinaloa de Leyva ✓  
**Localidad:** Sinaloa De Leyva ✓  
**Contratista:** C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA ✓  
**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022 ✓

**Importe de la Estimación s/IVA** \$86,114.30 ✓  
**Importe del Contrato s/IVA:** \$1,390,931.16 ✓  
**No. Estimación:** 5 ✓  
**Tipo Estimación:** Finiquito ✓  
**Periodo del Contrato:** 17/03/2022 al 17/06/2022 ✓  
**Periodo de la Estimación:** 01/05/2022 al 17/06/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
50		
EX	EXTRAORDINARIOS	86,114.30
Total Paquete s/IVA:		86,114.30

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$86,114.30

  
C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

CONTRATISTA

  
ARQ. MARIA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA NORTE

  
JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE SOP

**Nombre de Obra** Rehabilitación en Camino Agua Calientita de Cebada - Cuitaboca, en el Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa.

**S-04**

**Municipio:** Sinaloa de Leyva  
**Localidad:** Sinaloa De Leyva  
**Contratista:** C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

**Contrato:** OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0903-2022  
**Importe del Contrato s/IVA** \$1,390,931.16  
**Periodo del Contrato** 17/03/2022 al 17/06/2022

**No. Estimación:** 5  
**Tipo de Estimación:** Finiquito  
**Importe de la Estimación:** \$86,114.30  
**Periodo de la Estimación:** 01/05/2022 al 17/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado		Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Estimaciones				
EX	EXTRAORDINARIOS										
EX	EXTRAORDINARIOS										
EXT-01	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO CON CALIDAD (BASE) FORMADA CON MATERIAL GRAVA-ARENA, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 12 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 9 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION.	M3	0.00	\$512.51	190.72	61.8324	252.55	0.00	\$31,689.74	0.00	%
EXT-02	HULE NEGRO DE POLIETILENO PARA CONSTRUCCION CALIBRE 600 EN FIRMES, PISOS Y LOSAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION EN OBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	0.00	\$27.29	0.00	1,369.4967	1,369.50	0.00	\$37,373.56	0.00	%
EXT-03	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", DE 40 CM. DE ALTURA, UN ANCHO DE 0.20 CM EN LA PARTE INFERIOR Y 0.15 CM EN LA PARTE SUPERIOR, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, COLOCACION DEL CONCRETO CIMBRA, DESCIMBRA, ACABADO ESCOBILLADO, VOLTEADOR Y CURADO.	ML	0.00	\$341.02	0.00	50.0000	50.00	0.00	\$17,051.00	0.00	%

**Total Partida:**

**86,114.30**

  
C. GABRIEL GONZALEZ FONSECA

CONTRATISTA

  
ARACELI MARÍA MARGARITA CAMACHO BORQUEZ

JEFE DE DPTO. SUPERVISIÓN ZONA NORTE

  
ING. JESUS ALBERTO TORRES SOTO

SUPERVISOR DE SOP