



AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 29/12/2022

INICIO:

25 DE JULIO DE 2022.

TERMINO:

06 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
789	REVESTIMIENTO DE E.C.MEXICO 15-CERRO CABEZON- LAZARO CARDENAS.	GUASAVE	ESTATAL	\$5'093,154.00	\$5'093,154.00	\$4'094,102.40	\$999,051.60	100	80