



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: REVESTIMIENTO DE E.C. MEXICO 15 - CERRO CABEZON - LAZARO CARDENAS
UBICACIÓN: MUNICIPIO DE GUASAVE

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA
IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,093,154.00
IMPORTE DE ESTIMACION: \$1,018,630.80

ESTIMACION No. 1

HOJA 1 DE 1

PERIODO: DEL 25 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA: 15/08/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

REVESTIMIENTO DE CAMINO:	\$1,018,630.80
SUBTOTAL:	\$1,018,630.80
TOTAL	\$1,018,630.80

ING. LUIS ERNESTO ARAUZO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST. MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ETATALES



GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ESTIMACION

OBRA: REVESTIMIENTO DE E.C. MEXICO 15 - CERRO CABEZON - LAZARO CARDENAS

ADMINISTRACION DIRECTA

UBICACION: MUNICIPIO DE GUASAVE

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$5,093,154.00

ESTIMACION No. 1

PERIODO: DEL 25 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2022

FECHA: 15/08/2022

HOJA 1 DE 1

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P01S32C015	CORTE DE MATERIAL TIPO B EN BANCO	M3	23,400.00	4,585.84	0.00	18,814.16	4,585.84	\$52.68	\$241,582.05
P01S55C010	CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS	M3	23,400.00	4,585.84	0.00	18,814.16	4,585.84	\$16.91	\$77,546.55
P06S02C014	CONFORMADO Y PERFILADO DE LA SUPERFICIE EXISTENTE CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y	M2	117,000.00	28,661.53	0.00	88,338.47	28,661.53	\$2.99	\$85,697.97
P06S02C020-01	FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES AL 95% COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA INCLUYE: EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	18,000.00	3,527.57	0.00	14,472.43	3,527.57	\$102.63	\$362,034.51
P06S09C007	ACARREO AL PRIMER KILOMETRO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	23,400.00	4,585.84	0.00	18,814.16	4,585.84	\$15.47	\$70,942.94
P06S09C008	SOBRE-ACARREO DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES PARA CUALQUIER DISTANCIA DE MATERIALES DE PRESTAMO DE BANCO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CAPA SUBRASANTE Y PARA COMPLETAR LA CONSTRUCCION DEL CUERPO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	117,000.00	23,362.63	0.00	93,637.37	23,362.63	\$7.74	\$180,826.77
SUMA:									\$1,018,630.80
TOTAL ESTIMACION:									\$1,018,630.80

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ARO. JOSE ROSARIO VALENZUELA ARAUJO
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIRECTOR DE CONSTRUCCION