



<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div> <div>MUNICIPIO DE AHOME</div> <div>SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA</div> <div>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</div>				<div> AHOME</div> <div>EXPERIENCIA EN PROYECTOS</div> <div>2021-2024</div>		FINIQUITO			
						HOJA	1		
						DE	4		
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA IPR EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE GLORIETA UBICADA EN CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-007-23		
						CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO		
PERIODO DEL : 22 DE MARZO DE 2023 AL 05 DE ABRIL DE 2023						FECHA:	05 DE ABRIL DE 2023		
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA IPR EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE GLORIETA UBICADA EN CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA								
1	TECHUMBRE GLORIETA, TOPOLOBAMPO								
1.1	PRELIMINARES								
1.1.1	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL AREA EN CONSTRUCCIÓN	M2	70.95	70.90	0	70.90	0.05	11.69	\$0.58
1.1.2	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN LOSA DE CONCRETO CON PENETRACIÓN DE 5 CM. PROMEDIO	ML	19.2	19.20	0	19.20	0.00	163.44	\$0.00
1.1.3	DEMOLICIÓN CON EQUIPO (ROMPEDORA ELECTRICA) EN FIRME DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	5.76	5.76	0	5.76	0.00	126.91	\$0.00
1.1.4	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	7.49	7.49	0	7.49	0.00	172.32	\$0.00
1.1.5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN CON PIZÓN DE MANO EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: HERRAMIENTA MENOR.	M3	5.7	5.69	0	5.69	0.01	350.37	\$3.50
1.1.6	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.98	2.50	0	2.50	1.48	157.98	\$233.81
1.1.7	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM. INCLUYE: CARGA MECÁNICA.	M3	3.98	2.37	0	2.37	1.61	309.18	\$497.78
TOTAL DE PRELIMINARES									\$735.67




SECRETARIA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



DHYELA PACHECO SERRANO
CONTRATISTA

REVISADO

ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZADO

ARO JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE AHOME							FINQUITO		
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA							HOJA	2	
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							DE	4	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA IPR EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE GLORIETA UBICADA EN CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-007-23	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL : 22 DE MARZO DE 2023 AL 05 DE ABRIL DE 2023							FECHA:	05 DE ABRIL DE 2023	
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
2.1	CIMENTACIÓN								
1.2.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	5.76	5.76	0	5.76	0.00	299.41	\$0.00
1.2.2	ZAPATA AISLADA DE 1.20 X 1.20 X 0.20 M DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, PARRILLA ARMADA SENCILLA CON VARILLAS No. 4 @ 12 CM. EN AMBAS DIRECCIONES, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO (VER PLANO).	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	4448.7	\$0.00
1.2.4	DADO DE CONCRETO DE 0.40 X 0.40 M. DE SECCIÓN Y 1.20 M. DE ALTURA, ARMADO CON 6 VRS. 1/2" DE DIAM., ESTRIBOS DE 3/8" A.C. 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2, SUMINISTRO DE MATERIALES, HABILITADO Y COLOCADO DE ACERO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, CIMBRA Y DES CIMBRA.	PZA		4.00	0	4.00	0.00	2174.8	\$0.00
1.2.6	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE ANCLAS A BASE DE COLD ROLLED 1" CON UNA LONGITUD EFECTIVA DE .65 CM., INCLUYE: TUERCA, RONDANA PLANA, RONDANA DE PRESIÓN, MATERIAL, MAQUINADO, CORTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	16	16.00	0	16.00	0.00	848.51	\$0.00
1.2.7	FIRME DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACABADO FINO BROCHEADO, INCLUYE: MATERIALES, CONCRETO, CIMBRA, REGLAS, DES-CIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	5.76	5.76	0	5.76	0.00	598.6	\$0.00
						TOTAL DE CIMENTACIÓN			\$0.00

<div> AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME		<div> AHOME ESTRATEGIA DE TRABAJO 2021-2024</div>			FINIQUITO		
							HOJA	3	
							DE	4	
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA IPR EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE GLORIETA UBICADA EN CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-007-23	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL :						22 DE MARZO DE 2023	AL	05 DE ABRIL DE 2023	
						FECHA: 05 DE ABRIL DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.3	TECHUMBRE								
1.3.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE COLUMNA METÁLICA FABRICADO A BASE DE VIGA IPR DE 10"x5 3/4" DE 38.70 KG/ML, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIO, SOLDADO, APLICACIÓN DE FONDO ESTRUCTURAL, ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, MONTAJE CON GRUA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	17857.97	\$0.00
1.3.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE VIGA IPR FABRICADA A BASE DE PLACA DE 3/8" CON DIMENSIONES Y PERALTES VARIABLES SEGÚN DISEÑO, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIO, SOLDADO, APLICACIÓN DE FONDO ESTRUCTURAL, ESMALTE SECADO RÁPIDO, MANO DE OBRA, MONTAJE CON GRUA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	31231.48	\$0.00
1.3.3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLACA BASE DE 40X40 CM. FABRICADA A BASE DE PLACA DE 1", INCLUYE: TRAZO, CORTE Y BARRENADO, DESPERDICIO, SOLDADO, APLICACIÓN DE FONDO ESTRUCTURAL, ESMALTE SECADO RÁPIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	6851	\$0.00
1.3.4	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE PLACA UNIÓN DE 0.45 X 0.15 CM. FABRICADA A BASE DE PLACA DE 1/2", INCLUYE: TRAZO, CORTE Y BARRENADO, DESPERDICIO, SOLDADO, APLICACIÓN DE FONDO ESTRUCTURAL, ESMALTE SECADO RÁPIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4	4.00	0	4.00	0.00	2054.25	\$0.00



SECRETARÍA DE OBRAS
PÚBLICAS URBANISMO
Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

CONFORME



DHYELA PACHECO SERRANO
CONTRATISTA

REVISAR

ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

AUTORIZAR

ARQ. JESÚS ERNESTO TANIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

 AYUNTAMIENTO DE AHOME		MUNICIPIO DE AHOME				 AHOME ESTADO DE SINALOA 2021-2024		FINIQUITO	
		SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA		HOJA	4				
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS		DE	4				
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA IPR EN ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DE GLORIETA UBICADA EN CALLE LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS Y CALLE BENITO JUÁREZ EN EL PUERTO DE TOPOLOBAMPO, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.						CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-007-23	
							CONTRATISTA:	DHYELA PACHECO SERRANO	
PERIODO DEL : 22 DE MARZO DE 2023 AL 05 DE ABRIL DE 2023						FECHA: 05 DE ABRIL DE 2023			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2	TOTALES			
1.3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERFIL TUBULAR DE 4X1 1/2" CAL. 18 PARA RECIBIR POLICARBONATO INCLUYE: CORTE, UNION CON SOLDADURA TAPONAMIENTO DE EXTREMOS Y COLOCACIÓN, APLICACIÓN DE FONDO ESTRUCTURAL, ESMALTE SECADO RÁPIDO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	257	258.30	0	258.30	-1.30	635.43	-\$826.06
1.3.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POLICARBONATO COLOR AZUL O HUMO TIPO CELULAR FIJADO CON PIJA AUTOTALADRANTE DE 1/4" X 3/4" INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN Y SELLADO A BASE DE SILICÓN TRASPARENTE.	M2	70.95	70.61	0	70.61	0.34	466.44	\$158.59
1.3.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE UNIÓN TIPO "H" PARA HOJAS DE POLICARBONATO, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS Y COLOCACIÓN.	ML	33	33.00	0	33.00	0.00	143.52	\$0.00
1.3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE BORDE TIPO "U" PARA HOJAS DE POLICARBONATO, INCLUYE: CORTE, DESPERDICIOS Y COLOCACIÓN.	ML	36.8	36.98	0	36.98	-0.18	68.63	-\$12.35
						TOTAL DE	TECHUMBRE		-\$679.82
			SUBTOTAL DE TECHUMBRE GLORIETA, TOPOLOBAMPO						\$55.85
							SUBTOTAL:		\$55.85
							IVA:		\$8.94
							TOTAL		\$64.79
						INVERSIÓN CONTRATADA DE LA OBRA:			\$569,244.74
						INVERSIÓN EJERCIDA:			\$569,179.95
						SALDO NO EJERCIDO:			\$64.79