



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

23/09/2022

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE VELEIRO, NO. 3534, COL. ALTAMIRA,
CULIACÁN DE ROSALES, CULIACÁN, SINALOA.
C.P. 80027

R.F.C.

CEO040207KG6

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22303	No. DE OBRA:	220667	C.C.T.	25ECB0080B	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA 01)			LOCALIDAD:	EJIDO 9 DE DICIEMBRE	MUNICIPIO:	AHOME
DESCRIPCIÓN:	CONSTRUCCIÓN DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.0M DE ALTURA EN MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA 01), UBICADA EN EJIDO 9 DE DICIEMBRE, MUNICIPIO DE AHOME, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$482,990.36	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:	
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$169,046.63	PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	AL
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,007,781.54	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:	
		IMP. TOTAL CONTRATADO:	

OBRA	IMPORTE
CERCA PERIMETRAL	\$ 88,696.45
EXTRAORDINARIO	\$ 4,940.48
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 93,636.93
SUB TOTAL=	\$ 93,636.93
I.V.A AL 16 %	\$ 14,981.91
TOTAL =	\$ 108,618.84
ING. CRIS MOLINA CARRANZA	ING. MARTIN ULISES LEON LAZCANO
CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V.	SUPERVISOR
CONTRATISTA	



FECHA: 23/09/2022
HOJA:

1 de 1

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

02 FINQUITO

\$482,990.36

\$169,046.83

\$1,007,781.54

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM.	HASTA ESTIM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	(IMPORTE)
			VOL	PU	\$					
MEDIA SUPERIOR COLEGIO DE BACHILLERES NUM. 118 (ZONA D1)										
	CERCA PERIMETRAL									
11061	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE EDIFICIOS). INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	280.00	\$ 13.07	\$ 3,659.60	280.86944	280.55	0.86944	0.31944	\$4.18
23026	DALA DE DESPLANTE 15X20 CM DE ARMEX, CIMBRADO, ELABORACIÓN DE CONCRETO FC 200 KG/CM2, COLADO, DESCRIBIRADO INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	276.00	\$ 268.73	\$ 74,169.48	273.42	218.80	0.00	54.62	\$14,678.03
89658	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA DE 2MTS. DE ALTURA, INCLUYE POSTES, BARRAS, ACCESORIOS, ALAMBRE GALVANIZADO, TRABAJO TERMINADO. INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	276.00	\$ 1,180.53	\$ 328,310.26	272.42	218.80	0.00	53.62	\$83,782.60
93074	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE SERVICIO DE 4.00 MTS. DE MALLA CICLONICA AL TURA 2.00 MTS.	PZA	1.00	\$ 10,231.84	\$ 10,231.84	1.00	0.00	0.00	1.00	\$10,231.84
	EXTRAORDINARIO									
EXT-01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE SERVICIO DE 1.00 MTS. DE MALLA CICLONICA AL TURA 2.00 MTS.	PZA	0.00	\$ 4,940.48	\$ -	1.00	0.00	0.00	1.00	\$4,940.48
									TOTAL AVANCE	\$93,636.93
									TOTAL AVANCE TRABAJOS	\$93,636.93
									SUBTOTAL ESTIMACION	\$93,636.93
	ING. CRUZ MARTINA CARRANZA CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS OMAR S.A. DE C.V. CONTRATISTA								Ing. Martin Ulises Leon Lazcano SUPERVISION	