

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220696 No. 001
FECHA 23 de agosto 2022

Rehabilitación de instalaciones eléctricas,
techumbre y albañilería en primaria
General Lázaro Cárdenas, ubicada en
cruce seco, municipio de Badiraguato,
Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPD-172-2022

No. Obra: 220696

Monto de la obra: \$ 497,308.31

Oficio de autorización: SAF-A6F-018/2022

Fecha de contratación: 12 agosto 2022

Periodo de contrato: 23 agosto 2022 - 01

Octubre 2022.

El contratista que está a cargo de la obra
es David García Carranza con domicilio en
Calle Constituyente y Natividad Hacias, No. 2224

Col. Aguiles Serdán, Culiacán de Rosales,

Culiacán Sinaloa. C.P. 20190. Con Num.

teléfono: 6672678535 y cuyo representante

es el C. David García Carranza

David García Carranza

Contratista

Supervisor

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 2206916 No. 002
FECHA 23 agosto 2022

Se inician los trabajos de construcción de cadena de concreto, empezamos con el habilitado de acero con 4 varillas del número 3 y estribos número 2 a cada 25 cms. Para dar lugar al colado.

25 agosto 2022

Con este día se lleva acabo el colado de cadena con un concreto $F'c = 250 \text{ kg/cm}^2$ y damos el tiempo necesario para su fraguado.

David Garcia Contreras
Contatista


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220696 No. 003
FECHA 26 agosto 2022


Con ésta fecha se observan los
trabajos de instalaciones eléctricas,
el suministro e instalación de cable de
aluminio XLP 2+1 Cal. 6.

Posteriormente se coloca un tablero
de control de 4 circuitos monofásicos.

30 agosto 2022

En este día se lleva a cabo una
limpieza profunda en estructura
metálica con capa de acero,
preparando la estructura para
recibir un fondo gris anticorrosivo.

David García
Contratista


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220696 No. 004
FECHA 01 Septiembre 2022

Con ésta fecha se llevo acabo
el fondo gris anticorrosivo en
estructura metálica para así,
protegerla.

03 Septiembre 2022

En éste día se trabajo en el
suministro y colocación de pintura
esmalte alquidal en estructura
metálica "H11", "U2", "A7041", "T71",
"T73", "T80", "T84", y "A841".

David García Góngora
Contratista


Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220616

No. 005

FECHA 05 SEPTIEMBRE 2022

Este día se trabajó en la limpieza de pisos de concreto, correspondientes a la techumbre y 2 aulas.

07 septiembre 2022

Con esta fecha se aprecian los trabajos de aplomado de dala y castillo de hasta 20 cm de peralte, con un acabado flo teado, con perfilado de filos en ambos lados.

David Stancio Guevara
Contratista

Supervisor