



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

17656

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/08/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000032/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 6874 JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL AYTO-JAPAC 2023	117,168.43	117,168.43
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613029 - 12353000003000001000006000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO A UN SECTOR (CASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

SUBTOTAL

117,168.43

IVA

8,888.64

TOTAL

126,057.07

Contrato AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D

ELABORÓ

SONCITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELX

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

CONTROL OBRA: 2574

FACTURA No-

856

SOLICITUD DE PAGO N°

47

FECHA:

25/AGOSTO/2023

LIC. CINTHIA DEL ROCIO GARCIA VALDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES S.A. DE

SIRVASE EFECTUAR EL PAGO A FAVOR DE: C.V.

CON RECURSOS PROVENIENTES DE: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2023

DE LA OBRA O ACCIÓN SIGUIENTE: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONTRATO: AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D

PROGRAMA: SD-ALCANTARILLADO

SUBPROGRAMA: 02-AMPLIACION

CONTROL DE OBRA:

LOCALIZACIÓN: SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO

CONCEPTO DEL PAGO: EST. 02 NORMAL

DETALLE DEL PAGO**ESTRUCTURA FINANCIERA**

ESTA ESTIMACION		ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL
IMPORTE BRUTO			117,168.43	117,168.43
MENOS:				
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			58,584.22	58,584.22
SUBTOTAL			58,584.21	58,584.21
16 % DE I.V.A			9,373.47	9,373.47
SUMA			67,957.68	67,957.68
RETENCIONES POR:				
3% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA			3,515.05	3,515.05
TOTAL RETENCIONES:			3,515.05	3,515.05
IMPORTE NETO A PAGAR.			64,442.63	64,442.63

SON:

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.

AUTORIZO

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2574

FACT.

856



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 25/AGOSTO/2023 BUENO POR \$ 64,442.63
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 02 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 No. _____
 DADA EN LA LOCALIDAD DE SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

EJECUTADOS EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 21/05/2023 AL 15/06/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D DE FECHA 02/05/2023

OBRA NORMAL	\$	117,168.43
AMORT. ANTICIPO	\$	58,584.22
SUBTOTAL	\$	58,584.21
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % DE I.V.A.	\$	9,373.47
	\$	67,957.68
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		
0.2% C.M.I.C.		
3% F INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	3,515.05
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	3,515.05
TOTAL	\$	64,442.63

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,258,448.03	\$ 747,058.03	\$ 117,168.43	\$ 864,226.46	\$ 394,221.57
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	201,381.88	\$ 119,529.28	\$ 18,746.95	\$ 138,276.23	\$ 63,076.45
TOTAL	1,459,799.71	\$ 866,587.31	\$ 135,915.38	\$ 1,002,502.89	\$ 457,297.02

OTORGADO CON IVA	
ANTICIPO SIN IVA	\$ 440,456.81
AMORTIZACIONES	
ANTERIOR	\$ 261,470.31
ACTUAL	\$ 58,584.22
ACUMULADO	\$ 320,054.53
POR AMORTIZAR	\$ 120,402.26

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO	\$ 510,929.90
CUMPLIMIENTO	\$ 145,379.97

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
JEFE DEPTO ADMVO DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAVIED

CONSTRUCCION Y URBANIZACION

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

JCU130403TCB

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PASEO DE LOS ANDES, 384, VILLA BONITA, 80199, CULIACÁN DE ROSALES,
CULIACÁN, Sinaloa, México
Tel. 6877449839

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: 101 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020.

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Ríos, 80020,
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 858

FOLIO FISCAL (UUID)

FD8D2E74-F51B-41B4-9BF6-282E30A67B16

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508786944

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-25T09:49:12

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-25T08:38:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80199

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.03%	0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OBRA	\$ 3,515.05
	Total	\$ 3,515.05

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
100	E48	PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL RELATIVA A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE., CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D. IMPORTE ESTIMACION: \$117,168.43 MENOS AMORTIZACION ANTICIPD: \$58,584.22 SUBTOTAL: \$58,584.21 MAS 16% IVA: \$ 9,373.47 SUMA: \$67,957.68 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: \$ 3,515.05 SALDO LIQUIDO: \$64,442.63	\$ 58,584.21	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 58,584.21

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 58584.21 Tasa - 0.160000 importe - \$ 9,373.47

IMPORTE CON LETRA

SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS, 63/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EY00TACION

1 - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 58,584.21

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 9,373.47

RETENCIÓN LOCAL 0.03% INSPECCIÓN Y

\$ 3,515.05

VIGILANCIA OBRA 0.03%

TOTAL

\$ 64,442.63

ING. JORGE GUADALUPE BONZALEZ MARTINEZ
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ARC. JOSÉ MIGUEL VERDUGO JAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. SOREK MOISES MONARREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

frd21d8V3mdhxgkuGBvYy6KKGxm7f9JMuV0dx+T4zOH45EsuNKquvHN/qdA8/ICCP59jKF+FW9vbc5DLg6LNBsbnRe+B9p7uOv1Xq7qT/N8CpITxvJUI87ZrHPH3m4
aEIsKDCFJ1Q1kwdObUMHymt2hKxJ7htkFZhgKGBBbWnP0s0GHGU7wJMJdzQ0dTCXVDRspF+UJ35VBe3ZYHPNiobltx9BqBho3tAKdnrnnkQhCAK23xwDpuzTILZM
RS++2rxJJKLnDrHhUsmMTh3FspLaeWCUIITCS/bypF0j+hoU8vQf3ysZ8ywmHE22h+8Y819WZuE7xzVIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SkKY5oiNDmb1FoMyPuGP6EcapaXbwy1K4eEU8oA3VACFaN/CbTRQJkqXhTGWtAGMPzPw8Go8dyDhEnEY7JKLhZoH8vrtxSYKjeNYJ1ne6TeBWus1+EtGiuMx1+
hOxtwAGLOUmqlHu4gsMn2ZWUMbAWV8yQK1loGelSBV7Ahpn8p0YHVqLX4bOXdnCXA+DV+1EIHU4XUMscHIC0DDK/CJdx5DEZz7qTrf8gLDfVzKAWaoRv18UZ
9mtUJIEBHKSezBxAgUvQvZVCivip4pCY0uA4ct0TAAYL15Jk7rdMkespsaVwOm+8Khp0vIHDS6+Vcs0Q4e9oe8A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[1.1]FD8D2E74-F51B-41B4-9BF6-282E30A67B16|2023-08-25T09:49:12|STA0903206B9|frd21d8V3mdhxgkuGBvYy6KKGxm7f9JMuV0dx+T4zOH45EsuNKquvHN/qdA8/ICCP59jKF+FW9vbc5DLg6LNBsbnRe+B9p7uOv1Xq7qT/N8CpITxvJUI87ZrHPH3m4aEIsKDCFJ1Q1kwdObUMHymt2hKxJ7htkFZhgKGBBbWnP0s0GHGU7wJMJdzQ0dTCXVDRspF+UJ35VBe3ZYHPNiobltx9BqBho3tAKdnrnnkQhCAK23xwDpuzTILZM|RS++2rxJJKLnDrHhUsmMTh3FspLaeWCUIITCS/bypF0j+hoU8vQf3ysZ8ywmHE22h+8Y819WZuE7xzVIA==|00001000000508204896|



ificación de comprobantes fiscales digitales por internet

FC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CU130403TC8	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
olio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D8D2E74-F51B-41B4-3F6-282E30A67B16	2023-08-25T08:38:29	2023-08-25T09:49:12	STA0903206B9
tal del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
4,442.03	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="856" Fecha="2023-08-25T08:38:29"
Sello="frd21d8V3mdhxgkuGBvVy6kK6xm7f9JmUV0dx+T4zOH45EsuNKquvHN/qdA6/iCCPS9IjKF+FW9vbcSDLg6LNbsbnRe+B9p7u0v1Xxr7qT/N8CplTxvJUIB7ZrHPtHR3m4aElsKDCFJ1Q1kwdC
FormaPago="99" NoCertificado="08001000808058878G944"
Certificado="MIIGODCCBCGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg3ODYSNDQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggEhSABwHgYDVQDD8d8VVRPUKLEQUQgQ0VSVE1G5UNBRE9SQTEuMCwGALUECw1U0VSVK1E
SubTotal="58584.21" Moneda="MXN" Total="64442.63" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="B0199">
<cfdi:Emisor Rfc="JCUL30403TCB" Nombre="JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840484TX8" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80010"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="831B1508" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 02 NORMAL RELATIVA A LA OBRA AMPLIACION DE LA
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, 5IND. TEPUCHE., CNTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-5D-B82 D. IMPORTE ESTIMACION:
$117,168.43 MENOS AMORTIZACION ANTICIPO: $50,584.22 SUBTOTAL: $58,584.21 MAS 16% IVA: $ 9,373.47 SUMA: $67,957.68 INSPECCION Y VIGILANCIA: $
3,515.05 SALDO LIQUIDO: $64,442.63" ValorUnitario="58584.21" Importe="58584.21" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="58584.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160880" Importe="9373.473680"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9373.47">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="58584.21" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160880" Importe="9373.47"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="3515.05" TotaldeTrasladados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImplRetenido="0.03% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRA" TasaRetencion="0.03" Importe="3515.05"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STAB90320689" UUID="FD8D2E74-F51B-41B4-
9BF6-282E30A67B16" FechaTimbrado="2023-08-25T09:49:12"
SelloCFD="frd21d8V3mdhxgkuGBvVy6kK6xm7f9JmUV0dx+T4zOH45EsuNKquvHN/qdA6/iCCPS9IjKF+FW9vbcSDLg6LNbsbnRe+B9p7u0v1Xxr7qT/N8CplTxvJUIB7ZrHPtHR3m4aElsKDCFJ
NoCertificadoSAT="08001000808058878G944"
SelloSAT="SkKY5o1wD/mb1FoMyPuGP6EcapaXbwytk4sEUBoA3VACFaN/CbTRQIkqX/nTGWtAgMPzPw8GobdyDhEnEY7JKLhZoHr9fvrfx5YKjeNYI1ne6TeBwus1+EtGlt/MxI1+hOxtwAGLDUM
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



Q in:sent

X

Ausente



Redactar



Recibidos



Destacados



Postpuestos



Enviados



Borradores



Spam



Más

Etiquetas

+

Cualquier fecha


Contiene archivos adjuntos

Para


Búsqueda avanzada




Para: Facturación




Para: Facturación




Para: constructora 2



Para: Facturación



Para: esmeralda.d.2




Para: Facturación

JAVIED 856 Y 857 - BUEN DÍA!!



JAVIED 856.pdf



JAVIED 856.xml



JAVIED 857.pdf

Recibidos FACTURA DE ESTIMACION 01 CONTRATOSD-041 D - Hola buenas tardes!! me puede ...



VERIFICACION ...



F-8106 ESTIMA...

CRE0406295D...

OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO 916 - BUEN DÍA!



OBRAS Y SERVI...

OBRAS Y SERVI...

Recibidos Factura 461 - BUENAS TARDES!! Me comenta el área de tesorería, que debe complen...



F00000000461...

F00000000461...

PAVIRA A4906E22 - BUEN DÍA!



PAVIRA A4906E...



PAVIRA A4906E...

1-50 de 2,545

14:2

13:5

13:2

12:2





CONTROL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. NORMAL 02

OBRA: : AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.

CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 02 NORMAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	117,168.43
MENOS AMORTIZACIÓN	58,584.22
SUMA	58,584.21
MAS 16% I.V.A.	9,373.47
SUBTOTAL	67,957.68
DEDUCCIONES:	
0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	3,515.05
SUMA DEDUCTIVAS	3,515.05
SALDO LÍQUIDO	64,442.63

FORMULÓ
JAVIER CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CONTRA

REVISO
ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC

AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
JAPAC

ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
GOBIERNO MUNICIPAL

ESTIMACIÓN:	NORMAL 02	DEL:	21/05/2023.	AL:	15/06/2023.	IMPORTE:	\$	117,168.43
LUGAR:	CULIACÁN, SINALOA.							
CONTRATISTA:								
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V								
CONTRATO N°: AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D								
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03								

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT	IMPORTE
06	ALCANTARILLADO SANITARIO							
	EXCAVACIONES							
01060600	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO. INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, OEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 60.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
01050507	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	1,609.75	928.46	889.45	39.01	132.14	5,154.78
07	RELLENOS							
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD ÓPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	1,407.97	700.31	675.32	24.99	149.00	3,723.51
01120704	INSTALACIÓN DE CAMISA CON TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 300 mm (12") Ø Y ½" DE ESPESOR PARA CRUCE. INCLUYE: CORTE Y SOLDADURA, EQUIPO Y PERSONAL ESPECIALIZADO, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MANIOBRAS, Y LOS TRABAJOS NECESARIOS HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA. (VER DETALLE EN PLANO).	ML	15.00	16.00	0.00	18.00	1,075.37	17,205.92

[Handwritten signatures and initials]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
2019-2023

ESTIMACIÓN:	NORMAL 02	DEL:	21/05/2023.	AL:	15/06/2023.	IMPORTE:	\$	117,168.43
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.							
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.								
CONTRATISTA:								
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V								
CONTRATO N°.AYTO.-JAPAC-2023-SD-002 D								
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03								

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
39	OTROS							
01390302	TRABAJOS ESPECIALES EN CONEXIÓN CON LA RED EXISTENTE INCLUYE: RUPTURA DE MURO DE PDZO DE VISITA, FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONEXION MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	3,675.37	3,675.37
01400110	SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN A UNA HUMEDAD OPTIMA DE MATERIAL PARA BASE ESPESOR DE 15 CMS. CON 85% DE GRAVA-ARENA Y 15% DE LIMO. CALA VOLUMÉTRICA POR HASTA 40 M3 POR CAPAS DE 15 CMS. AL 90% PRUEBA DE LABORATORIO AASHTO MODIFICADA.	M3	1.58	1.58	0.00	1.58	621.02	981.21
02	DESCARGAS DOMICILIARIAS							
	ACARREOS							
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA. INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	94.32	31.52	17.12	14.40	200.71	2,890.22
05	EXCAVACIONES							
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO. INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.							
01050506	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	100.32	97.54	52.11	45.43	100.91	4,584.34

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN: **NORMAL 02** DEL: **21/05/2023.** AL: **15/06/2023.** IMPORTE: \$ **117,168.43**

LUGAR: **CULIACÁN, SINALOA.**

CONTRATISTA:

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.

CONTRATO N°: A YTO.- JAPAC-2023-SD-002 D

PRESUPUESTO: \$1,258,448.03

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE	
06	PLANTILLAS								
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAI DO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	7.20	5.64	3.06	2.58	107.47	277.27	
07	RELLENOS								
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAI DO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	30.71	23.88	12.92	10.98	118.15	1,273.00	
08	DESCARGAS DOMICILIARIAS								
02080965	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS, NIVELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA TUBERIA DE LA RED DE ATARJEAS.	ML	120.00	98.95	57.15	42.80	49.73	2,128.44	
02081000	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.								
44101133	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE DIAM.	ML	120.00	98.95	57.15	42.80	120.13	5,141.56	
44150287	CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	30.00	30.00	22.00	8.00	249.87	1,998.96	
44150292	YEE DE PVC DE 200 x 160mm.	PZA	30.00	29.00	15.00	14.00	500.94	7,013.16	

[Handwritten signatures and initials]



JAPAC
P.O. BOX 204, 40000

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

ESTIMACIÓN: NORMAL 02 DEL: 21/05/2023. AL: 15/06/2023. IMPORTE: \$ 117,168.43

LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.

CONTRATISTA:

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.

CONTRATO N°: AYTO.-JAPAC-2023-SD-002 D

PRESUPUESTO: \$1,258,448.03

PARTIDA

CANTIDAD DE OBRA

\$

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
30	REGISTROS							
01300100	REGISTRO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO OE 6x13x28 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2"x2"x1/4" Y MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2"x1 1/2"x 1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16 MILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	30.00	25.00	15.00	10.00	5,447.90	54,479.00
01300101	REGISTRO DE 40x60x100 CM. (INTERIORES)							

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AL: 15/06/2023. IMPORTE:
ENTRATISTA:

CONTRATISTA:	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
CONTRATO N°:	AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D

PARTIDA

[illegible]

AUTORIZO:

V0-B0:

ING. Luis Antonio Verdugo Valdez
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras
-IAPAC-

Ing José Ignacio Barranaga Rubio
Sub Gerente de Obras JAPAC