



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14444

FECHA DE EXPEDICIÓN

13/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000032/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 6874 JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
PROGRAMA AYUNTAMIENTO JAPAC

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL AYO-JAPAC 2023	747,058.03	747,058.03
2023 - 99 - 99005 - 223 - 1 - 1 - 1 - 613029 - 12353000003000001000006000000					

Cargo PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

SUBTOTAL 747,058.03
IVA 74,602.77
TOTAL 821,660.80

Contrato AYO-JAPAC-2023-SD-002.D

ELABORÓ

SOLICITO

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

ING. SOREK MOISES MONARREZ FELIX



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE CULIACAN

AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

FOLIO

14445

FECHA DE EXPEDICIÓN

13/07/2023

CUENTA CARGO

2113/1/000032/000000/000000/000000

CTA. CARGO: 6874 JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DC2023070416

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO O SERVICIO	PRECIO	IMPORTE
1	1.00		IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	3,091.27	3,091.27
2023 - 50 - 50001 - 223 - 1 - 1 - 1 - 399008 - 51393399008000050050001000297					

Cargo IVA NO ACREDITABLE DE RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA DE ESTIMACION 01 NORMAL DE LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

SUBTOTAL	3,091.27
IVA	0.00
TOTAL	3,091.27

ELABORÓ

AUTORIZO

JOSE MARTIN GUTIERREZ CRESPO

VALLE VERDUGO ALONDRA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CONTROL OBRA; 2574

FACT.

844



JAPAC
AGUA Y SALUD PARA TODOS

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

CARATULA DE ESTIMACIÓN

FECHA: 20/JULIO/2023 BUENO POR \$ 540,870.02
 RECIBIMOS DEL AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN Y JAPAC BENEFICIARIOS
 LA CANTIDAD DE: QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N.
 COMO PAGO DE LA ESTIMACIÓN No. 01 NORMAL REFERENTE A LOS TRABAJOS
 REALIZADOS EN LA OBRA: AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
 No.
 LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. DE TEPUCHE

EJECUTADOS EN EL PERÍODO COMPRENDIENDO DEL 02/05/2023 AL 20/05/2023
 QUE AMPARA EL CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D OE FECHA 02/05/2023

OBRA NORMAL	\$	747,058.03
AMORT. ANTICIPO	\$	261,470.31
SUBTOTAL	\$	485,587.72
OBRA ADICIONAL		
OBRA EXTRAORDINARIA		
16 % OE I.V.A.	\$	77,694.04
	\$	563,281.76
DEDUCCIONES Y RETENCIONES		
0.2% C.M.I.C		
3% INSPECCION Y VIGILANCIA	\$	22,411.74
0.01 % RETENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO		
OTRAS		
	\$	22,411.74
TOTAL	\$	540,870.02

ESTADO DE CUENTA					
CONCEPTO	IMPORTE	PAGO		ACUMULADO	POR EJERCER
		ANTERIOR	ACTUAL		
NORMAL	1,258,448.03	\$ -	\$ 747,058.03	\$ 747,058.03	\$ 511,390.00
ADICIONAL					
EXTRAORDINARIA					
I.V.A.	201,351.68	\$ -	\$ 119,529.28	\$ 119,529.28	\$ 81,822.48
TOTAL	1,459,799.71	\$ -	\$ 866,587.31	\$ 866,587.31	\$ 593,212.40

OTORGADO CON IVA
 ANTICIPO SIN IVA \$ 440,456.81
 AMORTIZACIONES
 ANTERIOR \$
 ACTUAL \$ 261,470.31
 ACUMULADO \$ 261,470.31
 POR AMORTIZAR \$ 178,986.50

MONTO DE FIANZAS

ANTICIPO \$ 510,929.90
 CUMPLIMIENTO \$ 145,979.97

ING. ALONDRA VALLE VERDUGO
 JEFE DEPTO ADMN DE OBRAS JAPAC

ING. SOREC MOISES MONARREZ FELIX
 GERENTE DE OBRAS JAPAC



JAVIED

CONSTRUCCION Y URBANIZACION

JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

JCU130403TC8

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PASEO DE LOS ANDES, 364, VILLA BONITA, 80199, CULIACÁN DE ROSALES,
CULIACÁN, Sinaloa, México
Tel. 6877448839

CLIENTE

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CULIACÁN

JIA840404TX0

USO CFDI: I01 - Construcciones.

DOMICILIO FISCAL: 80020

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS, 2571 NORTE, Desarrollo Urbano 3 Rios, 80020,
Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 844

FOLIO FISCAL (UUID)

168F46D0-79E5-4F9F-A29E-9CD6ED8D130F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508786944

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-07-13T01:49:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-07-13T00:32:40

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80199

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
0.03%	0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA OBRA	\$ 22,411.74
	Total	\$ 22,411.74

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
00	E48	PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE, CONTRATO No. AYTO-JAPAC-2023-SD-002 D. IMPORTE ESTIMACION: \$747,058.03 AMORTIZACION ANTICIPO: \$261,470.31 SUBTOTAL: \$485,587.72 MAS 16% IVA: 77,694.04 SUMA: \$563,281.76 INSPECCION Y VIGILANCIA: \$ 22,411.74 SALDO LIQUIDO: 540,870.02	\$ 485,587.72	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 485,587.72

Clave Prod. Serv. - 83101500 Servicios de acueducto y alcantarillado

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 485587.72 Tasa - 0.160000 Importa - \$ 77,694.04

IMPORTE CON LETRA

QUINIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS,
02/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

FORMA DE PAGO

MÉTODO DE PAGO

MONEDA

VERSION

EXPORTACION

I - Ingreso

99 - Por definir

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MXN - Peso Mexicano

4.0

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 485,587.72

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 77,694.04

RETENCIÓN LOCAL 0.03% INSPECCIÓN Y

\$ 22,411.74

VIGILANCIA OBRA 0.03%

TOTAL

\$ 540,870.02

ING. JORGE GUADALUPE GONZALEZ MARTINEZ
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES

ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
PRESIDENTE DE OBRAS JAPAC

ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS JAPAC

ING. SORECMOISES MONARREZ FÉLIX
GERENTE DE OBRAS JAPAC

SELLO DIGITAL DEL CFDI

is8czumIGPk8r4BxEyTmxjNtCZn8Nk0MR6CS5v4PrgeSA2IAphQZE0XHFm44xEj8MYKIr0xukhAke3Sp/NC3kD/ohh+XVhesWZ3eLgpA860raXStsUNwyuGic4KFib
+6LazddNH9lz5Sn4sqSY5Xf5dfeAugFK4LGKfJ1bQ8/THUUXcdXchBNvTmppyRjgXulYbshW7IaUD4zkLtoUwCn+BlqvwCCjMbb4okgowWd4Dw6qNPc6NUov07ps
RBpnVR2jLR2dgl61Re6jml2RtP2atfh99/KQbx5QEpb9QDg3mH/9WbllfSkwpjHf89JLceOIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

OnXCASQleP7Km8Cq5LZYwSWwIRiU1dYMYBBz8gYjd4WYhe6deQj3329AUr9wPQRbV8b8wJYVLLZRQysGq354nrrsV3uMu8u+Gy3xHbKrnDozhPis9pzFIOEm
hZsX7z++qKvQLvQPhhifZTU8PP4tYsM+xtujZVqp7q8Y5HKLqisGKqH/L49bJguR TaaUSF3GRxS1BewJa8mkFa0yQbZrhXRGJssPvLUNU/3ww2jH8j4XTS08LbCC
nmqB1q4U5K8z6tPlNsvUvaC8rKXt1SY8R8zKIQn62eKY7JCojXOpQZzqDmqRnd1jIUQdyaCv8rcSOtNwouCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|168F46D0-79E5-4F9F-A29E-9CD6ED8D130F|2023-07-
13T01:49:53|STA0903206B9|is8czumIGPk8r4BxEyTmxjNtCZn8Nk0MR6CS5v4PrgeSA2IAphQZE0XHFm44xEj8MYKIr0xukhAke3Sp/NC3kD/ohh+XVhesWZ3eLgp
A860raXStsUNwyuGic4KFib+6LazddNH9lz5Sn4sqSY5Xf5dfeAugFK4LGKfJ1bQ8/THUUXcdXchBNvTmppyRjgXulYbshW7IaUD4zkLtoUwCn+BlqvwCCjMbb4okgo
wWd4Dw6qNPc6NUov07psRBpnVR2jLR2dgl61Re6jml2RtP2atfh99/KQbx5QEpb9QDg3mH/9WbllfSkwpjHf89JLceOIA==|00001000000506204896|




This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Folio="844" Fecha="2023-07-
13T08:32:40"
Sello="is8czumIGPk6r4BxEyTmxjNTcZN0tNk8MR6CS5v4PrGE/SA2iAphQ2EOXHfM44xEj9MYK1r/0xukhAKE35p/NC3kD/ohh+XVkheshZ3elgp/u060raX5tsUNwyuGIc4KFib+6L3zddN/
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000508786944"
Certificado="MITIGODCCBCCgAwI8AgIUdAwMDAwMDAwMDA1MDg3ODY5NDQwDQYJKoZIhvcNAQELAQAwggGEMSAwHgYDVQDD8d0VVRPUK1EQUGQ8BVSVE1G5UNBRE9SQTEuMCwGA1UEC3w1U0V
SubTotal="485587.72" Moneda="MXN" Total="548870.02" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="08199">
<cfdi:Emisor Rfc="JCU130403TC8" Nombre="JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="JIA840404TX8" Nombre="JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN" DomicilioFiscalReceptor="80020"
RegimenFiscalReceptor="603" UsoCFDI="I01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="0310IS00" Cantidad="1" ClaveUnidad="E48" Descripcion="PAGO DE ESTIMACION 01 NORMAL RELATIVA A LA OBRA AMPLIACION
DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE, CONTRATO-NO. AYT0-JAPAC-2023-SD-002 D. IMPORTE
ESTIMACION: $747,050.03 AMORTIZACION ANTICIPO: $261,470.31 SUBTOTAL: $485,587.72 MAS 16% IVA: 77,694.04 SUMA: $563,281.76 INSPECCION Y
VIGILANCIA: $ 22,411.74 SALDO LIQUIDO: 540,878.02" ValorUnitario="485507.72" Importe="485587.72" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="485587.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.168800" Importe="77694.035200"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="77694.04">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="485587.72" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="77694.04"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="22411.74" TotaldeTraslados="0.00">
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="0.03% INSPECCION Y VIGILANCIA OBRA" TasadeRetencion="0.03" Importe="22411.74"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" Version="1.1" RfcProvCertif="STA0903206B9" UUID="160F46D0-79E5-
4F9F-A29E-9C06EDB0130F" FechaTimbrado="2023-07-13T01:49:53"
SelloCFD="is8czumIGPk6r4BxEyTmxjNTcZN0tNk8MR6CS5v4PrGE/SA2iAphQ2EOXHfM44xEj9MYK1r/0xukhAKE35p/NC3kD/ohh+XVkheshZ3elgp/u060raX5tsUNwyuGIc4KFib+6
NoCertificadoSAT="08001880800506284096"
SelloSAT="OnXCASQleP7Km0Cq5LZYwSkw1RIUIldvMYB0z9gyjd4/WYhe6deBj3329AUr9wPQRbVBb8wJjYVLL2RQysrGq354mw+sV3uMJt8u+Gy3xHbKkM0ozIhPis9pzFI0EmhzsX7z4
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet.**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
JCU130403TC8	JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	JIA840404TX0	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
168F46D0-79E5-4F9F-29E-9CD6ED8D130F	2023-07-13T00:32:40	2023-07-13T01:49:53	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$540,870.02	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



- 91 Redactar
- fail
- hat
- Recibidos 91
- Destacados
- Pospuestos
- aces
- Enviados
- Borradores
- ee
- Spam 1
- Más

Etiquetas

Cualquier fecha ▾	Contiene archivos adjuntos	Para ▾	Búsqueda avanzada	1-50 de
Para: Facturación	JAVIED 844 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	JAVIED 844.xml	JAVIED 844.pdf	
Para: Facturación	SAKADATO 6,7 Y 8 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	SAKADATO 7.xml	SAKADATO 6.xml	SAKADATO 8.xml 3
Para: Facturación ...	MPIO 68145 Y 68144 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239	MPIO 68145.xml	MPIO 68144.xml	MPIO 68144.pdf 1
Para: Facturación	GARCIA CARRANZA 460 Y 461 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-6D-00 EXT. 6239	GARCIA CARRA...	GARCIA CARRA...	GARCIA CARRA... 1
Para: Facturación	TONKAS 452 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-6D-00 EXT. 6239	TDNKAS 452.xml	TONKAS 452.pdf	
Para: Facturación	NADRECO 102 Y 103 --- Administración de Obras JAPAC Tel: 758-60-00 EXT. 6239			

Handwritten signature or mark.



CÓNTRÓL INTERNO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS.

CONTRATISTA: JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. NORMAL 01
OBRA: : AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.


CONTRATO N°: ÁYTO-JAPAC-2023-SD-002 D

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 01 NORMAL	
CONCEPTO	IMPORTE
IMPORTE DE LA ESTIMACIÓN	747,058.03
MENOS AMORTIZACIÓN	281,470.31
SUMA	465,587.72
MAS 18% I.V.A.	77,594.04
SUBTOTAL	563,281.76
DEDUCCIONES:	
0.03% INSPECCIÓN Y VIGILANCIA	22,411.74
SUMA DEDUCTIVAS	22,411.74
SALDO LIQUIDO	540,870.02

FORMULÓ
DAVED CONSTRUCCIONES Y
URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

REVISÓ
ARQ. JOSÉ ISRAEL VERDUGO ZAZUETA
RESIDENTE DE OBRAS JAPAC


AUTORIZO
ING. LUIS ANTONIO VERDUGO VALDEZ
JEFE DEPTO. SUPERVISIÓN DE OBRAS
-JAPAC

VO. SO. 
ING. JOSÉ IGNACIO LARAÑAGA RÚBIO
GERENTE DE OBRAS JAPAC



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
2011-2015

HOJA	1
DE	7

ESTIMACIÓN:	NORMAL 01	DEL:	02/05/2023.	AL:	20/05/2023.	IMPORTE:	\$	747,058.03
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.	CONTRATISTA:						
		JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V						
		CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D						
		PRESUPUESTO: \$1258,448.03						

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA				\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT. IMPORTE
A	ALCANTARILLADO SANITARIO						
1	RED						
01	PRELIMINARES						
01010107	TRAZO Y NIVELACIÓN CON APARATOS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE PERFILES Y/O CUADRICULA PARA SU AUTORIZACIÓN Y EJECUCIÓN.	ML	427.00	427.00	0.00	427.00	10,995.25
02	ACARREOS						
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNOAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	201.78	201.78	0.00	201.78	40,499.26
03	CORTES Y/O RUPTURAS						
01030405	CORTE CON DISCO DE DIAMANTE EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICD.	ML	14.00	14.00	0.00	14.00	2,138.22
05	EXCAVACIONES						
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN, DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.						
01050507	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 4.00 MTS. DE PROFUNDIDAD	M3	1,609.75	889.45	0.00	889.45	117,531.92
06	PLANTILLAS						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.

CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

HOJA	2
DE	7

ESTIMACIÓN:	NORMAL 01	DEL:	02/05/2023.	AL:	20/05/2023.	IMPORTE:	\$	747,058.03
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.							
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.								
CONTRATISTA:								
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V								
CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D								
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03								

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMD TRAIADO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	30.98	30.98	0.00	30.98 ✓	107.47	3,329.42
07	RELLENOS							
01070101	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CDN MATERIAL LIMMO TRAIADO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	157.39	157.39	0.00	157.39 ✓	116.15	18,280.85
01070130	RELLENO COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTD CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORID, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	1,407.97	675.32	0.00	675.32 ✓	149.00	100,622.68
10	INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC							
01100500	INSTALACIÓN, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE P.V.C. MÉTRICA S-20 PARA ALCANTARILLADO, INCLUYE: BAJADA MATERIALES, EQUIPO Y PIEZAS ESPECIALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA PRUEBA HIDROSTÁTICA Y/O NEUMÁTICA, ACARREO DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
01100508	TUBERÍA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA S-20 DE 200 mm. (8") DE DIAM.	ML	427.00	427.00	0.00	427.00	91.34	39,002.18
12	PIEZAS ESPECIALES DE ACERO							

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS. CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 3
DE 7

ESTIMACIÓN:	NORMAL 01	DEL:	02/05/2023.	AL:	20/05/2023.	IMPORTE:	\$	747,058.03								
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.															
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.																
									CONTRATISTA:							
									JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V							
CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D																
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03																

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
01120703	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE ACERO DE 300 mm (12") Ø Y 1/2" DE ESPESOR, PARA CRUCE. INCLUYE: EQUIPO Y PERSONAL NECESARIO. ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS. (VER DETALLE EN PLANO)	ML	16.00	16.00	0.00	16.00	6,240.92	99,854.72
16	MARCOS Y BROCALES							
01160301	SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO ARMADO Fc=280 kg/cm2. REFUERZO DE VARILLA DE 3/8" Y ALAMBRÓN DE 1/4". SEGÚN FIG. ANEXA. (PUERTO EN OBRA).	PZA	7.00	7.00	0.00	7.00	1,940.08	13,580.56
01160302	AJUSTE A INSTALACIÓN DE BROCAL Y TAPA DE CONCRETO REFORZADO, Fc=280 kg/cm2.	PZA	7.00	7.00	0.00	7.00	428.56	2,999.92
31	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN							
01310100	POZO DE VISITA COMÚN, INCLUYE: PLANTILLA DE CONCRETO DE 10 cm DE ESPESOR Fc=100 kg/cm2 CON MALLA 6-6-10-10, MURO DE TABIQUE 8x13x26 cm JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MEDIA CAÑA CON TABIQUE Y MORTERO, ESCALÓN ESPECIAL DE POLIPROPILENO CON ALMA DE ACERO DE DIMENSIONES DE B=35 MM, L=180 MM, G=330	PZA	2.00	1.00	0.00	1.00	10,653.54	10,653.54
01310103	POZO DE VISITA DE 1.50 m DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	13,330.21	13,330.21
01310105	POZO DE VISITA DE 2.00 m DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	23,193.18	23,193.18
01310112	POZO DE VISITA DE 3.75 m DE PROFUNDIDAD.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00		
39	OTROS							
01390012	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA POSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	427.00	427.00	0.00	427.00	2.00	1,123.01
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 4
DE 7

ESTIMACIÓN:	NORMAL 01	DEL:	02/05/2023.	AL:	20/05/2023.	IMPORTE:	\$ 747,058.03
LUGAR:	CULIACAN, SINALOA.						
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.							
				CONTRATISTA: JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V			
				CONTRATO N°:AYTO- JAPAC-2023-SD-002 D			
				PRESUPUESTO: \$1,258,448.03			

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA)	M3	188.37	188.37	0.00	188.37	229.77
44	SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC						
01440010	SUMINISTRO DE TUBERIA P.V.C. ALCANTARILLADO SERIE MÉTRICA, SERIE 20, SEGÚN NORMA NMX-215/2-1989-SCFI, INCLUYE: ANILLO INTEGRADO, LUBRICANTE, FLETES Y ACARREOS DEL ALMACÉN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.						
044101134	TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO S- MÉTRICA S-20 DE 200 mm. DE DIAM.	ML	427.00	427.00	0.00	427.00	180.20
02	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
	ACARREOS						
01020419	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN EN CAMIÓN VOLTEO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, ABUNDAMIENTO, APILAMIENTO PARA CARGA Y TIRO A UN LUGAR DONDE NO CAUSE DAÑOS A TERCEROS.	M3	94.32	17.12	0.00	17.12	200.71
05	EXCAVACIONES						
01050500	EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL "B" DE ACUERDO AL ANCHO DE PROYECTO, INCLUYE: AFLOJE DEL MATERIAL, DERRUMBES, ENCONCHAMIENTO, EXTRACCIÓN, AMACISE Y/O AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES DE LA ZANJA, REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, COLOCACIÓN DEL MATERIAL HASTA 50.0 MTS. Y CONSERVACIÓN HASTA LA INSTALACIÓN.						

[Handwritten signature]



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BE.VD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACAN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 5
DE 7

ESTIMACIÓN: NORMAL-01 DEL: 02/05/2023. AL: 20/05/2023. IMPORTE: \$ 747,058.03
LUGAR: CULIACAN, SINALOA. CONTRATISTA: JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.
CONTRATO N°:AYTO.-JAPAC-2023-SD-002 D
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT. IMPORTE
01050506	EXCAVACIÓN DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	100.32	52.11	0.00	52.11	100.91 5,258.42
06	PLANTILLAS						
01060103	PLANTILLA APISONADA A UNA HUMEDAD OPTIMA CON PISÓN DE MANO EN ZANJAS, DE 10.0 CMS. DE ESPESOR CON MATERIAL LIMO TRAIIDO DE BANCO. (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	7.20	3.06	0.00	3.06	107.47 328.86
07	RELLENOS						
01070101	RELLENO APISDNADO Y COMPACTADO, INCLUYE: ACOSTILLADO, A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 15 CMS. CON MATERIAL LIMO TRAIIDO DE BANCO MEDIDO EN ZANJA (NO INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL)	M3	30.71	12.92	0.00	12.92	116.15 1,500.66
01070130	RELLEND COMPACTADO AL 95% A UNA HUMEDAD OPTIMA, EN CAPAS DE 20 CMS. COMPACTO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O BANCO MEDIDO EN ZANJA, INCLUYE: DESPAPE, PRUEBA DE LABORATORIO, CALA VOLUMETRICA A CADA 40 M3.	M3	60.00	35.02	0.00	35.02	149.00 5,217.98
08	DESCARGAS DOMICILIARIAS						
02080965	INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. Y PRUEBA HIDROSTATICA DE TUBO Y CONEXIONES DE PZAS ESPECIALES INCLUYE, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, TRAZOS, NIVELACION Y LA PRUEBA HIDROSTATICA Y/O NEUMATICA SE REALIZARA CONJUNTAMENTE CON LA TUBERÍA DE LA RED DE ATARJEAS.	ML	120.00	57.15	0.00	57.15	49.73 2,842.07

[Handwritten signatures and initials]



JAPAC
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 6
DE 7

ESTIMACIÓN: NORMAL 01 DEL: 02/05/2023. AL: 20/05/2023. IMPORTE: \$ 747,058.03
LUGAR: CULIACÁN, SINALOA.
CONTRATISTA: JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.
CONTRATO N°: AYT0-JAPAC-2023-SD-002 D
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA						\$
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT.	IMPORTE
02081000	SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. ALCANTARILLADO Y PZAS. ESPECIALES PARA DESCARGA DOMICILIARIA, INCLUYE FLETES Y ACARREOS DEL ALMACEN AL LUGAR DE LA OBRA Y MANIOBRAS LOCALES.							
44101133	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO S-METRICA S-20 DE 160 mm. DE DIAM.	ML	120.00	57.15	0.00	57.15	120.13	6,865.43
44150287	CODO PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	30.00	22.00	0.00	22.00	249.87	5,497.14
44150292	YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	30.00	15.00	0.00	15.00	500.94	7,514.10
30	REGISTROS							
01300100	REGISTRO DE TABIQUE ROJD RECOCIDO DE 8x13x26 CMS. INCLUYE: PLANTILLA DE 10 CMS. ESP. DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 ARMADA CON ACERO DE 3/8" DIAM A.C. 30 CMS. AMBOS SENTIDOS, MURO DE TABIQUE Y APLANADO INTERIOR PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, MEDIA CAÑA DE CONCRETO SIMPLE, DALA DE CERRAMIENTO DE 15x15 CMS. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON TRES VARILLAS 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS., TAPA DE 7 CMS. DE ESP. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON VARILLAS 3/8" @ 10 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE CONTRAMARCO CON ANGULAR DE 2"x2"x1/4"Y MARCO CON ANGULAR DE 1 1/2"x1 1/2"x 1/4" PROTEGIDOS CON ALQUITRAN O RP 5 A 16 MILESIMAS DE PULGADAS, CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES Y MANO DE OBRA.							
01300101	REGISTRO DE 40x60x100 CM. (INTERIORES)	P7A	30.00	15.00	0.00	15.00	5,447.90	81,718.50
39	OTROS							

[Handwritten signature]



JAPAC
PREVENCIÓN

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN
BLVD. ROLANDO ARJONA AMABILIS 2571 NTE. COL. DESARROLLO URBANO TRES RIOS, CULIACÁN SINALOA.
CONTROL ACUMULATIVO DE ESTIMACIONES

HOJA 7
DE 7

ESTIMACIÓN:	NORMAL 01	DEL:	02/05/2023.	AL:	20/05/2023.	IMPORTE:	\$	747,058.03
LUGAR:	CULIACÁN, SINALOA.							
CONTRATISTA:								
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.								
OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A UN SECTOR (GASOLINERA), TEPUCHE, SIND. TEPUCHE.								
CONTRATO N°: AYTO.- JAPAC-2023-SD-002 D								
PRESUPUESTO: \$1,258,448.03								

PARTIDA		CANTIDAD DE OBRA					\$	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	PRESUPUESTO	ACUM. TOTAL	ACUM. ANT.	ESTA ESTIM.	PRECIO UNIT	IMPORTE
01390012	SUMINISTRO Y CDLDCACIÓN DE BANDA PREVENTIVA EN ZANJA PDSTERIOR AL RELLENO APISONADO.	ML	120.00	57.15	0.00	57.15	2.63	150.30
01397820	INSTALACIÓN DE CODD PVC ALCANTARILLADO 160 mm.	PZA	30.00	22.00	0.00	22.00	151.35	3,329.70
01397821	INSTALACIÓN DE YEE DE PVC DE 200 x 160 mm.	PZA	30.00	15.00	0.00	15.00	157.66	2,364.90
40	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE							
01400107	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (LIMO) MEDIDO EN ZANJA PARA PLANTILLA Y RELLENO APISONADO (PUESTO EN EL LUGAR DE LA DBRA)	M3	37.91	15.98	0.00	15.98	229.77	3,671.72
						TOTAL =	747,058.03	

ELABORO:	REVISO:	AUTORIZO:	Vo.Bº.:
JAVIED CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. Contratista	Arq. José Isrrael Verdugo Zazueta. Residente de Obras JAPAC	ING. Luis Antonio Verdugo Valdez Jefe del Departamento de Supervisión de Obras JAPAC	Ing. José Ignacio Parrañaga Rubio Sub Gerente de Obras JAPAC