



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
EN REO SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN  
PRIMARIA PROF. SANTIAGO ZÚÑIGA BARRÓN  
UBICADA EL LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHUACHE  
ESTADOS DE SINALOA.

CONTRATO No. ISIFE - IEO-AOC-EPR-200-2022.  
No DE OBRA. 220791 No. DE PGO. 22109

# BITÁCORA



Archivo:  
Dirección de Infraestructura

Retención:  
Dos Años

Versión:  
02



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
INSTITUTO SINALOA DE LA  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**PROGRAMA:**

*inversión estatal directa*

*Basta 2022*

**DATOS GENERALES:**

**NOMBRE DE LA ESCUELA:**

*PRIMARIA PROF. SANTIAGO ZUÑIGA BARRON*

**CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO:**

*250PR2097V.*

**ZONA ESCOLAR:**

**UBICACIÓN:**

**DOMICILIO:**

**LOCALIDAD:**

*LOS MOCHIS*

**MUNICIPIO:**

*AYAHUE*

**TIPO DE OBRA:**

☐☐



# REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRO MADERO	USICE	Sandra Castro Madero

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
María Inés León	USICE	María Inés León



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22169 OBRA No. 226791 N° 01

FECHA 09 - SEPTIEMBRE - 2022

SE ABERTURA ESIC LIBRO DE BITÁCORA A  
EFECTO DE DAR INICIO A LOS TRABAJOS  
DE OBRA QUE SE INDICA A CONTINUACIÓN:

"REHABILITACION DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
EN PED. SECUNDARIA Y BAJA TENSION  
EN PRIMARIA PROF. SANTIAGO ZUÑIGA  
BARRON, URBICAO EN LOS MOCHIS  
MUNICIPIO DE ANTONIO ESQUIVO DE  
SINALOA"

CONTRATO N.° ISIFE - IED-AOE-EPD-200-2022

FECHA DE INICIO = 09 - SEPTIEMBRE - 2022

FECHA DE TERMINO = 07 - NOVIEMBRE - 2022

EXPEDIENTE EL CONTRATISTA

HECTOR LEONEL AMIGUEL LOPEZ

  
Hector Leonel Amiguel Lopez



## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220791 N° 02

FECHA 26 - SEPTIEMBRE - 2022

SE GENERAN TRABAJOS DE EXCAVACION  
Y CORTE DE CONCRETO Y DE MOLICION  
PARA LA COLOCACION DE POLIDUTO Y  
CINTA SEÑALIZADORA PARA ALIMENTADOR  
PRINCIPAL EN LA RED SECUNDARIA.

07 - OCTUBRE - 2022

SE GENERAN TRABAJOS DE INSTALACION  
DE CABLEADO PARA ALIMENTADOR  
PRINCIPAL EN LA RED SECUNDARIA Y SE  
PROCEDE A LA COLOCACION DE CENTRO  
DE CARGA DE 12 CIRCUITOS CON SUS  
INTERRUPTORES CORRESPONDIENTES.

Leon Luna Hdez





## BITÁCORA DE OBRA

PGO. No. 22109 OBRA No. 220791 N° 03

FECHA 21 DE OCTUBRE - 2022

SE GENERAN TRABAJOS EN LA SUBESTACION  
COMO INSTALACION DE POWER BLOCK,  
CABLE DE COBRE THW 110 y 210 y  
CULOCACION DE INTERRUPTORES TERMINALES-  
NETICOS DE 3 x 300 y 3 x 100.

14-NOVIEMBRE-2022

SE GENERAN TRABAJOS DE INSTALACION  
DE LUMINARIAS 2x17 y COLOCACION  
DE CONTACTOS PARA AULAS, ASI  
COMO LAS INSTALACIONES DE SALIDAS  
PARA AUMENTACION DE APES ACONDICIONADO.

San Isidro, 14 de