



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA

05/08/2022

CONTRATISTA:

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,  
CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600

R.F.C.  
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	21204	No. DE OBRA:	210508	C.C.T.	25EPR0408T	ESTIMACIÓN:	03 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS			LOCALIDAD:	EL ROSARIO	MUNICIPIO:	ROSARIO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,572,869.22
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$550,504.23
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,572,869.22

#### OBRA

#### IMPORTE

AIRES ACONDICIONADOS	\$ 54,942.03
EXTRAORDINARIOS	\$ 62,828.74

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 117,770.77

POR CIERRE DE EST. 03  
FINIQUITO SE COBRARA LA  
CANTIDAD DE:

SUB TOTAL=	\$ 117,770.77	\$ 117,248.78
I.V.A AL 16 %	\$ 18,843.32	\$ 18,759.81
TOTAL =	\$ 136,614.09	\$ 136,008.59

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS

CONTRATISTA

ING. MARCOS AYALA GARCIA

SUPERVISOR



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FISICA EDUCATIVA

1 de 1

FECHA: 05/09/2022  
HOJA:

CONTRATISTA:  
MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO, No. 6 COL. CENTRO, CONCORDIA,  
SINALOA, C.P. 82600  
R.F.C.  
VAPL570617JS3

DEPENDENCIA:  
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA  
EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 21204 No. DE OBRA: 210508 C.C.T. 26EPR0408T ESTIMACIÓN: 03 FINQUITO  
PLANTEL: PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS LOCALIDAD: EL ROSARIO MUNICIPIO: ROSARIO  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, UBICADA EN EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO,  
ESTADO DE SINALOA

IMPORTE DE OBRA: \$1,572,869.22  
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$550,504.23  
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,572,869.22

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
REHABILITACION ELECTRICA										
AIRES ACONDICIONADOS										
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE 2 TONELADAS NO INCLUYE PREPARACION	PZA	13.00	\$16,314.01	\$238,082.13	6.00	3.00	-7.00	3.00	\$54,942.03
TOTAL:										\$54,942.03
EXTRAORDINARIOS										
EXT8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ABANICO DE TECHO	PZA	0.00	\$2,416.49	\$0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	\$62,828.74
TOTAL:										\$62,828.74
SUBTOTAL ESTIMACION										\$117,770.77

MARIA DE LA LUZ VALENZUELA PASOS  
Contratista

ING. MARCOS AYALA GARCIA  
Supervisor