



## AVANCE FISICO - FINANCIERO DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA:

FECHA: 21/10/2022

INICIO:

13 DE JUNIO DE 2022.

TERMINO:

24 DE JULIO DE 2022.

NUMERO DE OBRA	DESCRIPCION:	MUNICIPIO	TIPO DE RECURSO	IMPORTE DEL PRESUPUESTO	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO	AVANCE FISICO %	AVANCE FINANCIERO %
759	CONSERVACION MAYOR AUTOPISTA BENITO JUAREZ 2022 CULIACAN- LAS BRISAS ETAPA 5.	VARIOS	ESTATAL	\$15'048,196.61	\$15'048,196.61	\$15'048,153.13	\$43.48	100	100