

Resumen de Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa ✓

Municipio: Badiraguato ✓

Localidad: Badiraguato ✓

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. ✓

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$1,579,837.81 ✓

Importe del Contrato s/IVA: \$17,690,265.13 ✓

No. Estimación: 4 ✓

Tipo Estimación: Normal ✓

Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022 ✓

Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 19/08/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	
P06	OBRAS VIALES	1,579,837.81

Total Paquete s/IVA: 1,579,837.81

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,579,837.81

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

Municipio: Badiraguato
 Localidad: Badiraguato
 Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022
 Importe del Contrato s/IVA \$17,690,265.13
 Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022
 No. Estimación: 4
 Tipo de Estimación: Normal
 Importe de la Estimación: \$1,579,837.81
 Periodo de la Estimación: 01/08/2022 al 19/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA										
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8,299.00	\$204.05	2,220.72	1,412.6400	7,789.01	509.99	\$288,249.19	93.85 %
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4,955.00	\$914.82	0.00	1,411.8500	1,411.85	3,543.15	\$1,291,588.62	28.49 %

Total Partida: 1,579,837.81

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A.
 DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO