

Resumen de Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

S-05

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$709,624.70
Importe del Contrato s/IVA: \$17,690,265.13
No. Estimación: 1
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022
Periodo de la Estimación: 30/05/2022 al 18/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	
P01	PRELIMINARES	9,363.87
P06	OBRAS VIALES	700,260.83
Total Paquete s/IVA:		709,624.70 /
Ajuste por Redondeo:		\$0.00
Total de Estimación s/IVA:		\$709,624.70 /

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Badiraguato

Localidad: Badiraguato

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

Importe del Contrato s/IVA \$17,690,265.13

Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$709,624.70

Periodo de la Estimación: 30/05/2022 al 18/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA									
P01	PRELIMINARES								
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN								
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,884.00	\$47.40	/ 0.00	197.5500	197.55	1,686.45	\$9,363.87 10.49 %
Total Partida:								9,363.87	
P06	OBRAS VIALES								
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL								
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,952.00	\$53.79	/ 0.00	1,445.7200	1,445.72	2,506.28	\$77,765.28 36.58 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8,299.00	\$204.05	/ 0.00	1,408.1800	1,408.18	6,890.82	\$287,339.13 16.97 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,436.00	\$206.68	/ 0.00	1,621.6200	1,621.62	3,814.38	\$335,156.42 29.83 %

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Badiraguato

Localidad: Badiraguato

Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

Importe del Contrato s/IVA \$17,690,265.13

Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022

No. Estimación: 1

Tipo de Estimación: Normal

Importe de la Estimación: \$709,624.70

Periodo de la Estimación: 30/05/2022 al 18/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior					

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR