



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
DIRECCIÓN DE SUPERVISION

RESUMEN DE ESTIMACION

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA -, EN
EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. ✓

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V. ✓

CONTRATO : OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 ✓

IMPORTE C/IVA: \$20,520,707.55 ✓

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022 ✓

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA. ✓

ESTIMACION No. 6 (seis) ✓

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ✓

PARTIDA

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA

OBRAS VIALES

\$ 1,545,827.46

TOTAL

\$ 1,545,827.46

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.
CONTRATISTA

ARO. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
SUPERVISOR



SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION No. 6 (seis)

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISION

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.

CONTRATO : OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

IMPORTE C/IVA: \$20,520,707.55

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
E1 PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA									
P06 OBRAS VIALES									
P06S05	CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.								
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZÓN DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	291.00	156.82	0.00	0.00	156.82	\$	991.64
TOTAL de CONSTRUCCIÓN DE SUB BASE CON GRAVA CEMENTADA O CONTROLADA, COMPACTADA AL 95% O 100%.									\$155,508.98
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%								
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4,955.00	1,152.81	0.00	0.00	1,152.81	\$	914.82
TOTAL de OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100%									\$1,054,613.64

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DPTO SUPERVISIÓN ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

OBRA: PAVIMENTACIÓN CAMINO BATEQUITAS - LA HIGUERITA - PRIMERA ETAPA -
EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

UBICACION: MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACION No. 6 (seis)

PERIODO: DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCIÓN DE SUPERVISION

CONTRATISTA CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.

CONTRATO : OPUU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

IMPORTE C/IVA: \$20,520,707.55

PERIODO DE CONTRATO: 30 DE MAYO 2022 AL 30 OCTUBRE 2022

ESTIMACION

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTM ANT.	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIM.	P.U.	IMPORTE
P06S17	RIEGO DE IMPREGNACIÓN								
P06S17C014	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LT	37,162.50	19,483.74	0.00	0.00	19,483.74	\$ 17.23	\$335,704.84
TOTAL de RIEGO DE IMPREGNACIÓN									\$335,704.84
TOTAL de OBRAS VIALES									\$1,545,827.46
TOTAL de PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA									\$1,545,827.46

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DPTO SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR