

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

19/09/2022  
Página 1 de 1

## Resumen de Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa ✓

Municipio: Badiraguato ✓  
Localidad: Badiraguato ✓  
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. ✓  
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 ✓

Importe de la Estimación s/IVA \$1,189,814.89 ✓  
Importe del Contrato s/IVA: \$17,690,265.13 ✓  
No. Estimación: 5 ✓  
Tipo Estimación: Normal ✓  
Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022 ✓  
Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 15/09/2022 ✓

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	
P06	OBRAS VIALES	1,189,814.89

Total Paquete s/IVA: 1,189,814.89

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,189,814.89

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA AGOSTA  
JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ  
SUPERVISOR

# ESTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

Municipio: Badiraguato Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimación: 5  
 Localidad: Badiraguato Importe del Contrato s/IVA \$17,690,265.13 Tipo de Estimación: Normal  
 Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V. Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: \$1,189,814.89  
 Periodo de la Estimación: 20/08/2022 al 15/09/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA										
P06	OBRAS VIALES									
P06S07	OPERACIÓN DE MEZCLA, TENDIDO Y COMPACTACIÓN EN BASES CON MATERIAL PÉTREO, COMPACTADA AL 95% Y 100									
P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CUÉRPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PÉTREO COMPACTADO AL 100% , VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4,955.00	\$914.82	1,411.85	1,300.6000	2,712.45	2,242.55	\$1,189,814.89	54.74 %

Total Partida: 1,189,814.89

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A.  
DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR