

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRAS

09/07/2022

Página 1 de 1

## Resumen de Estimación

S-05

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

Municipio: Badiraguato  
Localidad: Badiraguato  
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.  
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$1,496,994.34  
Importe del Contrato s/IVA: \$17,690,265.13  
No. Estimación: 2  
Tipo Estimación: Normal  
Periodo del Contrato: 30/05/2022 al 30/10/2022  
Periodo de la Estimación: 19/06/2022 al 08/07/2022

Clave	Descripción	Monto
1	PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA	
P01	PRELIMINARES	17,541.32
P06	OBRAS VIALES	1,479,453.02
Total Paquete s/IVA:		1,496,994.34

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,496,994.34

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ASTORGA YAÑEZ MARIO ENRIQUE  
SUPERVISOR

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

Nombre de Obra Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

S-04

Municipio: Badiraguato  
Localidad: Badiraguato  
Contratista: CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

Contrato: OPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022 No. Estimación: 2  
Importe del Contrato s/IVA \$17,690,265.13 Tipo de Estimación: Normal  
Periodo del Contrato 30/05/2022 al 30/10/2022 Importe de la Estimación: \$1,496,994.34  
Periodo de la Estimación: 19/06/2022 al 08/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato Volumen	P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
<b>PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA</b>										
P01	PRELIMINARES									
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN									
P01S29C007	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA, CON TRACTOR, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA.	M3	1,884.00	\$47.40	197.55	370.0700	567.62	1,316.38	\$17,541.32	30.13 %
<b>Total Partida:</b>									<b>17,541.32</b>	
P06	OBRAS VIALES									
P06S02	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90% PRÓCTOR, DE LA CAPA SUBRASANTE, CON MOTOCONFORMADORA Y APL									
P06S02C004	COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL EN EL ÁREA DE DESPLANTE DE LOS TERRAPLENES PARA EL 95%, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO CON PATA DE CABRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	3,952.00	\$53.79	1,445.72	2,425.6500	3,871.37	80.63	\$130,475.71	97.96 %
P06S02C015	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUB-RASANTE AL 95%, FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: EXTRACCIÓN O ADQUISICIÓN DE MATERIAL EN BANCO, ACARREOS, FLETES, MANIOBRAS, DEPRECIACIÓN, PRUEBAS, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, EXTRACCIÓN Y ACARREO DEL AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8,299.00	\$204.05	1,408.18	2,747.4700	4,155.65	4,143.35	\$560,621.25	50.07 %
P06S02C020	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: ADQUISICIÓN DE MATERIAL, ACARREOS SEGÚN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5,436.00	\$206.68	1,621.62	3,814.3800	5,436.00	0.00	\$788,356.06	100.00 %

Total Partida:

1,479,453.02

# SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

## Estimación

**Nombre de Obra** Pavimentación Camino Batequitas-La Higuera -primera etapa-, en el municipio de Badiraguato, Estado de Sinaloa

**S-04**

<b>Municipio:</b>	Badiraguato	<b>Contrato:</b>	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2005-2022	<b>No. Estimación:</b>	2
<b>Localidad:</b>	Badiraguato	<b>Importe del Contrato s/IVA</b>	\$17,690,265.13	<b>Tipo de Estimación:</b>	Normal
<b>Contratista:</b>	CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.	<b>Periodo del Contrato</b>	30/05/2022 al 30/10/2022	<b>Importe de la Estimación:</b>	\$1,496,994.34
				<b>Periodo de la Estimación:</b>	19/06/2022 al 08/07/2022

Clave	Descripción	Unidad	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado Por Ejercer	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior					

CRIBAS Y EDIFICACIONES LAS FLORES, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ

SUPERVISOR