
 <div>AYUNTAMIENTO DE AHOME</div>		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			 <div>AHOME</div>		FINIQUITO		
							HOJA	1	
							DE	2	
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. RIO FUERTE ENTRE BLVD. PIONEROS Y C. ARALIA, FRACC. LAS VILLAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.				CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-001-22			
					CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.			
PERIODO DEL : 23 DE FEBRERO DE 2022 AL 18 DE MARZO DE 2022					FECHA: 18/03/2022				
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
	ALUMBRADO PUBLICO BLVD. RIO FUERTE SUR								
	ALUMBRADO PUBLICO								
001	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: POLIDUCTO DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTADO	ML	1000	928		928	72	\$72.12	\$5,192.64
002	SUMINISTRO Y INSTALACION DE REGISTRO CIRCULAR TIPO CUBETA CON TAPA POLIMERICA Y TORNILLOS DE SEGURIDAD INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	29	29		29	0	\$892.62	\$0.00
003	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PREFABRICADA 40X90X90 PARA POSTE DE ALUMBRADO 8.0 M., INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	26	26		26	0	\$3,215.84	\$0.00
004	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR DE 8 MTS. CON DOS BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: PINTURA, TUERCA Y GUASA DE Fo.Go., CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	22	22		22	0	\$13,435.25	\$0.00
005	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE Fo.Fo. CONICO CIRCULAR DE 8 MTS. CON TRES BRAZO DE 2 X 2.40 MTS. INCLUYE: PINTURA, TUERCA Y GUASA DE Fo.Go., CABLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4	4		4	0	\$15,156.62	\$0.00
006	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO VIAL LED BET-XEP-LED 100 W 85-265 6500K EFICIENCIA 110 LM/W 10 AÑOS DE GARANTIA	PZA	56	56		56	0	\$5,885.63	\$0.00

CONFORME

 C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
 SELCOSIN S.A DE C.V
 CONTRATISTA

SECRETARIA DE
 OBRAS PUBLICAS
 URBANISMO
 Y ECOLOGIA

REVISAR



 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 RESIDENTE DE OBRA

REVISAR

 ING. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

 ING. JAIME ROMERO BARRERA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA

		MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				FINQUITO			
						HOJA	2		
						DE	2		
OBRA:	RED DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. RIO FUERTE ENTRE BLVD. PIONEROS Y C. ARALIA, FRACC. LAS VILLAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.					CONTRATO:	CONT-SOPUE-DOP-001-22		
						CONTRATISTA:	SELCOSIN S.A. DE C.V.		
PERIODO DEL : 23 DE FEBRERO DE 2022 AL 18 DE MARZO DE 2022						FECHA: 18/03/2022			
NO.	CONCEPTO	UNIDAD	SEGÚN PROYECTO	VOLUMENES EJECUTADOS			DIFERENCIA DE VOLUMEN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
				E1	E2 ULTIMA	TOTALES			
007	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X6. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	1000		948.8	948.8	51.2	\$49.97	\$2,558.46
008	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLP 600 VOLTS ALUMINIO CAL. 3X4. INCLUYE: USO DE GRUA, MANO DE OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION..	ML	100		100	100	0	\$80.69	\$0.00
009	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGO DE CONEXIONES PARA REGISTRO INCLUYE: CONECTORES BIMETALICOS TENSION MINIMA CAL. 1/0, CINTA AISLANTE SUPER 33, 23 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	LOTE	29		29	29	0	\$339.62	\$0.00
010	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA REMATE DE CIRCUITO DE ALUMBRADO INCLUYE: CABLE, VARILLA DE Cu., CONECTOR MECANICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2		2	2	0	\$425.90	\$0.00
011	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICIÓN PREFABRICADO INCLUYE: CONTROL CON FOTOCELDA, BASE DE MEDICION 5-100 AMPS. MARCA SQUARE D, GABINETE, 1 CONTACTOR DE 30 AMPS., 1 INTERRUPTOR DE 2X50 AMPS., FOTOCELDA DE 1000W 220 V., RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, POLIDUCTO DE 1 1/2", CABLE , MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUSTA EN OPERACION Y PRUEBAS	PZA	1		1	1	0	\$11,255.36	\$0.00
						SUBTOTAL DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. RIO FUERTE SUR			\$7,751.10
						SUBTOTAL:			\$7,751.10
						IVA:			\$1,240.18
									\$8,991.28
						INVERSIÓN CONTRATADA:			\$1,098,995.86
						INVERSIÓN EJERCIDA:			\$1,090,004.58
						SALDO NO EJERCIDO:			\$8,991.28

CONFORME

 C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
 SELCOSIN S.A DE C.V.
 CONTRATISTA

SECRETARIA DE
 OBRAS PÚBLICAS
 URBANISMO
 Y ECOLOGÍA
 REVISAR

 ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
 PRESIDENTE DE OBRA

APQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

REVISAR

 ING. JAIME ROMERO BARRERA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA