



MUNICIPIO DE AHOME  
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



ESTADO DE CUENTA  
ESTIMACIÓN NO. 2 (ULTIMA)

| OBRA: | RED DE ALUMBRADO PUBLICO BLVD. RIO FUERTE ENTRE BLVD. PIONEROS Y C. ARALIA, FRACC. LAS VILLAS, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA. | ORIGEN DEL RECURSO  | FECHA ACTUAL |
|-------|---|---|--------------|
|       |   | RECURSOS (GASTO DIRECTO) EJERCICIO 2022, AUTORIZO POR LA TESORERIA MUNICIPAL CON OFICIOS NUMERO: 012-A/2022 CON FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022, OBRA QUE FUE APROBADA MEDIANTE OFICIO NUMERO: 012/2022 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2022. | 18/03/2022   |

IMPORTE DE CONTRATO  
\$1,098,995.86

ANTICIPO DE CONTRATO  
\$549,497.93

CONTRATO NO. CONT-SOPUE-DOP-001-22  
PERIODO DE CONTRATO:  
DEL 23 DE FEBRERO DE 2022 AL 24 DE MARZO DE 2022  
30

| NO. ESTIMACIÓN | PERIODO   | IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO) | DEDUCCIONES        |   |            | TOTAL DEDUCCIONES | LIQUIDO A PAGAR |
|----------------|---|---|--------------------|---|------------|-------------------|-----------------|
|                |   |   | AMORT. DE ANTICIPO | RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2% | O.I.C 1%   |                   |                 |
| 1 (UNO)        | DEL: 23 DE FEBRERO DE 2022<br>AL: 06 DE MARZO DE 2022 | \$1,000,178.03                          | \$500,089.02       | \$17,244.45                                     | \$8,622.22 | \$525,955.69      | \$474,222.34    |
| 2 (ULTIMA)     | DEL: 07 DE MARZO DE 2022<br>AL: 18 DE MARZO DE 2022   | \$89,826.55                             | \$49,408.91        | \$1,548.73                                      | \$774.37   | \$51,732.01       | \$38,094.54     |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |
|                |   |   |                    |   |            |                   |                 |

TOTALES: \$1,090,004.58 \$549,497.93 \$18,793.18 \$9,396.59 \$577,687.69 \$512,316.89

CONFORME  
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR

C. CARLOS H.  
C. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
SELCOSIN S.A. DE C.V.  
CONTRATISTA



SECRETARIA DE  
OBRAS PUBLICAS  
URBANISMO  
Y ECOLOGIA

\$8,991.28  
REVIS  
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT  
RESIDENTE DE OBRA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:  
\$0.00  
Vb. Pb.  
ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

REVIS  
ING. JAIME ROMERO BARRERA  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA