



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA

27/09/2022

CONTRATISTA:

JANITZIO ANGULO LOPEZ

DOMICILIO:

CALLE GARDENIA, No. 16, COL. SANTA  
MARIA, SALVADOR ALVARADO, CUAMUCHIL,  
C.P. 81479

R.F.C.

AULJ6105135Z3

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA

### RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220590	C.C.T.	25DPR0171Z	ESTIMACIÓN:	03 (FINQUITO)
PLANTEL:	PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857			LOCALIDAD:	JUAN JOSE RIOS	MUNICIPIO:	GUASAVE
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", EDIFICIO "C" Y DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857,UBICADA EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,840,876.77
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$644,306.87
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,840,876.77

#### OBRA

#### IMPORTE

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A",  
EDIFICIO "C" Y DE SERVICIOS SANITARIOS, EN  
PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857, UBICADA EN  
JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO  
DE SINALOA.

#### REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS

ACABADOS	\$	19,303.75
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	\$	34,126.18
INSTALACIONES ELECTRICAS	\$	10,859.20

#### REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "A" (3 AULAS)

ACABADOS	\$	210,647.52
HERRERIA Y CANCELERIA	\$	30,548.12

#### REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "C" (4 AULAS)

ACABADOS	\$	8,587.04
----------	----	----------

#### EXTRAORDINARIOS

EXTRAORDINARIOS	\$	3,316.01
-----------------	----	----------

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$	317,387.82
----------------------	----	------------

SUB TOTAL=	\$	317,387.82
I.V.A AL 16 %	\$	50,782.05
TOTAL =	\$	368,169.87

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ  
CONTRATISTA

ING. SANDRO CASTRO MADERO  
SUPERVISOR



FECHA: 27/09/2022  
HOJA: 1 de 2

DEPENDENCIA:		ACQUA		FISICA	
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA					
INSTITUTO SINALOENSE	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	FISICA	
EDUCATIVA					

### DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE OBRA:	\$1,840,876.77
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$644,306.87
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,840,876.77

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", EDIFICIO "C" Y DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857,UBICADA EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

## REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO.

## REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS

## ACABADOS

34012	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN PUERTAS Y MAMPARAS DE LAM. ESTRIADA. TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, LIMPIEZAS Y PREPARACION DE SUPERFICIE	M2	21.25	\$ 195.56	\$ 4,155.65	16.45	0.00	4.80	16.45	\$ 3,216.96
-------	--	----	-------	-----------	-------------	-------	------	------	-------	-------------

## INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

[illegible]

## INSTALACIONES ELECTRICAS

51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTAR DE 2X32W. DE 61X61 CMS. INCLUYE: MAT., FIJACION.MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	5.00	\$ 2,171.84	\$ 10,859.20	5.00	0.00	5.00	5.00		\$ 10,859.20
										TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	\$ 10,859.20

**TOTAL DE REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS**

**\$64,289,130**

### REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "A" (9 AULAS)

## ACABADOS

	HERRERIA Y CANCELERIA					TOTAL DE ACABADOS	\$ 210,647.5192
41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR.	M2	15.50	\$ 1,862.94	\$ 28,875.57	63.21	46.81 -31.31 16.3978
						TOTAL DE HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 30,548.1175

## HERRERIA Y CANCELERIA

41014	SUM. HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DE HERRERIA A BASE DE PERFIL TUBULAR.	M2	15.50	\$ 1,862.94	\$ 28,875.57	63.21	46.81	-31.31	16.3978	\$ 30,548.1175
									TOTAL DE HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 30,548.1175

TOTAL DE HERRERIA Y CANCELERIA	\$ 30,548.1175
--------------------------------	----------------



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE  
DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA**

FECHA  
HOJA:

27/09/2022  
2 de 2

**CONTRATISTA:**

JANITZIO ANGULO LOPEZ

**DOMICILIO:**

CALLE GARDENIA, No. 16, COL. SANTA MARIA, SALVADOR  
ALVARADO, CUAMUCHIL, C.P. 81479

**R.F.C.**

AULJ610513523

**DEPENDENCIA:**

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE

DE

LA

INFRAESTRUCTURA

FÍSICA

EDUCATIVA

**DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN**

No. DE PGO: 22201 No. DE OBRA: 220590 C.C.T. 25DPR0171Z ESTIMACIÓN: 03 (FINIQUITO)

**PLANTEL:**

PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857

**LOCALIDAD:**

JUAN JOSE RIOS

**MUNICIPIO:**

GUASAVE

**DESCRIPCIÓN:**

REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "A", EDIFICIO "C" Y DE SERVICIOS SANITARIOS, EN PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857, UBICADA EN JUAN JOSE RIOS, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

**IMPORTE DE OBRA:**

\$1,840,876.77

**IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:**

\$644,306.87

**IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:**

\$1,840,876.77

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTÁ ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
TOTAL DE REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "A" (9 AULAS)										\$241,195.63670
	REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "C" (4 AULAS)									
	ACABADOS									
34010	PINTURA ESMALTE ALKIDAL EN VENTANERIA METALICA POR 2 LADOS, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. LIMPIEZAS Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE	M2	48.00	\$ 195.56	\$ 9,386.88	43.91	0.00	48.00	43.91	\$ 8,587.0396
TOTAL DE ACABADOS										\$ 8,587.0396
TOTAL DE REHABILITACION GENERAL EN EDIFICIO "C" (4 AULAS)										\$8,587.03960
	EXTRAORDINARIOS									
EXT. 009	LIMPIEZA, LAVADO Y COLOCACION DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO COLOR TERRACOTA PARA LA PREPARACION DE IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE.	M2	115.00	\$ 143.33	\$ 16,482.95	75.95	52.81	62.19	23.1355	\$ 3,316.011
TOTAL DE EXTRAORDINARIOS										\$3,316.011
SUBTOTAL ESTIMACION										\$317,387.8173

C. JANITZIO ANGULO LOPEZ  
Contratista

Scendn Castro Madero

ING. SANDRO CASTRO MADERO  
Supervisor