



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Contrato No.

ISIFE-FAM-LPE-EPR-086-2022

N. PGU 22201 N.OBTA. 220590

BITÁCORA



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

Fondo de Apoyos
Múltiple 2022 Nivel Básica.

DATOS GENERALES:

Pamaria.

NOMBRE DE LA ESCUELA: Constitución 1857

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25000 01717

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Canocido


LOCALIDAD: Juan Jose Rios



MUNICIPIO: Guasave.

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRU MADERO	ISIFE SANDRU CASTRU MADERO	

SUPERVISIÓN		
NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
SANDRU CASTRU MADERO	ISIFE SANDRU CASTRU MADERO	
JANITZIO ANGULO LOPEZ	Combatista	

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220590 No. 001
FECHA 30-JUN-22

Rehabilitación general de edificio "A"
edificio "C" y de servicios sanitarios
en Primaria Constitución de 1857
ubicada en Juan José Ríos
municipio de Guayave, Estado de Sinaloa.
N. Contrato.

ISIFE-FAM-LPE-EPR-086-2022

Fechas de contrato:


30-JUN-22 al 27-SEP-22

Monto de contrato:

\$ 1,840,876.77

Contratista.

Janitzio Angulo Lopez



Contratista

Sandra Castro Malden

Supenso.

BITÁCORA DE OBRA


PGO No. 22201 OBRA No. 220590 No. 002

FECHA 01-JUL-22 a 07-JUL-22

inicio de trabajos de retiro
de impermeabilizante de edificio
A, C x Sanitarios

así como la valoración de
trabajos, contratados de catálogo
con trabajos a realizar

Se generaran trabajos extras
de reparaciones, de columnas
dañadas, instalaciones, de
equipos alac para su
colocación a futuro, trabajos de
demarcación de afloramientos, reparación
de juntas conductivas y reparación
en de perimetros de obra. 4


Sandra Castro Maldonado
Contratista Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 | OBRA No. 220590 No. 003
FECHA 08-JUN-22 al 17-JUN-22

Continúan trabajos de demolición de albanado; reparación de pedimento de loza, se generan trabajos de reparaciones para afal, así como el enderizado de lozas en áreas internas entre muros, de las 2 edificaciones

Se generan trabajos barrión interiores de sanitarios de retiro x demoliciones.

Se inician trabajos de amebada de banquetas e interior de los sanitarios

Trabaja de Sanministre de app arenando

~~Contratista~~ ~~Sandoval Castro Maldonado~~ Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220590 No. 004
FECHA 18-JUN-22 al 25-JUN-22

Se finalizan trabajos de
enterrador generales de
las 3 áreas a reparar.

Se inicia la colocación
de sellador emulsivo,

Se inician trabajos de
instalaciones eléctricas
de interiores de aulas
salidas alumbrado y contacto

Se avanza trabajo de
colocación de impermeabilizante

~~CRP~~

✓ Sanidad de empresa de revisión de
generadores de trabajos para cubrir

~~Contratista~~ 4 Sandra Castro Maldonado
Sapensis

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22050 No. 005
FECHA 26-JUN-22 al 16-AGO-22

Se aprueba pago de
est. num. 1 se
aprecian trabajos finales
de impermeabilización al 100%.
reparaciones de a/c, salidas
electricas, trabajos en ind.
baños, trabajo de
orientación de banquetas

inicio de trabajo de
aplanado, y reparación
de cobijas de rasillo
tecnico.

~~Contratista~~ Sandra Castro Nabe
Supervis-


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220590 No. 006
FECHA 17-AGO-22 al 25-AGO-22

Se inicia trabajo de la
construcción de amatecua
de banquetta principal de
edif. "C"

Se aprueban trabajos de
manifaras de concreto
de sanitarios y construcción
de mureta de concreto

Se mueran trabajos de
perimetro de obra de
edificio. A y C


Sandra Lasso Malden
Supervis

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220590 No. 007


FECHA 26-Agu-22 a 05-Sep-22

se inician trabajos eléctricos,
asi como terminacion de
preparaciones de drenaje
de abac

se inician trabajos de
Pintura general de edificio
1^a y pintura en plafon
de colf. 1^a

se genera trabajos de
recubrimiento de muros y
mamparas de baños

se solicitan de revision de pago
de est 2

 4 Sando Castro Rueden


BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 OBRA No. 220590 No. 008

FECHA 06-SEP-22 a 12-SEP-22

se emeban trabajos de pago.
EST 2

Se finalizan alla vez trabajos
de construcion de pared,
de edif A y C asi como
trabaja finales de fimer de
banquetas, pintura de
protecciones


Sandra Cabra Madero
Contratista - Super

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220590


No. 009

FECHA _____

Se generan trabajos generales
faltantes alas metas del Comparativo.
con el monto contratado.

Se genera terminacion de
servicios sanitarios, se generan
trabajos de detalles generales
de modelo "A" y "C" se
genera limpieza general de
area exterior de modelos.

Solicita empresa la revision de
generadores finiquito para
ciere, fisica financiera


Contratista

4 Sandra Castro Malden
Supervisor

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220590

No. 010

FECHA _____

Se azebaban trabajos generales
en generador para cierre se
genera la entrega oficial
ante autorizador del plantel,

Se firman actas de entrega y
recepción y recibimiento de
inmueble para cierre de obra
Contratada

Obra Finalizada

~~Contratista~~

Sandra Castán Malden

Supervisor