



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

0
CONTRATISTA:
PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MONTE ARARAT, NO. 9569, COL.
SANTA ROCIO, CULIACAN DE ROSALES,
R.F.C.
PCO2006126J0


FECHA 05/01/2023
DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
**INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**


RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22111	No. DE OBRA:	220984	C.C.T.	25DPR0094K	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS			LOCALIDAD:	EL CASTILLO	MUNICIPIO:	NAVOLATO
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDAS PERIMETRALES EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA CCT: 25DPR0094K						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,266,444.82
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$443,255.69
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,266,444.82

OBRA	IMPORTE
BARDA PERIMETRAL	\$ 30,558.55
INSTALACION ELECTRICA DE EDIFICIOS	\$ 127,223.20
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 157,781.75
SUB TOTAL=	\$ 157,781.75
I.V.A AL 16 %	\$ 25,245.08
TOTAL =	\$ 183,026.83


LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA
APODERADO LEGAL PAVIRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONTRATISTA


ING. ALEJANDRO LOPEZ SAINZ
SUPERVISOR S.O.P.
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



FECHA: 05/01/2023

HOJA: 1 de 1

CONTRATISTA:

PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: CALLE MONTE ARARAT, NO. 9569, COL. SANTA ROCIO, CULIACAN DE ROSALES, CULIACAN SINALOA .CP. 80135

R.F.C.
PCO2006126J0

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO: 22111 No. DE OBRA: 220984 C.C.T. 25DPR0094K ESTIMACIÓN: 03

PLANTEL: PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS LOCALIDAD: EL CASTILLO MUNICIPIO: NAVOLATO

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA CCT:25DPR0094K

IMPORTE DE OBRA: \$1,266,444.82
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$443,255.69
PORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,266,444.82

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE	
			VOL	PU	\$						
REHABILITACION DE EDIFIGIOS EN LOSAS, SERVICIOS SANITARIOS Y BARDA PERIMETRAL EN PRIMARIA LIC.ADOLFO LOPEZ MATEOS, UBICADA EN EL CASTILLO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA CCT:											
BARDA PERIMETRAL											
31019	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 14X20CM. ARMADA CON 4 VARILLAS, #2.5 O #3 FY=4200KG/CM2 ESTRIBOS #2@20CM. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA, CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA.	ML	110.00		\$555.61	\$61,117.10	55.00	0.00	55.00	55.00	\$30,558.55
INSTALACION ELECTRICA DE EDIFICIOS											
51017	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEX. DE LUMINARIA FLORESC. DE EMPOTRAR DE 2X32W, DE 61X61 CMS. INCLUYE: MAT., FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	30.00		\$2,446.60	\$73,398.00	52.00	0.00	-22.00	52.00	\$127,223.20
TOTAL										\$157,781.75	
SUBTOTAL ESTIMACION										\$157,781.75	

LUIS MELCHOR VILLEGAS IBARRA
PAVIRA CONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

ING. ALEJANDRO LOPEZ SAINZ
Supervisor