




		MUNICIPIO DE AHOMÉ SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 2 (DOS)	
OBRA:	(018AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ, SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOMÉ.					ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios núm. FISMDF-016/2023, FISMDF-018/2023 y FISMDF-026/2023, todos con fecha 14 de marzo de 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo de 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con núm. O-220, O-222 y O-230. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios núm. PRES/132/2023, PRES/048/2023, y PRES/048/2023, todos con fecha 14 de marzo de 2023.		FECHA ACTUAL 02 DE JULIO DE 2023	
IMPORTE DE CONTRATO	\$1,523,172.23		ANTICIPO DE CONTRATO	\$533,110.28		CONTRATO NO.		FISMDF-ALP-016PR-018PR-026PR-AH-2023	
						PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO:			
						DEL 03 DE JUNIO DE 2023 AL 02 DE JULIO DE 2023		DÍAS:	30
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL A.S.E. 2% O.I.C 1%		TOTAL DEDUCCIONES		LIQUIDO A PAGAR
ESTIMACION 1 (UNO) (016AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023	\$780,765.74	\$273,268.01	\$13,461.48	\$6,730.74	\$293,460.23	\$487,305.51	
	AL:	02 DE JULIO DE 2023							
ESTIMACION 2 (DOS) (018AH23PR)	DEL:	03 DE JUNIO DE 2023	\$524,175.49	\$183,461.42	\$9,037.51	\$4,518.75	\$197,017.68	\$327,157.81	
	AL:	02 DE JULIO DE 2023							
TOTALES:			\$1,304,941.23	\$456,729.43	\$22,498.99	\$11,249.49	\$490,477.91	\$814,463.32	
SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR:			\$218,231.00		ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$76,380.85		
CONFORME  VIANEY MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ JN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. CONTRATISTA			REVISA  ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZO  ARQ. JESÚS ERNESTO TAPIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS				


SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS