

OBRA:	ORIGEN DEL RECURSO	FECHA ACTUAL
(136AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD FELIPE ANGELES, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobados por Tesorería Municipal, mediante oficios con número FAISMUN-136/2023 y FAISMUN-138/2023, ambos de fecha 28 de agosto del 2023. Obras que fueron autorizadas por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su tercera sesión, celebrada con fecha 28 de agosto del 2023, incluidas en el Programa de Obra Anual 2023 con números O-384 y O-386. Y aprobadas para su ejecución mediante oficios con número PRES/235/2023 y PRES/237/2023, ambos de fecha 28 de agosto del 2023.	04 DE OCTUBRE DE 2023.

IMPORTE DE CONTRATO	\$845,352.40	ANTICIPO DE CONTRATO	\$422,676.20	CONTRATO NO.	FAISMUN-ALP-136PR-138PR-AH-2023
				PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO:	
				DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2023, AL 20 DE OCTUBRE DE 2023	DIAS: 30

NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					RET. VERIF. INSPECCIÓN, FISC. CONTROL			
					A.S.E. 2%	O.I.C 1%		
ESTIMACION 1 (UNO) (138AH23PR)	DEL:	21 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$432,343.84	\$216,171.92	\$7,454.20	\$3,727.10	\$227,353.22	\$204,990.62
	AL:	04 DE OCTUBRE DE 2023						
ESTIMACION 2 (DOS) (136AH23PR)	DEL:	21 DE SEPTIEMBRE 2023.	\$413,008.56	\$206,504.28	\$7,120.84	\$3,560.42	\$217,185.54	\$195,823.02
	AL:	04 DE OCTUBRE DE 2023						
TOTALES:			\$845,352.40	\$422,676.20	\$14,575.04	\$7,287.52	\$444,538.76	\$400,813.64

CONFORME
RAUL S FELIX
C. RAUL SANCHEZ FELIX
CONSTRUCTORA HUPARE, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

SALDO DE CONTRATO POR ESTIMAR: \$0.00
REVISAR
ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT
RESIDENTE DE OBRA

ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO: \$0.00
AUTORIZO
ING. ODMAN RACHETH BURGOS DELGADO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS