



 MUNICIPIO DE AHOME SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				ESTADO DE CUENTA ESTIMACIÓN NO. 1 (UNICA)				
OBRA:	(006AH23PR) REHABILITACIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD DE TOPOLOBAMPO, SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO EN EL MUNICIPIO DE AHOME.				ORIGEN DEL RECURSO FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN EJERCICIO 2023), aprobado por Tesorería Municipal, mediante oficio con número FISMDF-006/2023 de fecha 14 de marzo del 2023. Obra que fue autorizada por el Subcomité de Desarrollo Social del Municipio de Ahome en su primera sesión, celebrada con fecha 14 de marzo del 2023, incluida en el Programa de Obra Anual 2023 con número O-210. Y aprobada para su ejecución mediante oficio con número PRES/036/2023 de fecha 14 de marzo del 2023.	FECHA ACTUAL 27 DE MAYO DE 2023		
IMPORTE DE CONTRATO	\$1,802,473.08	ANTICIPO DE CONTRATO	\$630,865.58	CONTRATO NO. FISMDF-ALP-006PR-AH-2023				
				PERIODO DEL CONVENIO DE DIFERIMIENTO:				
				DEL 28 DE ABRIL DE 2023 AL 27 DE MAYO DE 2023		DÍAS: 30		
NO. ESTIMACIÓN	PERIODO		IMPORTE DE ESTIMACIÓN (I.V.A. INCLUIDO)	AMORT. DE ANTICIPO	DEDUCCIONES		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
					RET. VERIF. A.S.E. 2%	INSPECCIÓN, FISC. CONTROL Q.I.C 1%		
ESTIMACION UN. 1 (UNICA) (006AH23PR)	DEL:	28 DE ABRIL DE 2023	\$1,801,816.05	\$630,865.58	\$31,065.79	\$15,532.90	\$677,464.27	\$1,124,351.78
	AL:	27 DE MAYO DE 2023						
TOTALES:			\$1,801,816.05	\$630,865.58	\$31,065.79	\$15,532.90	\$677,464.27	\$1,124,351.78
SALDO DE CONTRATO POR CANCELAR:			\$657.03	ANTICIPO POR AMORTIZAR CONTRATO:		\$0.00		
CONFORME  C. Xochil Maribel González Lobo GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA			REVISÓ  ING. ALEJANDRO GONZALEZ CONNANT RESIDENTE DE OBRA		AUTORIZÓ  ARQ. JESUS ERNESTO TANIA CASTRO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS			