



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

Bitácora I

Obra: Rehabilitación eléctrica, Baja Tensión
Y Servicios Sanitarios en
Secundaria Jaime Torres Badet,
Ubicada en Mazatlan, Municipio de
Mazatlan, Estado de Sinaloa.

Contrato: ISIFE-FAM-AOE-SEC-209-2022

Pago: 22201

Obra: 220849

BITÁCORA

Inicio Autorización: SAF-AEF-018/2022

Programa: Fondo de Aportaciones Múltiples
2022 Nivel Básica

Contratista: Maxiconstrucciones SA de CV

Modalidad: Adjudicación Directa Estatal



Archivo:

Dirección de Infraestructura

Retención:

Dos Años

Versión:

02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA:

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: Sec. Jaime Torres Badet

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 28EES0086U

ZONA ESCOLAR: 50Y

UBICACIÓN:

DOMICILIO: Mazatlan

LOCALIDAD: Mazatlan

MUNICIPIO: Mazatlan

TIPO DE OBRA:

☐☐

REGISTRO DE FIRMAS

COORDINACIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Ing. Carlos Alberto		
Óscar Paniagua	15182	

SUPERVISIÓN

NOMBRE	DEPENDENCIA	FIRMA
Guay Bustos	15182	
Allan		

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220849 No. 002

FECHA 12/Sep/2022

Se inician los trabajos de excavación para colocación de tuberías de PVC por la Puente. Se genera los planos

14/Septiembre/2022
Trabajos de colocación de fusibles para circuitos de 6 AMP

19/Septiembre/2022

Colocación de Interruptor Térmico Magnético general, existente de 3x800

Sacir Briton

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22204 / OBRA No. 2208499 No. 003

FECHA

22/Septiembre/2022

- Trabajo de Desollacion
de Piso de Caracate
Aren de Cache Principal

24/Septiembre/2022

- Colocacion de Cable de
Cable Cal 8 en Ruedas
e Vebicas

- Colocacion de Cable de
Cable 4/0 en Transferrido
Electrica A FAL 3x500 po

Xavier Brito

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22204 / OBRA No. 2208499 No. 004

FECHA

25/Septiembre/2022

- Trabajo de Colocacion y
Parchado de Conectores
RUPC de 6 Salidas
en Ruedas

- Colocacion de Zapatas
Doble Ojo de Aluminio
4/0 en Espalda de Tramo
medio

27/Septiembre/2022

- Colocacion de luminarias
LED de Sobrepunto en
Modulo 1 Platts bús

Xavier Brito

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22204 OBRA No. 220849 No. 005

FECHA _____

- trabajos de salidas de
energía

- Se inicia con los trabajos
de Acometidas eléctricas en
Registros eléctricos a G.R.
de Avías

- Trabajo de colocación
de Tablero G.R. en Avías

Sauv Buitán

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220849 No. 006

FECHA 28/September/2022

- Se inicia trabajos de
cableado de cableado en
Registros eléctricos de
Aluminio x P.T.I. cable 3/0

11 octubre 2022

- Trabajos de colocación y
puesta de conductores
Punto de 6 Savidos en
Augusto

- cableado eléctrico de
conexión aislamiento con

Sauv Buitán

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220849

No. 007

FECHA

5/ octubre / 2022

Trabaja de Acomodación
Electricos de Registro electrico
A QOY de 100V en modulo
4

8/ octubre / 2022

Se inicia con los trabajos
de colocacion de luminarias
LED de sobrepasar en
modulo #1 plant. Alta

Trabaja de Desinstalacion
de Abajares de Techo en
mod. de modulo #4 plant
Alta

Sanu Babin

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22101 OBRA No. 220849

No. 008

FECHA 10/ octubre / 2022

Trabaja de salida de
Alumbrado o Abajares en
Modulo #5 plant. Alta

Trabaja de Acomodación electrica
de Registro Electrico A QOY
en Modulo #5 plant. Alta

14/ octubre / 2022

Colocacion de luminarias
LED de sobrepasar en Abaj
de Modulo #5 plant. g
Alta

Sanu Babin

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220849

No. 009

FECHA 15/ octubre / 2022

Se inician los trabajos de Desmonte de Arbores de Teño en Aulas de modulo #2

18/ octubre / 2022

Trabajos de Alcantarillas e Instalación de Registro Eléctrico A Q8 de Aulas de Modulo #2

Salida de Avulsión de Albero en Aulas de Modulo #3

24/ octubre / 2022

Se inician los trabajos de colocación de luminarias LED de Sobreparr en Aulas de Modulo #2

5

Javier Buitón

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220849

No. 010

FECHA 26/ octubre / 2022

Trabajos de colocación de Tableros De control para Q88 en Aulas de Modulo #3

Se continúa con los trabajos de Colocación de Luminarias LED de Sobreparr en Aulas de Modulo #3

Trabajos de Colocación de varillas de Tbar en Registro Principal

Trabajo de Colocación de Paredes de Concreto Pulido de 6 Saldos en Nueve

28/ octubre / 2022

Se inician con los trabajos de Colocación de Interruptor Termostático de 1 Polo, 15 AMP y Modulos 2 y 3

Javier Buitón