



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



CONTRATISTA:

MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

DOMICILIO: ELOY CAVAZOS 133 FRACC. EL TOREO
MAZATLAN, SIN. C.P. 82120

R.F.C.

MAX0212279YA

FECHA

28/10/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220849	C.C.T.	25EES0086U	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	SECUNDARIA JAIME TORRES BODET			LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA: \$1,673,064.68

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$585,572.64

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$1,673,064.68

OBRA

IMPORTE

REHABILITACION ELECTRICA GENERAL	
RED GENERAL DE ACCOMETIDA ELECTRICA	\$ 3,781.87
MODULO 1- PLANTA ALTA	\$ 29,312.08
MODULO 2- AULAS	\$ 143,974.96
MODULO 3- AULAS	\$ 138,499.65
SUBTOTAL ESTIMACIÓN:	\$ 315,568.56

SUB TOTAL= \$ 315,568.56

I.V.A AL 16 % \$ 50,490.97

TOTAL = \$ 366,059.53

ARG. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ DEON

MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV

CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO

SUPERVISOR



0	FECHA	28/10/2022
	HORA:	

MAX0212279YA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220849	C.C.T.	25EES0086U	ESTIMACIÓN:	03	
PLANTEL:	SECUNDARIA JAIME TORRES BODET				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO:	MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.							

IMPORTE DE OBRA:		\$1,673,064.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:		\$685,672.64
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:		\$1,673,064.68

[illegible]



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



0 FECHA 28/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: ELOY CAVAZOS 133 FRACC. EL TOREO MAZATLAN, SIN. C.P. 82120
R.F.C.
MAX0212279YA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220849	C.C.T.	25EES0088U	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	SECUNDARIA JAIME TORRES BODET				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,673,064.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$585,572.64
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,673,064.68

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
44	DESINSTALACION DE ABANICOS EN AULAS SIN RECUPERACION, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	8.00	\$195.90	\$1,567.20	15.00	0.00	0.00	15.00	\$2,938.50
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X18 WATTS, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.20 X 0.30 MTS (MEDIDAS MINIMAS) DOS LAMPARAS TIPO LED DE 18 WATTS, 6500°K, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE TRABAJO.	PZA	20.00	\$2,859.58	\$57,191.60	20.00	0.00	0.00	20.00	\$57,191.60
									IMPORTE MODULO 2	\$143,974.96
	MODULO 3									
	AULAS									
31	ACOMETIDA ELECTRICA DE REJISTRO ELECTRICO A Q08 DE AULA, CON TUBERIA PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1", CABLE DE ALUMINIO XLP 2+1 CAL.6, CABLE #8 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	50.00	\$223.62	\$11,181.00	25.80	0.00	-24.20	25.80	\$5,769.40
38	SALIDA DE ALUMBRADO O ABANICO C/CAJA DE LAMINA Y TUBO DE GALBANIZADO TIPO CONDUIT .PARED. DELGADA 13 MM INCLUYE ,CONEXIONES, COPLES, APAGADORES, CABLE THW CAL 12 Y 14, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00	\$2,021.19	\$10,105.95	3.00	0.00	-2.00	3.00	\$6,063.57
39	SALIDA DE ALUMBRADO O ABANICO (NO INCLUYE TUBERIA CONDUIT) INCLUYE , TAPA, APAGADORES, CABLE THW CAL 12 Y 14, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	35.00	\$1,786.24	\$62,518.40	37.00	0.00	2.00	37.00	\$66,090.88
41	SALIDA DE CONTACTO MONOFASICO, POLARIZADO DUPLEX DE 15 AMP CON TUBO DE GALBANIZADO TIPO CONDUIT .PARED. DELGADA 13 MM. INCLUYE , TAPA, CONTACTOS, CABLE THW CAL 12 Y 14, TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00	\$1,934.55	\$1,934.55	13.00	0.00	12.00	13.00	\$25,149.15
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA Q08 CIRCUITOS MONOFASICOS. INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	5.00	\$2,605.79	\$13,028.95	5.00	0.00	0.00	5.00	\$13,028.95
26	SUM. Y COL. DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO. 15 A 50 AMP. TIPO Q0. INCLUYE: CONEXION Y PRUEBA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	PZA	10.00	\$516.13	\$5,161.30	10.00	0.00	0.00	10.00	\$5,161.30
44	DESINSTALACION DE ABANICOS EN AULAS SIN RECUPERACION, INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00	\$195.90	\$1,959.00	15.00	24.00	29.00	15.00	\$2,938.50

Handwritten signature and initials.



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA 3

0 FECHA 28/10/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
DOMICILIO: ELOY CAVAZOS 133 FRACC. EL TOREO MAZATLAN, SIN. C.P. 82120
R.F.C.
MAX0212279YA

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220849	C.C.T.	25EES0066U	ESTIMACIÓN:	03
PLANTEL:	SECUNDARIA JAIME TORRES BODET				LOCALIDAD:	MAZATLAN	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION ELECTRICA, BAJA TENSION Y SERVICIOS SANITARIOS EN SECUNDARIA JAIME TORRES BODET, UBICADA EN MAZATLAN, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						

IMPORTE DE OBRA:	\$1,673,064.68
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$585,572.64
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$1,673,064.68

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
47	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER; CON BISEL ABATIBLE 2X18 WATTS, DIFUSOR PRISMATICO 100% ACRILICO DE 3 MM ESPESOR (GRADO K23), GABINETE CON LAMINA DE ACERO CALIBRE 22, TERMINADO CON PINTURA ELECTROSTATICA COLOR BLANCO ALTA REFLECTANCIA DE 1.20 X 0.30 MTS (MEDIDAS MINIMAS) DOS LAMPARAS TIPO LED DE 18 WATTS, 6500°K, SE DEBERA CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO; SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ARMADO, CONEXION Y PRUEBAS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DE TRABAJO.	PZA	7.00	\$2,859.58	\$20,017.06	5.00	35.00	33.00	5.00	\$14,297.90
									IMPORTE MODULO 3	\$138,499.65
									IMPORTE ESTIMACION	\$315,568.56

ARQ. OLIVIA PATRICIA VELAZQUEZ LEON
MAXICONSTRUCCIONES SA DE CV
Contratista

Ing. Javier Bustos Arellano
Supervisor