

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato
Localidad: Badiraguato
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.
Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$1,239,952.46
Importe del Contrato s/IVA: \$5,685,671.83
No. Estimación: 3
Tipo Estimación: Normal
Periodo del Contrato: 09/06/2022 al 09/11/2022
Periodo de la Estimación: 19/07/2022 al 02/08/2022

Clave	Descripción	Monto
1 PUENTE VADO		
P01	PRELIMINARES	7,683.42 ✓
P04	CIMBRA,ESTRUCTURA DE MADERA	31,453.38 ✓
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO	154,869.37 ✓
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO	295,983.37 ✓
P08	PREFABRICADOS	749,179.80 ✓
P14	ESTRUCTURA METALICA	783.12 ✓
Total Paquete s/IVA:		1,239,952.46 ✓

Ajuste por Redondeo: \$0.00

Total de Estimación s/IVA: \$1,239,952.46

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YAÑEZ
 SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA
 JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio:	Badiraguato	Contrato:	OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022	No. Estimación:	3
Localidad:	Badiraguato	Importe del Contrato s/IVA	\$5,685,671.83	Tipo de Estimación:	Normal
Contratista:	INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.	Periodo del Contrato	09/06/2022 al 09/11/2022	Importe de la Estimación:	\$1,239,952.46
				Periodo de la Estimación:	19/07/2022 al 02/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Monto Estimado		Avance	
			Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación			Por Ejercer			
PUENTE VADO												
P01	PRELIMINARES											
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON											
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: EXCAVADORA HIDRAULICA	M3	4,636.00	\$40.07	4,259.86	191.7500	4,451.61	184.39	\$7,683.42	96.02	%	✓
									Total Partida:			✓
										7,683.42		
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA											
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P											
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1,225.00	\$357.75	215.13	87.9200	629.09	595.91	\$31,453.38	51.35	%	✓
									Total Partida:			✓
										31,453.38		
P05	CONCRETO HIDRAÚLICO											
P05S25	CONCRETO PREMEZCLADOS CON ESPECIFICACIÓN MR, SUMINISTRO											
P05S25C004	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2.T.M.A. 3/4" R.N., INCLUYE: SUMINISTRO, COLADO, VIBRADO, BOMBEO, MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REALIZACIÓN.	M3	414.00	\$2,963.44	78.92	52.2600	314.15	99.85	\$154,869.37	75.88	%	✓
									Total Partida:			✓
										154,869.37		
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO											
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN											
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	31,667.00	\$46.81	5,692.44	6,323.0800	25,952.28	5,714.72	\$295,983.37	81.95	%	✓
									Total Partida:			✓
										295,983.37		

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION E OBRA

Estimación

Nombre de Obra CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN LA APOMA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Badiraguato	Contrato: OPPU-EST-LP-PEST-VIAL-2705-2022	No. Estimación: 3
Localidad: Badiraguato	Importe del Contrato s/IVA \$5,685,671.83	Tipo de Estimación: Normal
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.	Periodo del Contrato 09/06/2022 al 09/11/2022	Importe de la Estimación: \$1,239,952.46
		Periodo de la Estimación: 19/07/2022 al 02/08/2022

Clave	Descripción	Unida	Contrato		Estimación		Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
			Volúmen	P.U.	Anterior						
P08	PREFABRICADOS										
P08S02	ELEMENTOS PREFABRICADOS VIGAS, TRABES, COLUMNAS Y PRELOSAS										
P08S02C054-	SUMINISTRO, FLETE Y MONTAJE DE PRELOSA DE 8.00X1.46X0.30 M. DE LONGITUD, INCLUYE: TRASLADO Y MONTAJE EN SITIO.	PZA	15.00	\$49,945.32	0.00	15.0000	15.00	0.00	\$749,179.80	####	%
Total Partida:										749,179.80	
P14	ESTRUCTURA METALICA										
P14S09	NIVELACIONES, SOPORTES, DRENES										
P14S09C003	DRENES 60 CM. DE LONGITUD A BASE DE TUBO DE P.V.C. SANITARIO DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, RECORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	18.00	\$65.26	0.00	12.0000	12.00	6.00	\$783.12	66.67	%
Total Partida:										783.12	

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A
DE C.V.

CONTRATISTA

ING. MARIO ENRIQUE ASTORGA YANEZ

SUPERVISOR

ARQ. CARMEN ROSARIO UZÁRRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. SUPERVISION ZONA CENTRO