



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



CONTRATISTA:
OBRA:

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.
REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN,
ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No. 6 (SEIS NORMAL)

PERIODO:
CONTRATO No.

DEL: 15/10/2022 AL: 14/11/2022
JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

CONCEPTO ESTADO DE CUENTA		
ESTIMACIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO CONTRATO S/IVA	\$ 25,044,442.82	
ESTIMACIÓN NO. 1N	\$ 3,292,344.14	\$ 21,752,098.68
ESTIMACIÓN NO. 1A	\$ 121,137.35	\$ 21,630,961.33
ESTIMACIÓN NO. 2N	\$ 5,598,447.49	\$ 16,032,513.84
ESTIMACIÓN NO. 3N	\$ 1,285,007.34	\$ 14,747,506.50
ESTIMACIÓN NO. 4A	\$ 74,919.36	\$ 14,672,587.14
ESTIMACIÓN NO. 5E	\$ 1,454,809.53	\$ 13,217,777.61
ESTIMACIÓN NO. 6N	\$ 3,109,512.25	\$ 10,108,265.36

ANTICIPO-AMORTIZACION		
RETENCIONES	IMPORTE	SALDO
MONTO ANTICIPO S/IVA	\$ 8,765,554.99	
ESTIMACIÓN NO. 1N	\$ 1,152,320.45	\$ 7,613,234.54
ESTIMACIÓN NO. 1A	\$ 42,398.07	\$ 7,570,836.47
ESTIMACIÓN NO. 2N	\$ 1,959,456.62	\$ 5,611,379.85
ESTIMACIÓN NO. 3N	\$ 449,752.57	\$ 5,161,627.28
ESTIMACIÓN NO. 4A	\$ 26,221.78	\$ 5,135,405.50
ESTIMACIÓN NO. 5E	\$ 509,183.34	\$ 4,626,222.17
ESTIMACIÓN NO. 6N	\$ 1,088,329.29	\$ 3,537,892.88

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 6N	
CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACION NO. 6N	\$ 3,109,512.25
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 1,088,329.29
SUMA	\$ 2,021,182.96
MAS 16% I.V.A.	\$ 323,389.27
SUBTOTAL	\$ 2,344,572.23
DEDUCCIONES:	
RETENCIÓN EST.	\$ -
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	\$ -
3.00 % INPECCIÓN Y VIG.	\$ 93,285.37
0.20 % ICIC	\$ -
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 93,285.37
SALDO LIQUIDO	\$ 2,251,286.86

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN
JUMAPAM

C. GARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO
CONTRATISTA
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

APROBO
ING. JORGE FELIZ ALDE OROZCO
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
JUMAPAM

REVISÓ
ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRA
JUMAPAM

ELABORÓ
Yolanda



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

EST. No.: 6 (SEIS NORMAL)

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN, SINALOA.

AVANCE FIS: 60.50%
PERIODO DE: 15/10/2022

AVANCE FIN: 59.64%
AL: 14/11/2022

Nº	CONCEPTO	U.	SEGÚN PRESUPUESTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
17	FILTRO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MEDIO FILTRANTE EN FILTROS CON UN ESPESOR DE 30 CMS CON GRAVA 1/2", INCLUYE: ACARREOS HASTA EL SITIO DONDE SERA COLOCADA, MANO DE OBRA (P.U.O.T.).	M3	147.60	147.60	0.00	147.60	\$ 1,200.49	\$ 177,192.32
18	MATERIAL FILTRANTE ZEOLITA: ZEOMEDIA 12-20, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LA MISMA EN FILTROS CON UN ESPESOR DE 70 CM. 90/100 M.N. CUYAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS SON: CERTIFICACIÓN NSF/ANSI 61, PESO VOLUMETRICO (KG/M3) DE (690-790) KG, COEFICIENTE DE UNIFORMIDAD DE 1.52%, DE SOLUBILIDAD EN ACIDO DE MAX. 10%, FIRMESA DE GRANO	TON	268.80	129.15	0.00	129.15	\$ 22,385.90	\$ 2,891,138.99
44	RED DE CONTROL PARA ENLACE DE MÓDULOS A GABINETE DE CONTROL.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 41,180.94	\$ 41,180.94
							SUMA: \$	3,109,512.25

Ing. Bo.		REVISO	REVISO	ELABORÓ
ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES GERENTE DE CONSTRUCCION	ING. JORGE A. ELIZABETH OROZCO JEFE DE GERENCIA DE OBRAS	ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA SUPERVISOR DE OBRA	C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO CONTRATISTA	