



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

CONTRATISTA:

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.

DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO,
CONCORDIA, SINALOA. C.P.82600

R.F.C.

CPA061117QJ8

FECHA

14/06/2022

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220604	C.C.T.	25DPR1844B	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA SALVADOR ALVARADO			LOCALIDAD:	VILLA UNION	MUNICIPIO:	MAZATLAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN VILLA UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$91,131.57

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$0.00

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$91,131.57

OBRA	IMPORTE
AULAS	\$ 78,561.70

SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$ 78,561.70

SUB TOTAL= \$ 78,561.70
I.V.A AL 16 % \$ 12,569.87
TOTAL = \$ 91,131.57

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

de 1

FECHA: 14/06/2022
HOJA:

CONTRATISTA:
CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
DOMICILIO: C. MARIANO ESCOBEDO No.6 COL.CENTRO, CONCORDIA, SINALOA.
R.F.C. C.P.82600
CPA061117QJ8

DEPENDENCIA:
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22201	No. DE OBRA:	220604	C.C.T.	25DPR1844B	ESTIMACIÓN:	01 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA SALVADOR ALVARADO				LOCALIDAD:	VILLA UNION	MUNICIPIO: MAZATLAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE LINEA DE MEDIA TENSION EN PRIMARIA SALVADOR ALVARADO, UBICADA EN VILLA UNION, MUNICIPIO DE MAZATLAN, ESTADO DE SINALOA.						
IMPORTE DE OBRA:	\$91,131.57						
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$0.00						
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$91,131.57						

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
PRIMARIA SALVADOR ALVARADO										
AULAS										
34	DESCABLEADO DE CABLE AFECTADO Y CABLE DE ALUMINIO XLP EXISTENTE	ML	164.30	\$149.57	\$24,574.35	164.26	0.00	-0.04	164.26	\$24,568.37
35	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE No.6 COLOR VERDE DE COBRE PARA TIERRA FISICA, POR CANALIZACION EXISTENTE Y COLOCACION DE CABLE DE ALUMINIO XLP (NOTA EL CABLE DE ALUMINIO NO SE SUMINISTRA, YA ESTA EN EXISTENCIA EN LA OBRA, SOLO QUE HAY QUE PRIMERO COMO EN EL CONCEPTO ANTERIOR DESCABLEAR TODOS LOS DUCTOS PRIMERO, PARA DESPUES VOLVER A CABLEAR CON EL CABLE DE COBRE VERDE NO. 6 QUE SE ROBARON)	ML	164.30	\$201.91	\$33,173.81	164.26	0.00	-0.04	164.26	\$33,165.74
13	SISTEMA DE TIERRA FISICA, INCLUYE VS. DE COBRE, CONECTOR PARA VARILLA DE COBRE Y CABLE DE COBRE CAL 4	PZA	7.00	\$987.85	\$6,914.95	7.00	0.00	0.00	7.00	\$6,914.95
36	CONECTOR PONCHABLE 1/0 CON MANGA TERMOCONTACTIL DE 15 CM	PZA	4.00	\$380.75	\$1,523.00	6.00	0.00	2.00	6.00	\$2,284.50
38	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3X70 AMP, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00	\$5,978.67	\$5,978.67	1.00	0.00	0.00	1.00	\$5,978.67
39	SUMINISTRO DE ALIMENTADOR DE CON CABLE XLP 2+1 No 6 Y 1 CABLE DE COBRE PARA TIERRA FISICA No. 8	ML	38.00	\$168.34	\$6,396.92	33.5599	0.00	-4.44	33.5599	\$5,649.47
TOTAL DE AULA										\$78,661.70
SUBTOTAL ESTIMAC										\$78,661.70

CORPORATIVO LA PALOMA S.A. DE C.V.
Contratista

ING. JAVIER BUSTOS ARELLANO
Supervisor