

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 220604 No. 001

FECHA 07-Junio-2022

Con esta fecha se inicio
los trabajos de Rehabilitación
de la línea de Madera Troncal
en Pinanga, S. Alvarado
ubicado en Villa Unión municipio
de Maricao, Estado de San Luis.

Nº PGO: 22201

Nº OBRA: 220604

Nº Contrato: ISIFE-FAM-ADE-EPZ-

106-2022

CCT: 25DPR184HB

Monto de OBRA: \$ 91,131.57

Compañía: Corporativo LA Paloma
S.A. de C.V.

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22201 OBRA No. 22004

No. 002

FECHA 07 - Junio - 2022

07 / Junio / 2022

Se inicia trabajos de Des-
Cableado de Cable Afectado

09 / Junio / 2022

- Trabajos de Colocación de
Cable N° 6 Colocados en
Registros eutéricos hacia la
Corte de Cables de los Módulos

- Colocación de Sistema de
Tierras Físicas en Registros
eléctricos de Módulos

11 / Junio / 2022

Trabajos de Conector Panchable
en Registros Eléctricos

Juan Brito

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 2220 / OBRA No. 220604

No. 003

FECHA 14-Junio-2022

13/ Junio / 2022

Se inicia los trabajos de
Aumentador de Registre eléctrico
nueva parte de Carga de Aulas
con cable xlp 2H N. 6 y
Cable de cable de N. 8

14/ Junio / 2022

Trabaja de Instalacion de
Interruptor Paramagnetico
de 3 x 70 AMP.

Nota: Con esta fecha queda
por terminarse al 100% los tra-
bajos de Rehabilitacion de
Línea de Media Tension en
primaria en el punto Alvarado
Ubicado en Villa Unión
Municipal de Matamoros, Estado
de Tamaulipas

Juan B. Torres