

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-2022

Importe de la Estimación s/IVA

\$76,639.81

Importe del Contrato s/IVA:

\$857,599.25

No. Estimación:

2

Tipo Estimación:

ADICIONAL

Periodo del Contrato:

09/11/2022

al 31/12/2022

Periodo de la Estimación:

09/11/2022

al 09/12/2022

Clave	Descripción	Monto
-------	-------------	-------

1

REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO

P01 PRELIMINARES

67,180.16

P04 CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA

6,459.51

P07 ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO

3,000.14

Total Paquete s/IVA:

76,639.81

Ajuste por Redondeo:

\$0.00

Total de Estimación s/IVA:

\$76,639.81

C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

CONTRATISTA

ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA

JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO

ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA

SUPERVISOR

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALÁ - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A- No. Estimación: 2
 Localidad: Importe del Contrato s/IVA \$857,599.25 Tipo de Estimación: ADICIONAL
 Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022 Importe de la Estimación: \$76,639.81
 Periodo de la Estimación: 09/11/2022 al 09/12/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	P.U.	Anterior	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
REHABILITACION DE TRAMO CARRETERO											
P01	PRELIMINARES										
P01S17	EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS PARA FORMACIÓN DE ZANJAS MAYORES A 1.20 M, EN TERRENO SECO, EN ZON										
P01S17C011	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA EN SECO HASTA 4.00 M. DE PROFUNDIDAD PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS.	M3	262.00	\$44.28	262.00	378.7400	640.74	-378.74	\$16,770.61	#####	%
P01S29	EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL Y BONIFICACIÓN										
P01S29C005	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL "C" (ROCA) EN SECO DE 0.00 A 4.00 M. DE PROFUNDIDAD CON RETROEXCAVADORA Y MARTILLO	M3	69.00	\$1,178.39	69.00	1.8000	70.80	-1.80	\$2,121.10	#####	%
P01S30	AFINE DE TALUDES Y FONDO DE CORTES EN CANALES, POR MEDIOS MANUALES, CUANDO LA EXCAVACIÓN SE EFECTÚA										
P01S30C007	AFINE DE PLANTILLA A MANO EN FONDO DE EXCAVACIONES REALIZADAS A MÁQUINA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	69.00	\$46.63	69.00	1.8000	70.80	-1.80	\$83.93	#####	%
P01S70	CARGA MECÁNICA, ACARREO EN CAMIÓN AL PRIMER KILÓMETRO Y SUB-SECUENTES CON DESCARGA, DE MATERIAL P										
P01S70C004	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA, A UNA DISTANCIA DE 5.00 Km VOLUMEN MEDIDO SUELTO, INCLUYE : CARGA A MÁQUINA Y ACARREO.	M3	97.00	\$78.44	97.00	614.5400	711.54	-614.54	\$48,204.52	#####	%
Total Partida:									67,180.16		
P04	CIMBRA, ESTRUCTURA DE MADERA										
P04S04	CIMBRA ACABADO APARENTE Y DESCIMBRA EN COLUMNA, CABALLETE, ALEROS O PILA, LOSAS, MUROS, POSTES Y P										
P04S04C010	CIMBRA Y DESCIMBRA CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 5/8", ACABADO APARENTE MEDIDA POR SUPERFICIE DE CONTACTO EN MUROS Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, COLOCACIÓN, DESCIMBRA, TUINO, DESPERDICIOS, CLAVO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	167.00	\$426.37	167.00	15.1500	182.15	-15.15	\$6,459.51	#####	%

Estimación

Nombre de Obra REPARACIÓN DEL SOCAVÓN EN EL KM. 22+160 DEL CAMINO COSALA - LA ILAMA, MUNICIPIO DE COSALÁ, ESTADO DE SINALOA.

Municipio: Cosala

Localidad:

Contratista: C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-VIAL-0311A-

Importe del Contrato s/IVA \$857,599.25

Periodo del Contrato 09/11/2022 al 31/12/2022

No. Estimación:

2

Tipo de Estimación:

ADICIONAL

Importe de la Estimación:

\$76,639.81

Periodo de la Estimación:

09/11/2022 al 09/12/2022

Clave	Descripción	Unida	Volúmen	Contrato P.U.	Estimación Anterior	Esta Estimación	Acumulado Estimaciones	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
P07	ACERO DE REFUERZO PARA CONCRETO									
P07S01	ACERO DE REFUERZO; SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN									
P07S01C005	ACERO DE REFUERZO F´Y=4,200 KG/CM2, EN ESTRUCTURA, DEL No. 3 AL No. 8 (Ø 3/8" A Ø 1"), INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, ACARREOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	KG	5,250.00	\$53.94	5,250.00	55.6200	5,305.62	-55.62	\$3,000.14 #####	%
Total Partida:									3,000.14	


C. MICHAEL LOPEZ VIZCARRA

CONTRATISTA


ARQ. GILBERTO CAMACHO ARMENTA
SUPERVISOR


ARQ. CARMEN ROSARIO UZARRAGA ACOSTA
JEFE DEPTO. DE SUPERVISION ZONA CENTRO