



ÁREA: Dirección de Infraestructura

OFICIO: D.I. 057/2023

ASUNTO: Se remite documentación para su gestión de pago.

Culiacán, Sinaloa, 17 de Enero de 2023

Lic. Hernando Franco Gómez

Director Administrativo

Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa

Presente.

En apego a las facultades que me confiere el artículo 20 fracciones I, III, VIII y XIII, del Reglamento Interior del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, así como en las atribuciones que me concede el artículo 22 fracciones II, VIII, XV, XLIV y XLV, del mismo ordenamiento jurídico, y en cumplimiento de los artículos 78 y 79 primero y segundo párrafos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y artículos 102, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118 y 119 de su Reglamento; así como del artículo 4 fracción XV de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, le comunico a Usted, que respecto al Contrato número: **ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022** relativo a los trabajos realizados por la empresa: **PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.**, en la Obra con número: **220896** incluida en el P.G.O.: **22109** con oficio de autorización de recursos número: **SAF-AIP-IED-00-578/2022**; el día de hoy, **mediante oficio número: D.S.O. 057/2023 de fecha: 17 de Enero de 2023** (se anexa copia para pronta referencia); el **Departamento Supervisión**, me ha hecho llegar, debidamente validada y firmada, por su titular, por el Supervisor, y por el Área de Estimaciones a mi cargo, así como por el contratista, la información original siguiente:

Documentos (no limitativos):		Importe
Descripción:	Número:	
Factura(*):	118	\$ 17,831.86
Verificación de Comprobante Fiscal Digital:	N/A	\$ 17,831.86
Recibo de Estimación:	02 FINIQUITO	\$ 17,831.86
Estado de cuenta de la estimación:	02 FINIQUITO	\$ 17,831.86
Resumen:	02 FINIQUITO	\$ 28,570.38
Cuerpo de Estimación:	02 FINIQUITO	N/A
Números Generadores:	02 FINIQUITO	N/A
Croquis:	02 FINIQUITO	N/A
Archivo Fotográfico:	02 FINIQUITO	N/A
Bitácora:	02 FINIQUITO	N/A
Finiquito de Obra:	N/A	N/A
Acta de Entrega-Recepción:	N/A	N/A
Importe a transferir al contratista	N/A	\$ 17,831.86

De los documentos antes mencionados, adjunto al presente le remito, mismos que se describen en el recuadro que abajo se incluye; **el resto del soporte documental contemplado en el recuadro anterior,**



permanece bajo resguardo de esta Dirección; por tal motivo, le solicito de la manera más atenta, que con fundamento en el **tercero y cuarto párrafos del artículo 79 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa**, tenga a bien, llevar a cabo las acciones que sean necesarias, a efecto de realizar el pago de dichos documentos, mismos que son los siguientes:

Documentos		Importe
Descripción:	Número:	
Factura (*):	118	\$ 17,831.86
Verificación de Comprobante Fiscal Digital:	N/A	\$ 17,831.86
Recibo de Estimación:	02 FINIQUITO	\$ 17,831.86
Estado de cuenta de la estimación:	02 FINIQUITO	\$ 17,831.86
Resumen:	02 FINIQUITO	\$ 28,570.38
Finiquito de Obra:	N/A	N/A
Acta de Entrega-Recepción:	N/A	N/A
Importe a transferir al contratista	N/A	\$ 17,831.86

A este respecto, con el fin de delimitar la responsabilidad y competencia del suscrito en este proceso, y facilitar a su vez la gestión de pago que ese Dirección a su digno cargo se sirva realizar, a continuación, por este conducto **procedo a certificar que, en cuanto al correcto cumplimiento de la parte técnico-normativa, correspondiente a la verificación de las operaciones aritméticas, así como a la ejecución y recepción de los trabajos, y a la integración documental del expediente arriba mencionado**, le informo que, el Titular de este Instituto cumple con el segundo párrafo del **artículo 55 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa**, ya que, el pago que se sirva usted realizar corresponde a compromisos devengados, y le garantizo, que lo puede efectuar porque esta Dirección y las áreas competentes a mi cargo, asumen la responsabilidad de la previa aceptación de los bienes y/o servicios amparados con la documentación que en este acto se le está presentando.

Lo antes expresado, apegado conscientemente y en pleno respeto al marco normativo vigente, integrado por los **artículos 4, 6, 7, 16, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa**; así como a los preceptos contemplados en el **Código de Ética de los Servidores Públicos del Gobierno del Estado de Sinaloa**, y en el **Código de Conducta del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (ISIFE)**.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

A t e n t a m e n t e

Ing. Joaquín Omar Murrieta Castro
Director de Infraestructura

C.c.p.-Arq. Hugo Echave Meneses.- Director General del Instituto Sinaloense de Infraestructura Educativa.- Edificio.
C.c.p. Ing. Felipe de Jesús Osuna Zataráin.-Director del Órgano Interno de Control del ISIFE.-Edificio.
C.c.p.- Archivo.
HEM/JOMC/YDCV/MBT****

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25

SA DE CV

PCE0402194S1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
LA MISION, 3245, FRACC. LOS ANGELES, 80040, CULIACAN, Sinaloa, México
Tel. 6677510477

CLIENTE

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA
EDUCATIVA
ISI080329PUA

USO CFDI: I01 - Construcciones
BAHIA DE NAVACHISTE PTE, 609, 80170, Culiacán Rosales, Culiacán, Sinaloa, México

Factura 118

FOLIO FISCAL (UUID)

509CD0B6-9036-4984-BA32-CA5C3EA20C97

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000514568994

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-01-11T11:29:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-01-11T10:19:03

LUGAR DE EXPEDICIÓN

80040

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES

Tasa	Impuesto	Importe
3.00%	3% INSP. DE OBRAS	\$ 738.89
	Total	\$ 738.89

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	001	PAGO DE ESTIMACIÓN NUM. 02 FINQUITO REFERENTE AL CONTRATO No.: ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022 NO. DE OBRA: 220896 NO. DE PGO: 22109 REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC , UBICADA EN LA CAMPANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA. OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO: SAF-AIP-IED-00-578/2022 DE FECHA DE 10 DE AGOSTO DEL 2022 DEL PROGRAMA INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA. SUBTOTAL ESTIMACIÓN: \$24,629.64 I.V.A.: \$3,940.74 TOTAL: \$28,570.38 SUBTOTAL AMORTIZACIÓN ANTICIPO: \$8,620.37 I.V.A.: \$1,379.26 TOTAL: \$9,999.63 RETENCIONES: 3% INSP. DE OBRAS: \$738.89 SUBTOTAL: \$ 16,009.27 16% I.V.A.: \$2,561.48 TOTAL: \$18,570.75 Clave Prod. Serv. - 72121406 Servicio de construcción de edificios de escuelas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 16,009.27 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,561.48	\$ 16,009.27	\$ 16,009.27

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS, 86/100
MXN

SUBTOTAL

\$ 16,009.27

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 2,561.48

RETENCIÓN LOCAL 3% INSP. DE OBRAS

\$ 738.89

3.00%

TOTAL

\$ 17,831.86

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

R4qjnG2NXczODxMQSAP3XFPuHwcy3AL63RRfS4Fc4fKQeB1hmMcaTraj3nAYmUlx+dUJkcX6Zlx2xBechU1a1SfAzz5UOLR2AOnixoLAbHpEnaW/banG3EerPYHmIP
9E/zd8SBYlr3qt2cJp66EZxDfaA+MR+VYqUqyofFLc/ufUdhConTd0W2+PmVe016k8lqbhzP1ssGkQJpzRJR+ovCnclKexY5s5ydzZ/LetiSi7Gej46hzW6kNjWupZiEt3fT3
SzVvOkHRJkbKqZxWYrC/Coly88WmKT2WlMfOgMhXp1/uJgAqenHuwnYGioQ8Z/XIQf5O7olm3ZHew==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hP2WnLfm0mR46OQmHlpLHCF8ti/RTQ8D6T2STXN6pub4L VezHITfpr6lnRiix9Wxqvc4vHWD7APMZxopUunvXnorwL5wEIM+zGof6sU4AKr13eaSolTh7rO3D+peINyJM
P3E7sAOflLuGsnsjx69yGoAdyxjB3vSotWVYD6LEQpVj96Kz0U2LXlVeE+EOEd5bgiF7NH8l2mTu/5qF/xqLBJhKSWRQhJkEcDrJ759jm+i7dV/eRA7WozRRT4/bjD+LpM
pBS6fTng2eCl4sXu6lXuklUCJUmfYJ2jhITateGGem3N3ATi1M8DRSG5ybox6XyGqW5lOkM34CxpPeQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|509CD0B6-9036-4984-BA32-CA5C3EA20C97|2023-01-11T11:29:30|STA0903206B9|R4qjnG2NXczODxMQSAP3XFPuHwcy3AL63RRfS4Fc4fKQeB1hmMcaTraj3nAYmUlx+dUJkcX6Zlx2xBechU1a1SfAzz5UOLR2AOnixoLAbHpEnaW/banG3EerPYHmIP9E/zd8SBYlr3qt2cJp66EZxDfaA+MR+VYqUqyofFLc/ufUdhConTd0W2+PmVe016k8lqbhzP1ssGkQJpzRJR+ovCnclKexY5s5ydzZ/LetiSi7Gej46hzW6kNjWupZiEt3fT3SzVvOkHRJkbKqZxWYrC/Coly88WmKT2WlMfOgMhXp1/uJgAqenHuwnYGioQ8Z/XIQf5O7olm3ZHew==||00001000000506204896||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PCE0402194S1	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25 SA DE CV	ISI080329PUA	INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
509CD0B6-9036-4984-BA32- CA5C3EA20C97	2023-01-11T10:19:03	2023-01- 11T11:29:30	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,831.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A DE C.V.

Culiacán, Sinaloa a 11 de enero de 2023

ARQ. HUGO ECHAVE MENESES
DIRECTOR GENERAL
ISIFE

SOLICITUD DE PAGO

Por medio de la presente, solicito el pago de la Factura #118 por un importe de \$17,831.66, en referencia a los trabajos realizados en la obra: **REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA**, que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa.

Número de Contrato: ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

Número de Obra: 220896

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a presente me despido de usted enviándole un cordial saludo

ATENTAMENTE

ING. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

RECIBO

Fecha: **06-dic-22**

CARATULA DE ESTIMACIÓN DE OBRA No: 02 FINIQUITO

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.

TELÉFONO: 6679921873
CEL: 6677510477

R.F.C.
PCE0402194S1

No. DE PGO: 22109 **No. DE OBRA:** 220896

PLANTEL: PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC
LOCALIDAD: LA CAMPANA **MUNICIPIO:** CULIACAN

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

ESTIMACIÓN No: 02 FINIQUITO

PERIODO DE ESTIMACION:

DEL: 01-nov-22

AL: 06-dic-22

FECHA DE CONTRATO:

03-oct-22

PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

INICIO: 10-oct-22

TERMINACIÓN: 08-dic-22

PRORROGA:

DEL:

AL:

CONTRATO No:

ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

ORIGEN DEL RECURSO: INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA

OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO:

SAF-AIP-IED-00-578/2022

FECHA DE AUTORIZACIÓN:

10-ago-22

IMPORTE SIN IVA DE LA OBRA

\$497,578.26

IMPORTE CON IVA DE LA OBRA

\$577,190.78

35% ANTICIPO DE LA OBRA

\$202,016.77

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

\$577,190.78

RECIBI DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA LA CANTIDAD DE:

\$ 17,831.86 (SON DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 86/100 M.N.)

BUENO POR: \$ 17,831.86

EN PAGO DE ESTIMACIÓN: 02 FINIQUITO

DEDUCCIONES:

AMORTIZACIÓN ANTICIPO 35% (*)

\$ 8,620.37

MAS I.V.A.:

\$ 1,379.26

TOTAL AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:

\$ 9,999.63

5 AL MILLAR SFP INSP. DE OBRAS: (*)

INSP. DE OBRA 3%

\$ 738.89

5 AL MILLAR C.M.I.C.:

\$ -

TOTAL:

\$ 738.89

(*) DEL IMPORTE EJECUTADO SIN IVA

CALCULO DE ESTIMACIÓN

IMPORTE DE LA OBRA EJECUTADA SIN IVA

\$ 24,629.64

MAS I.V.A 16 %

\$ 3,940.74

TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA CON IVA

\$ 28,570.38

MENOS TOTAL DEDUCCIONES:

\$ 10,738.52

SALDO A PAGAR:

\$ 17,831.86

AVANCE FÍSICO DE OBRA: 100%

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
ESTADO 25, S.A. DE C.V.**

CONTRATISTA

MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO

DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

**ARQ. OCTAVIO CHAVEZ ALVAREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN**

**(ARQ. DIEGO ISAAC MURRILLO ACOSTA)
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN**



CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DOMICILIO:
CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC.
LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.

R.F.C.	PCE0402194S1	C.M.I.C.	00000
--------	--------------	----------	-------

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

ESTADO DE CUENTA

NO. DE PGO:	22109	NO. DE OBRA: 220896	CCT:	25DPR0799Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC			LOCALIDAD:	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA, NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.			OFICIO DE ORIGEN DE RECURSO	FECHA DE AUTORIZACIÓN:	10-ago-22
FECHA INICIO CONTRATO:	10-oct-22	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO: 08-dic-22	CONTRATO:	ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022	FECHA CONTRATO:	03-oct-22

IMPORTE DE OBRA:	\$577,190.78	CLAVE DE CONVENIO ADICIONAL:
------------------	--------------	------------------------------

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:	\$202,016.77
PERIODO CONVENIO ADICIONAL:	

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:	\$577,190.78	IMPORTE CONVENIO ADICIONAL:
----------------------------	---------------------	-----------------------------

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA SEGÚN CONVENIO \$ 202,016.77000

AL

IMP. TOTAL CONTRATADO: \$577,190.78

NO. DE ESTIMACIÓN	PERIODO	IMPORTE ESTIMACIÓN	IMPORTE SIN IVA	INS.P DE OBRAS		5 AL MILLAR C.M.I.C.	AMORTIZACIÓN		TOTAL DEDUCCIONES	LIQUIDO A PAGAR
				3.00%			ANTICIPO			
						0.000%	35%			
01	10-10-22	\$ 548,620.40	\$ 472,948.62	\$ 14,188.46	\$ -	\$ 192,017.14	\$ 206,205.60	\$ 342,414.80		
02 FINIQUITO	1-11-22	\$ 28,570.38	\$ 24,629.64	\$ 738.89	\$ -	9,999.63	\$ 10,738.52	\$ 17,831.86		
			\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -		
			\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -		
TOTALES:		\$ 577,190.78	\$ 497,578.26	\$ 14,927.35	\$ -	\$ 202,016.77	\$ 216,944.12	\$ 360,246.68		
SALDO DEL CONTRATO:		\$ 0.00		SALDO POR AMORTIZAR:		\$ 0.00				

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
CONTRATISTA

MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

FECHA

06/12/2022

CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS
ANGELES, CULIACAN, SIN.

R.F.C.
PCE0402194S1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

RESÚMEN DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220896	C.C.T.	25DPR0799Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NIÑOS CHAPULTEPEC	HEROES DE	LOCALIDAD:	LA CAMPANA	MUNICIPIO:	CULIACAN	

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS
HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$577,190.78

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$202,016.77

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$577,190.78

OBRA

IMPORTE

EXTRAORDINARIOS

\$ 24,629.64

SUBTOTAL ESTIMACIÓN:

\$ 24,629.64

SUB TOTAL=

\$ 24,629.64

I.V.A AL 16 %

\$ 3,940.74

TOTAL =

\$ 28,570.38



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA



MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 06/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.

R.F.C.

PCE0402194S1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DESGLOSE DE CONCEPTOS DE ESTIMACIÓN

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220896	C.C.T.	25DPR0799Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLATEL:	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC				LOCALIDAD:	LA CAMPANA	MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

IMPORTE DE OBRA: \$577,190.78

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$202,016.77

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$577,190.78

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO			HASTA ESTA ESTIM	HASTA ESTIM ANT	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACIÓN	IMPORTE
			VOL	PU	\$					
190	EXTRAORDINARIOS									
EXTRA03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	\$2,052.47	\$24,629.64	12.00	0.00	0.00	12.00	\$24,629.64
TOTAL										\$24,629.64
SUBTOTAL ESTIMACION										\$24,629.64

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

Contralista

MOISES BUELNA FELIX

Supervisor



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

ANEXO-XIII

Fecha: 06/12/2022
Hoja:

CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.

R.F.C.

PCE0402194S1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

NÚMEROS GENERADORES

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220896	C.C.T.	25DPR0799Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC					LOCALIDAD:	CULIACAN
						MUNICIPIO:	

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	LARGO			ANCHO	ALTO	RESULTADO	OBSERVACIONES
			EJE	TRAMO	PZAS				

COMPONENTE I: SEGURIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

[illegible]

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO

**PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25,
CONTRATISTA**

MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

FECHA: 06/12/2022
HOJA:

CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
DOMICILIO: CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC. LOS ANGELES,
CULIACAN, SIN.

R.F.C.

PCE0402194S1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
EDUCATIVA

FOTOGRAFÍAS

No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220896	C.C.T.	25DPR0799Z	ESTIMACIÓN:	02 FINIQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LOCALIDAD:	LA CAMPANA	MUNICIPIO:	CULIACAN		



DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

CLAVE

EXTRA03

(Descripción del concepto)

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA. EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA



Elaboró

Autorizó

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

CONTRATISTA

MOISES BUELNA FELIX

SUPERVISOR



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 06/12/2022

CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

DOMICILIO: CALLE LA MISION, No, 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACA

R.F.C.

PCE0402194S1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

CROQUIS


No. DE PGO:	22109	No. DE OBRA:	220896	C.C.T.	25DPR0799Z	ESTIMACIÓN:	02 FINQUITO
PLANTEL:	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC			LOCALIDAD:	LA CAMPANA	MUNICIPIO:	CULIACAN
DESCRIPCIÓN:	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.						

CLAVE

(Descripción del concepto)

EXTRA03

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.



Elaboró

Autorizó

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA

MOISES BUELNA FELIX
SUPERVISOR

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.
R.F.C. PCE040219451

HOJA: 1 de 1

DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Fecha: 31-oct-22

FINIQUITO DE OBRA

PLANTEL: PGO: 22109 No DE OBRA: 220696
PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC LOCALIDAD: LA CAMPANA MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO: DEL: 10-oct-22 AL: 08-dic-22 CONTRATO: ISIFE-IDE-ADE-EPR-307-2022 FECHA DE CONTRATO: 03-oct-22

IMPORTE DE OBRA: \$ 577,190.78
IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA: \$ 202,016.77
IMPORTE TOTAL DE CONTRATO: \$ 577,190.78

CONVENIO ADICIONAL: PERIODO CONVENIO ADICK DEL: AL:
TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL.	PU	MONTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
REHABILITACION													
REG.P60X60	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$5,812.17	\$ 5,812.17	4.00	\$23,246.68	\$ 3.00	\$17,436.51			4.00	\$23,246.68
REG P40X40	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE, REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.00	\$3,648.82	\$ 21,892.92	3.00	\$10,946.46	\$ -	\$0.00			3.00	\$10,946.46
SIS T	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE. VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1 MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	7.00	\$1,609.24	\$ 11,264.68	7.00	\$11,264.68	\$ -	\$0.00			7.00	\$11,264.68
ALB.05	CORTE CON DISCO EN CONCRETO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	\$329.37	\$ 3,293.70	4.00	\$1,317.48	\$ -	\$0.00			4.00	\$1,317.48
ALB.09	DEMOLUCION DE CONCRETO A BASE DE EQUIPO NEUMATICO, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	4.00	\$367.31	\$ 1,469.24	0.20	\$73.46	\$ -	\$0.00			0.20	\$73.46
ALB.10	REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE O BANQUETA DE 15 O 20 CMS DE ESPESOR Y UN CONCRETO DE FC=200 KG/CM2, INCLUYE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	0.60	\$4,931.54	\$ 2,718.92	0.20	\$906.31	\$ -	\$0.00			0.20	\$906.31
EXC.TP-B	EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" PARA ZANJA DE 30X40 CMS, INCLUYE, NIVELACION AFINE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	\$244.68	\$ 2,446.80	66.00	\$24,482.48	\$ 76.00	\$21,635.68			66.00	\$24,482.48
RELLEXC	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE, MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	10.00	\$140.82	\$ 1,408.20	66.00	\$12,114.62	\$ 76.00	\$10,706.12			66.00	\$12,114.62
ELEC.POL2	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO ALTA DENSIDAD DE 2" PARA ALIMENTADOR PRINCIPAL, INCLUYE, POLIDUCTO ALTA DENSIDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	MTS	170.00	\$409.53	\$ 69,620.10	303.00	\$124,087.59	\$ 133.00	\$54,467.49			303.00	\$124,087.59
ALIM.035	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 10 Y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL 8 THW, INCLUYE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	170.00	\$461.57	\$ 78,466.90	0.00	\$0.00	\$ 133.00	\$61,388.81			0.00	\$0.00
ELEC.098	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE, TUBO GALV 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FLUACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	1.00	\$4,354.06	\$ 4,354.06	4.00	\$17,416.24	\$ 3.00	\$13,062.18			4.00	\$17,416.24

ELEC INT2X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP. MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	4.00	\$965.24	\$ 3,860.96	1.00	\$965.24	\$ -	\$0.00	1.00	\$965.24
ELEC INT1X20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP. MANO DE OBRA HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	2.00	\$449.43	\$ 898.86	1.00	\$449.43	\$ -	\$0.00	1.00	\$449.43
ELEC LUM17W	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIO 2X17 W. INCLUYE, LUMINARIO 2X17 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	20.00	\$4,321.03	\$ 86,420.60	16.00	\$69,136.48	\$ -	\$0.00	16.00	\$69,136.48
ELEC SALLUM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION LUMINARIOS) PARA AULAS. INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	75.00	\$1,114.51	\$ 83,588.25	0.00	\$0.00	\$ -	\$0.00	0.00	\$0.00
ELEC SALAPA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ALUMBRADO (CONEXION APAGADORES) PARA AULAS. INCLUYE, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00	\$1,259.16	\$ 7,554.96	5.00	\$6,295.80	\$ -	\$0.00	5.00	\$6,295.80
ELEC SALCONT	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DUPLEX PARA AULAS, INCLUYE, CONTACTO DUPLEX BTICINO, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	6.00	\$1,218.58	\$ 7,311.54	6.00	\$7,311.54	\$ -	\$0.00	6.00	\$7,311.54
ELE SALAA	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA ALIMENTACION ELECTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE CAJA FS, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CONECTOR USO RUDO, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	70.00	\$1,497.07	\$ 104,794.90	0.00	\$0.00	\$ -	\$0.00	0.00	\$0.00
100	EXTRAORDINARIOS										\$310,016.69
EXTRA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2*1 DEL 4 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	450.00	\$322.63			450.00	\$145,183.50	450.00		\$145,183.50
EXTRA02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D INCLUYE 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X70 AMP. HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION PARA CAMBIAR EL FRENTE DE OPERACION POR EL LADO INTERIOR DEL PLANTEL, DESCONEXION Y CONEXION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL EQUIPO DE MEDICION A LA NUEVA UBICACION DEL CENTRO DE CARGA O TABLERO GENERAL (PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE BAJAR CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR PARA TRABAJAR EN EL MEDIDOR Y TABLERO SIN ENERGIA ELECTRICA)	PZA	1.00	\$15,584.97			1.00	\$15,584.97	1.00		\$15,584.97
EXTRA03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE, REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD. MANO DE OBRA. HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	12.00	\$2,052.47			12.00	\$24,629.64	12.00		\$24,629.64
											\$185,398.11

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
Contratista

MOISES BUENA FELIX
Supervisor



ISIFE
INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA

9

Fecha: 06-dic-22

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.

PCE0402194S1

PGO: 22109

Nº DE OBRA: 220896

PLANTEL:

PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC

LOCALIDAD: LA CAMPANA

MUNICIPIO: CULIACAN

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

PERIODO DE CONTRATO:

DEL: 10-oct-22 AL: 08-dic-22

CONTRATO:

ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA DE CONTRATO:

IMPORTE DE OBRA:

\$ 577,190.78

CONVENIO ADICIONAL:

IMPORTE DE ANTICIPO DE OBRA:

\$ 202,016.77

PERÍODO CONVENIO ADICIONADO

DEL:

AL:

IMPORTE TOTAL DE CONTRATO:

TOTAL CONTRATO MÁS

15

CONVENIO:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMORTE	CANT.	IMORTE	CANT.	IMORTE		
190 EXTRA03	EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE: REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.		PZA	12.00	\$2,052.47					12.00	\$24,629.64		\$24,629.64

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.

Contratista

MOISES BUELNA FELIX
Supervisor



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

FINIQUITO DE OBRA

1 de 1



**INSTITUTO SINALOENSE
DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA EDUCATIVA**

HOJA:

Fecha: 06-dic-22

CONTRATISTA:

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
DIRECCION: CALLE LA MISION, No. 3245 FRACC. LOS ANGELES, CULIACAN, SIN.

R.F.C.

PCE0402194S1

DEPENDENCIA:

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

FINIQUITO DE OBRA




PLANTEL:	PGO: 22109	No DE OBRA: 220896
DESCRIPCION:	PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	LOCALIDAD: LA CAMPANA
	REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.	MUNICIPIO: CULIACAN
PERIODO DE CONTRATO:	DEL: 10-oct-22	AL: 08-dic-22
	CONVENIO ADICIONAL:	CONTRATO: ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022
	PERIODO CONVENIO ADIC: 577,190.78	FECHA DE CONTRATO: 03-oct-22
	TOTAL CONTRATO MÁS CONVENIO: 202,016.77	
	DEL: 577,190.78	AL:

CLAVE	CONCEPTO	U	SEGUN PROYECTO			OBRA NORMAL		OBRA ADICIONAL		OBRA EXTRAORDINARIA		CANT. TOTALES	IMPORTE TOTALES
			VOL	PU	IMORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE	CANT.	IMPORTE		
190 EXTRA03	EXTRAORDINARIOS SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W. INCLUYE: REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.			PZA	12.00		\$2,052.47			12.00	\$24,629.64	12.00	\$24,629.64
													\$24,629.64

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
Contralista

MOISES BUELNA FELIX
Supervisor

**ACTA DE RECEPCIÓN
CONTRATISTA-ISIFE**

NOMBRE DE LA OBRA DE ACUERDO AL CONTRATO:		REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIO EN PRIMARIA-NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.			
PROGRAMA		INVERSION ESTATAL DIRECTA 2022 NIVEL BASICA			
Nº DE OBRA:		220896	AUTORIZACION SAF:		SAF-AIP-IED-00-578/2022
NOMBRE DE ESCUELA:		PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC	CLAVÉ DE ESCUELA:		25DPR0799Z
MUNICIPIO:		CULIACAN	LOCALIDAD:		LA CAMPANA
NÚMERO DE CONTRATO:		ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022	MONTO:		577,190.78
CONTRATISTA:		PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.			
COMPañÍA AFIANZADORA:		ASERTA AFIANZADORA SA DE CV	ANTICIPO	\$202,016.77	CUMPLIMIENTO \$57,719.08
PERIODO CONTRATO:		INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022	TÉRMINO:		08 DE DICIEMBRE DE 2022
NÚMERO DE CONVENIO:		MONTO:			
PERIODO CONVENIO:		TÉRMINO:			
IMPORTE:		RESUMEN DE ESTIMACIONES:			
CONTRATADO:	\$577,190.78	PERIODO:		NÚMERO:	MONTO:
CONVENIDO:	\$0.00	10 DE OCTUBRE 2022	31 DE OCTUBRE DE 2022	ESTIMACION 01	\$548,620.40
EJERCIDO:	\$577,190.78				
SALDO QUE SE CANCELA:		01 DE NOVIEMBRE 2022	06 DE DICIEMBRE 2022	ESTIMACION 02 FINIQUITO	\$28,570.38
		TOTALES:		1	\$577,190.78
<p>EN LA LOCALIDAD DE LA CAMPANA MUNICIPIO DE CULIACAN ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 6 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SE REUNIERON LOS ASISTENTES PARA PROCEDER A REALIZAR LA INSPECCIÓN FÍSICA DE LA OBRA EN CUESTIÓN, EL ISIFE DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE A SU ENTERA SATISFACCIÓN, LO CUAL NO EXIME A LA EMPRESA EJECUTORA DE RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA NO TENER RECLAMACIÓN ALGUNA.</p> <p>SIN OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DEJA CONSTANCIA DE LO ANTES SEÑALADO Y SE FIRMA EN TRES FOJAS ÚTILES, POR QUIENES INTERVINIERON EN ESTE ACTO.</p>					
RECIBE POR ISIFE:		ENTREGA POR LA EMPRESA:			
 (MOISES BUELNA FELIX) SUPERVISOR		 (RAFAEL QUEVEDO CAMARGO) CONTRATISTA			
<p>T E S T I G O S</p>  ING. JOAQUÍN OMAR MARIETA CASTRO DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA					



PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A DE C.V.

Culiacán, Sinaloa a 06 de diciembre de 2022.

ING. JOAQUIN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA
ISIFE

AVISO DE CONCLUSIÓN DE OBRA

Por medio de la presente, en referencia a los trabajos realizados en la obra:
REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA, que nos fue adjudicada por el Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa, hago de su conocimiento que se dio término a los trabajos en la obra el día **06 DE DICIEMBRE DE 2022**.

Folio de contrato: **ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022**.

Numero de obra: 220896

Sin más por el momento y agradeciendo la atención a la presente me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25 S.A. DE C.V.

RAFAEL QUEVEDO CAMARGO

REPRESENTANTE LEGAL

C.c.p. Archivo



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO



ASUNTO: Autorización de Precios Extraordinarios.

Culiacán, Sin. A 10 de octubre del 2022.

C. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
REPRESENTANTE LEGAL DE:
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
Presente. -

En atención a su amable solicitud de Análisis de Precios Unitarios de conceptos extraordinarios, referente al Núm. De OBRA (220896): REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIÓN EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

Con número de Contrato: **ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022.**

Comunico a usted los Precios Unitarios de los conceptos con clave: **EXTRA-01 AL EXTRA-03;** Fueron autorizados según revisión y ajustes realizados por el Departamento de Supervisión:

Adjunto a la presente tarjetas de precios extraordinarios.

Sin otro particular aprovecho la oportunidad de enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


ING. JOAQUÍN OMAR MURRIETA CASTRO
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

C.c.p. Archivo
OSR

ASUNTO: Solicitud de Precios
Extraordinarios

Culiacán Rosales, Sinaloa, 25 DE OCTUBRE DE 2022

1.- ANTECEDENTES: El día **FECHA DEL CONTRATO 03 DE OCTUBRE 2022** se celebró contrato de número **NO. DE CONTRATO ISIFE-IDE--ADE-EPR-307-2022**, con número de obra: 220896 P.G.O.: 22109 C.C.T.; 25DPR0799Z, relativo a: **REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSIO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA. MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.**

2.- HECHOS Y/O RAZONES TÉCNICAS: ESTOS CONCEPTOS NO BIENEN EN CATALOGO Y ERAN LA SOLUCION DEL PROBLEMA PARA LA FALTA DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENION


Atentamente



Ing. MOISES BUELNA FELIX
Supervisor de Obra.

SOLICITUD DE PRECIOS EXTRAORDINARIOS

EXTRA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 4 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML
EXTRA02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D INCLUYE 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X70 AMP, HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION PARA CAMBIAR EL FRENTE DE OPERACION POR EL LADO INTERIOR DEL PLANTEL, DESCONEXION Y CONEXION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL EQUIPO DE MEDICION A LA NUEVA UBICACION DEL CENTRO DE CARGA O TABLERO GENERAL (PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE BAJAR CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR PARA TRABAJAR EN EL MEDIDOR Y TABLERO SIN ENERGIA ELECTRICA)	PZA
EXTRA03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA





**INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

FOLIO ISIFE.:

ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:

ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO: 60 Dias. Calendario

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
190	EXTRAORDINARIOS		1.00	\$ 187,561.56	
EXTRA01	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 4 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	ML	450.00	\$ 327.43	\$ 147,343.50
EXTRA02	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D INCLUYE 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X70 AMP, HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION PARA CAMBIAR EL FRENTE DE OPERACION POR EL LADO INTERIOR DEL PLANTEL, DESCONEXION Y CONEXION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL EQUIPO DE MEDICION A LA NUEVA UBICACION DEL CENTRO DE CARGA O TABLERO GENERAL (PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE BAJAR CUCHILLAS DELTRANSFORMADOR PARA TRABAJAR EN EL MEDIDOR Y TABLERO SIN ENERGIA ELECTRICA)	PZA	1.00	\$ 15,588.43	\$ 15,588.43
EXTRA03	SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE; REFLECTOR LED DE 100 W A PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	12.00	\$ 2,052.47	\$ 24,629.64
190	Total de EXTRAORDINARIOS		1.00	\$ 187,561.57	\$ 187,561.57
	Total de Presupuesto				\$ 187,561.57

ING. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



**INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE
CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

FOLIO ISIFE.:
ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:

ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO: 60 Dias. Calendario

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXTRA01

SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DEL 4 y 1 CONDUCTOR
DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Unidad : ML
Cantidad : 450.00
Precio unitario : \$ 327.43
Total : \$ 147,343.50

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	EXTRAM01	CABLE DE ALUMINIO XLP CAL (2+1) CAL. 4	M	1.100000	\$ 73.29	\$ 80.62
	FY104	CABLE CALIBRE 8 DESNUDO DE COBRE	ML.	1.100000	\$ 35.00	\$ 38.50
Total de Materiales					\$	119.12
Mano de Obra						
	AW003	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	0.077642	\$ 862.93	\$ 67.00
	AW006	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.072669	\$ 633.01	\$ 46.00
	AW009	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	\$ 113.00	\$ 3.39
	AW008	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.100000	\$ 113.00	\$ 11.30
Total de Mano de Obra					\$	127.69

Costo Directo \$ 246.81
Indirectos (7.00%) \$ 17.28
Indirectos de Campo (8.00%) \$ 19.74
Utilidad (12.00%) \$ 34.06
Cargos Adicionales (3.00%) \$ 9.54

Precio Unitario \$ 327.43
** TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 43/100 MXN **

ING. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



**INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

FOLIO ISIFE.:

ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:

ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO: 60 Dias. Calendario

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXTRA02

SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA FRENTE DE CENTRO DE CARGA DE 30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D INCLUYE 6 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICO 2X70 AMP, HERRAJES Y MATERIAL DE FIJACION PARA CAMBIAR EL FRENTE DE OPERACION POR EL LADO INTERIOR DEL PLANTEL, DESCONEXION Y CONEXION DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL DEL EQUIPO DE MEDICION A LA NUEVA UBICACION DEL CENTRO DE CARGA O TABLERO GENERAL (PARA LA REALIZACION DE ESTOS TRABAJOS SE REQUIERE BAJAR CUCHILLAS DEL TRANSFORMADOR PARA TRABAJAR EN EL MEDIDOR Y TABLERO SIN ENERGIA ELECTRICA)

Unidad : PZA
Cantidad : 1.00
Precio unitario : \$ 15,588.43
Total : \$ 15,588.43

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	FRENTE	FRENTE O TAPA PARA TABLERO DE 30 CIRCUITOS MARCA SQUARE D	PZA	1.000000	\$ 1,026.99	\$ 1,026.99
	HERRAJE	ESCUADRAS DE PERFIL PTR DE 3", MATERIAL DE FIJACION PARA SOPORTAR CENTRO DE CARGA	PZA	1.000000	\$ 850.00	\$ 850.00
	FY099	CINTA AISLANTE	ROLLO	1.000000	\$ 52.69	\$ 52.69
	INT2X70	interruptor termomagnetico 2x70	pza	6.000000	\$ 558.00	\$ 3,348.00
Total de Materiales						\$ 5,277.68
Mano de Obra						
	AW003	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	4.002689	\$ 862.93	\$ 3,454.04
	AW006	AYUDANTE GENERAL	JOR	3.592281	\$ 633.01	\$ 2,273.95
	AW009	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	\$ 5,727.99	\$ 171.84
	AW008	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.100000	\$ 5,727.99	\$ 572.80
Total de Mano de Obra						\$ 6,472.63

Costo Directo \$ 11,750.31
Indirectos (7.00%) \$ 822.52
Indirectos de Campo (8.00%) \$ 940.02
Utilidad (12.00%) \$ 1,621.54
Cargos Adicionales (3.00%) \$ 454.04

Precio Unitario \$ 15,588.43
** QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 MXN **

ING. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



**INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

DESCRIPCIÓN:

REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RED
SECUNDARIA Y BAJA TENSION EN PRIMARIA NIÑOS HEROES DE
CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CAMPANA, MPIO DE CULIACAN,
ESTADO DE SINALOA.

FOLIO ISIFE.:

ISIFE-ADE/OP-286-2022

FOLIO CONTRATO:

ISIFE-IED-ADE-EPR-307-2022

FECHA INICIO: 10 DE OCTUBRE DE 2022

FECHA TERMINO: 08 DE DICIEMBRE DE 2022

PLAZO: 60 Dias. Calendario

Análisis de Precio Unitario

Descripción

Clave: EXTRA03

SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE 100 W, INCLUYE: REFLECTOR LED DE 100 W A
PRUEBA DE POLVO Y HUMEDAD, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA INSTALACION.

Unidad : PZA
Cantidad : 12.00
Precio unitario : \$ 2,052.47
Total : \$ 24,629.64

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Total
Materiales						
	EXTRAM02	REFLECTOR LED 100 W PARA EXTERIORES IP 65	PZA	1.000000	\$ 1,040.00	\$ 1,040.00
Total de Materiales						\$ 1,040.00
Mano de Obra						
	AW003	OFICIAL ELECTRICISTA	JOR	0.300000	\$ 862.93	\$ 258.88
	AW006	AYUDANTE GENERAL	JOR	0.300000	\$ 633.01	\$ 189.90
	AW009	HERRAMIENTA MENOR	(%)mo	0.030000	\$ 448.78	\$ 13.46
	AW008	MANDO INTERMEDIO	(%)mo	0.100000	\$ 448.78	\$ 44.88
Total de Mano de Obra						\$ 507.12

Costo Directo \$ 1,547.12
Indirectos (7.00%) \$ 108.30
Indirectos de Campo (8.00%) \$ 123.77
Utilidad (12.00%) \$ 213.50
Cargos Adicionales (3.00%) \$ 59.78

Precio Unitario \$ 2,052.47
** DOS MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 47/100 MXN **

ING. RAFAEL QUEVEDO CAMARGO
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADO 25, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

RDI-03-09

PRIMARIO NIÑOS HEROES DE CASAPOLTEPEC

REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

LA COMPARA

COLISCON, SINALOA

BITÁCORA

OSU N°: 220896

IED-2022



Archivo:
Dirección de Infraestructura

Retención:
Dos Años

Versión:
02

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMA: INVERSION ESTADAL DIRECTO 2022
NIVEL BASICO.

DATOS GENERALES:

NOMBRE DE LA ESCUELA: E.P. NIÑOS HEROES DE CHAMPOTEC

CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO: 25 DPR 07992

ZONA ESCOLAR:

UBICACIÓN:

DOMICILIO: CONOCIDO

LOCALIDAD: LA COMPAÑIA

MUNICIPIO: COHACON

TIPO DE OBRA:

☐☐

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220896

No. 001

FECHA 10/OCTUBRE/2022

CON ESTAS FECHAS SE DA APERTURA A LA PRESENTE
BITÁCORA QUE AMPLIA LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN
DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA
TENSION EN DIFERENTES NÚMEROS HECHOS DE CHAPULTEPEC,
UBICADOS EN LA COMUNIDAD, MUNICIPIO DE COHUILCO, ESTADO
DE SINALOA.

Nº DE CONTRATO: BSIFE-160-ME-EPR-307-2022

MONTO DE CONTRATO: \$577,190.78

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: SAF-DIP-160-M-578/2022

FECHA: 10/AGOSTO/2022

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS: 10/OCTUBRE/2022



FECHA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: 08/DIC/2022

QUINIENTOS POR CIENTO DEL VALOR AGREGADO (I.V.A.): \$79,612.52

IMPORTE DE DOTACIÓN DE OBRAS (35%): \$202,016.77

CONTRATISTA: PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ESTADOS

S. DE C. U.



ING. NOISES BUENO FERRIZ

CONTRATISTA

SUPERVISOR DE OBRAS

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220896

No. 002

FECHA 31/OCTUBRE/2022

EN VISTOS RESULTADOS A LOS QUE SE REALIZARON EL
DIRECTOR DEL PUERTO, EL CONTRATISTA ASÍ COMO EL SUPERVISOR
DE OBRAS PARA DEFINIR LOS TRABAJOS A EJECUTAR EN EL
PUERTO.

YA HABIENDO DEFINIDO LOS TRABAJOS A REALIZAR EN
DICHO PUERTO SE DAN INICIO LOS TRABAJOS DEL CORTE
CON DISCO AL CONCRETO; DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON
EXPLOSION NEUTRO; EXCAVACIÓN A UNO EN ZANOS DE
30 x 40 CMS.; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOL-
DADO DE 2"; RELEVO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN.

TAMBIÉN SE OBSERVA QUE YA ESTÁN EJECUTADOS
LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
DIRECCIÓN DE PRINCIPAL CON CABLE DE 2+1 DE/ #4
Y UN CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW.

Ing. Moisés Eusebio Félix

SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATISTA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220896 No. 003
FECHA 18/NOV./2022

EN ESTA FECHA SE REALIZA VISITA DE OBRA Y SE OBSERVA QUE YA OBEJERON TERMINADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTROS DE CONCRETO PREFABRICADO DE 60×60 Y DE 40×40 CMS.; EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS CON VARILLO CORREN DE 1 MTS.

TAMBIEN SE OBSERVA QUE YA FUERON EFECTUADOS LOS TRABAJOS DEL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEO A CENTRO DE CADA DEBE REGISTRADO; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 1 Y 2 POLOS DE 20 AMPS.; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDENSADORES DE 2×17 W; EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS DE ALAMBILLO CONEXIÓN A PUNTA-DORES) Y SALIDAS PARA CONTACTOS DIALEX; EL SUM. E INST. DE REFLECTOR LED DE 100 W Y TABLADO DE FREITE DE CENTRO DE CADA DE 30 CIRCUITOS.


ING. MOISÉS BUENOS FEDEX CONTRATISTA
SUPERVISOR DE OBRA

BITÁCORA DE OBRA

PGO No. 22109 OBRA No. 220896 No. 004
FECHA 04/DIC./2022


CON ESTO FECHA SE DAN POR TERMINADOS
LOS TRABAJOS DE REASISTENCIA DE INSTALACIONES
ELECTRICAS EN RED SECUNDARIA Y BAJA TENSION
EN DIFUNDIS VÍAS HEREDAS DE CADALTEPEC,
OBJETO DE LA COMPANIA, MUNICIPIO DE WHISCON,
ESTADO DE SINALOA.

POR LO TANTO CON ESTA FECHA SE DA POR
CERRADA LA PRESENTE BITACORA.

7



LIC. MOISÉS BUELOS FELIX
SUPERVISOR DE OBRAS



CONTRATISTA