

1 (UNO NORMAL)

14/08/2022

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1N	
CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACIÓN NO. 1N	\$ 3,292,344.14
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 1,152,320.45
SUMA	\$ 2,140,023.69
MAS 18% I.V.A.	\$ 342,403.79
SUBTOTAL	\$ 2,482,427.48
DEDUCCIONES:	
RETENCIÓN EST.	\$ -
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN	\$ -
3.00 % INFECCIÓN Y VIG.	\$ 98,770.32
0.20 % ICIC	\$ -
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 98,770.32
SALDO LÍQUIDO	\$ 2,393,657.16

C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO
CONTRATISTA
DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRA
JUMAPAM

REVISÓ



CONTRATISTA:

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



CONTRATO: JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

TIPO DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

EST. No.: 1 (UNO NORMAL)

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN, SINALOA.

AVANCE FIS: 25.00%
PERIODO DE: 15/07/2022

AVANCE FIN: 20.39%
AL: 14/08/2022

N°	CONCEPTO	U.	SEGÚN PRESUPUESTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
13	SEDIMENTADOR APLICACIÓN DE PINTURA EPOXICA EN CANALETAS DE CONDUCCIÓN EN SEDIMENTADORES	M2	414.00	296.43	0.00	296.43	\$ 447.53	\$ 132,661.32
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS GRADO SANITARIO SIKAGUARD-62, APLICADO CON SISTEMA AIRLESS, DOS CAPAS A RAZON 5.5 MILESIMAS POR CAPA COMO MINIMO EN PELICULA HUMEDA, INCLUYE: LIMPIEZA Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPESICIOS Y MANO DE OBRA.	M2	80.00	80.00	0.00	80.00	\$ 690.32	\$ 55,225.60
20	FILTRO SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 6", FABRICADA CON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO ASTM A126 CLASE B CON RECUBRIMIENTO EN POLIESTER, VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE 416 ASTM A582, DISCO EN HIERRO DUCTIL A536 RECUBIERTO EN NYLON 11, ASIENTO EPDM O SIMILAR.	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 3,278.13	\$ 78,675.12
23	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 8", FABRICADA CON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO ASTM A126 CLASE B CON RECUBRIMIENTO EN POLIESTER, VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE 416 ASTM A582, DISCO EN HIERRO DUCTIL A536 RECUBIERTO EN NYLON 11, ASIENTO EPDM O SIMILAR.	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 5,270.89	\$ 126,501.36

Vo.Bo.

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCION

REVISO

REVISO

ELABORÓ

C. CARNIEN YOLANDA PINEDA TIRADO
CONTRATISTA

ARQ. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRAS

ING. JORGE ALBERTO DE OROZCO
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



CONTRATISTA:

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MMI-FAISM-APO-2022-LPE-071

TIPO DE OBRA:

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

EST. No.: 1 (UNO NORMAL)

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN, SINALOA.

AVANCE FIS: 25.00%
PERIODO DE: 15/07/2022

AVANCE FIN: 20.39%
AL: 14/08/2022

N°	CONCEPTO	U.	SEGÚN PRESUPUESTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
26	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE PZA 12", FABRICADA CON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO ASTM A126 CLASE B CON RECUBRIMIENTO EN POLIESTER, VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE 416 ASTM A582, DISCO EN HIERRO DUCTIL A536 RECUBIERTO EN NYLON 11, ASIENTO EPDM O SIMILAR.	PZA	24.00	24.00	0.00	24.00	\$ 10,057.53	\$ 241,380.72
29	SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE PZA 20", FABRICADA CON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO ASTM A126 CLASE B CON RECUBRIMIENTO EN POLIESTER, VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE 416 ASTM A582, DISCO EN HIERRO DUCTIL A536 RECUBIERTO EN NYLON 11, ASIENTO EPDM O SIMILAR.	PZA	72.00	21.00	0.00	21.00	\$ 36,527.26	\$ 767,072.46
33	SAND BLASTEO DE ACERO, INCLUYE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	1730.00	255.48	0.00	255.48	\$ 256.75	\$ 65,594.49
52	CENTRO DE CONTROL DE MOTORES (CCM) SUMINISTRO DE VÁLVULA MARIPOSA MARCA BRAY SERIE 30 TRIM 119 DE 36", FABRICADA CON CUERPO EN HIERRO FUNDIDO ASTM A126 CLASE B CON RECUBRIMIENTO EN POLIESTER, VASTAGO EN ACERO INOXIDABLE 416 ASTM A582, DISCO EN HIERRO DUCTIL A536 RECUBIERTO EN NYLON 11, ASIENTO EPDM O SIMILAR.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 219,110.10	\$ 219,110.10

Vo.Bo.

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCION

REVISO

ING. JORGE A. ELIZALDE OROZCO
JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS

REVISO

ELABORO

C. CARMEN PINEDA TIRADO
CONTRATISTA



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MIM-FAISM-APO-2022-LPE-071

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

EST. No.: 1 (UNO NORMAL)

AVANCE FIS: 25.00% AVANCE FIN: 20.39%
PERIODO DE: 15/07/2022 AL: 14/08/2022

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN, SINALOA.

N°	CONCEPTO	U.	SEGÚN PRESUPUESTO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
54	RACK DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE CONTROL, INCLUYE; SUMINISTRO MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	1.00	0.00	1.00	\$ 1,606,122.97	\$ 1,606,122.97
							Suma	\$ 3,292,344.14

VoBo.		REVISO		ELABORÓ	
ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES GERENTE DE CONSTRUCCION		ARQ. VÍCTOR MANUEL RODRÍGUEZ OSUNA SUPERVISOR DE OBRAS		C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO CONTRATISTA	