

CONTRATISTA:
OBRA:

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

RESUMEN DE ESTIMACIÓN No.

1 (UNO ADICIONAL)

PERIODO:
CONTRATO No.

DEL: 15/07/2022
JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

14/08/2022

AL:

[illegible][illegible]

LIQUIDACIÓN ESTIMACIÓN NO. 1A	
CONCEPTO	IMPORTE
ESTIMACION NO.1N	\$ 121,137.35
MENOS AMORTIZACIÓN	\$ 42,398.07
SUMA	\$ 78,739.28
MAS 16% I.V.A.	\$ 12,598.28
SUBTOTAL	\$ 91,337.56
DEDUCCIONES:	
RETENSIÓN EST.	\$ -
DEVOLUCIÓN DE RETENSIÓN	\$ -
3.00 % INPECCIÓN Y VIG.	\$ 3,634.12
0.20 % ICIC	\$ -
SUMA DEDUCTIVAS	\$ 3,634.12
SALDO LÍQUIDO	\$ 87,703.44

CONFORME

C.P. OSBALDO LOPEZ ANGULO
GERENTE GENERAL

VoBo

ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES
GERENTE DE CONSTRUCCIÓN
JUMAPAM

APROBÓ

JUMAPAM
JEFE DE SUPERVISIÓN DE OBRAS
ING. JORGE A. ELIZALDE OROZCO

REVISÓ

ARQ. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ OSUNA
SUPERVISOR DE OBRA
JUMAPAM

C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO
CONTRATISTA

DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN



DESARROLLOS GPAC S.A. DE C.V.

CONTRATO: JMA-MM-FAISM-APO-2022-LPE-071

REHABILITACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA LOS HORCONES, UBICADA EN LA CIUDAD DE MAZATLÁN, ESTADO DE SINALOA.

EST. No.: 1 (UNO ADICIONAL)

COLONIA O ZONA:

MAZATLÁN, SINALOA.

AVANCE FIS: 25.00%
PERIODO DE: 15/07/2022

AVANCE FIN: 20.39%
AL: 14/08/2022

N°	CONCEPTO	U.	SEGÚN CONVENIO	HASTA ESTA ESTIMACIÓN	HASTA LA ESTIMACIÓN ANTERIOR	DE ESTA ESTIMACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
14	SEDIMENTADOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTO IMPERMEABLE EPOXICO DE ALTOS SOLIDOS GRADO SANITARIO SIKAGUARD-62, APLICADO CON SISTEMA AIRLESS, DOS CAPAS A RAZON 5.5 MILESIMAS POR CAPA COMO MINIMO EN PELICULA HUMEDA, INCLUYE: LIMPIEZA Y SELLADO DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, DESPESIDOS Y MANO DE OBRA.	M2	255.48	255.48	80.00	175.48	\$ 690.32 \$	121,137.35
SUMA:							\$	121,137.35

Vo. Bq.	REVISOR	ELABORADOR
ING. LUIS MANUEL MERCADO ROSALES GERENTE DE CONSTRUCCION	ING. JORGE ZELAZ DE OROZCO JEFE DE SUPERVISION DE OBRAS	C. CARMEN YOLANDA PINEDA TIRADO CONTRATISTA