

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Resumen de Estimación

Página 1 de 1

Nombre de Obra Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahuá,
Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.

Municipio: Cosalá

Localidad: Cosalá

Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-2022

Importe de la Estimación s/IVA \$1,481.09

Importe del Contrato s/IVA: \$529,288.03




No. Estimación: 2

Tipo Estimación: ADICIONAL

Periodo del Contrato: 25/04/2022 al 25/06/2022

Periodo de la Estimación: 03/06/2022 al 07/06/2022

Clave	Descripción	Monto
1	ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	\$ 153.47
	LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE EXISTENTE	
P01	PRELIMINARES	\$ 137.31
	PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION	
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA	\$ 270.15
	REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE	
P03	OBRA CIVIL	\$ 541.81
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS	\$ 378.36
Total Paquete s/IVA:		\$ 1,481.10
Ajuste por Redondeo:		-\$ 0.01
Total de Estimación s/IVA:		\$ 1,481.09

		
INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES SUPERVISOR DE OBRAS	ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Cosala
Localidad: Cosala
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.

Contrato: OPPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-
Importe del Contrato s/IVA \$529,288.03
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: ADICIONAL
Importe de la Estimación: \$1,481.09
Periodo de la Estimación: 03/06/2022 al 07/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Monto Estimado	Avance
					Anterior	Estimación	Estimaciones	Por Ejercer		
ARREGLOS HIDRAULICOS EN EQUIPO DE BOMBEO										
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S19	TUBO DE FIERRO FUNDIDO CON CAMPANA, DOBLE CAMPANA, REDUCCIÓN, CASQUILLOS Y DESVIO, CODO, YE, YE SENC									
8015 01	SUMINISTRO DE PIEZAS ESPECIALES DE FIERRO FUNDIDO (EXCLUYENDO EXTREMIDADES) EN OBRA DE 51 A 76 MM (2" A	KG	20.00	\$107.91	20.00	1.2700	21.27	-1.27	\$137.05	106.35 %
2130 01	INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES DE FO.FO.	KG	20.00	\$12.93	20.00	1.2700	21.27	-1.27	\$16.42	106.35 %
Total Partida:									\$ 153.47	
LINEA DE CONDUCCION DE POZO PROFUNDO A TANQUE EXISTENTE										
P01	PRELIMINARES									
P01S06	EXCAVACIÓN A MANO PARA FORMACIÓN DE ZANJAS EN ZONA "A", CLASES I, II, ZONA "B", CLASES I Y II; Y ZONA									
1010 021	EXCAVACION A MANO EN ROCA INTEMPERIZADA EN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD	M3	2.70	\$357.54	2.70	0.2500	2.95	-0.25	\$89.39	109.26 %
P01S77	MATERIAL DE RELLENO PARA DRENES Y VIALIDADES									
1131 01	RELLENO EN ZANJAS CON PALA DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.	M3	2.36	\$95.83	2.36	0.5000	2.86	-0.50	\$47.92	121.19 %
Total Partida:									\$ 137.31	
PIEZAS ESPECIALES EN LA LINEA DE CONDUCCION										
P16	INSTALACION SANITARIA - HIDRAULICA									
P16S77	YE, CRUZ, CODO RINCÓN Y NIPLE, DE FIERRO GALVANIZADO, FIGURA 810-G, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y									
8068 15	SUMINISTRO DE CODO DE FO.GO DE 90º X 2" DE	PZA	1.00	\$90.05	1.00	3.0000	4.00	-3.00	\$270.15	400.00 %
Total Partida:									\$ 270.15	

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V. CONTRATISTA	ARQ. REFUGIO REYES TORRES SUPERVISOR DE OBRAS	ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO
--	--	--

SISTEMA INTEGRAL DE SUPERVISION DE OBRA

Estimación

Nombre de Obra Rehabilitación de línea de conducción del sistema de agua potable en la localidad de Cachahua, Municipio de Cosalá, Estado de Sinaloa.

S-04

Municipio: Cosala
Localidad: Cosala
Contratista: INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.

Contrato: OPU-EST-ADJ-PEST-APDA-1804K-
Importe del Contrato s/IVA \$529,288.03
Periodo del Contrato 25/04/2022 al 25/06/2022

No. Estimación: 2
Tipo de Estimación: ADICIONAL
Importe de la Estimación: \$1,481.09
Periodo de la Estimación: 03/06/2022 al 07/06/2022

Clave	Descripción	Unidad	Volúmen	P.U.	Contrato	Estimación	Esta	Acumulado	Por Ejercer	Monto Estimado	Avance
						Anterior	Estimación	Estimaciones			
REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE											
P03	OBRA CIVIL										
P03S35	IMPERMEABILIZACIÓN EN DESPLANTE DE MUROS Y AZOTEAS										
4030 041	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE A BASE DE APLICACIÓN DE SELLOPAC GRIS SOBREPUESTO CON LLANA Y UN ACABADO SELLOPAC BLANCO APLICADO CON BROCHA MEDIDO TERMINADO, INCLUYE : LIMPIEZA INTERIOR CON CEPILLO DE ALAMBRE Y JABON PARA PREPARACION DE SUPEFICIE	M2	47.73	\$306.11	47.73	1.7700	49.50	-1.77	\$541.81	103.71 %	
Total Partida:										\$ 541.81	
P15	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS										
P15S01	APLANADOS Y REPELLADOS CON MORTERO (DIFERENTES ACABADOS)										
4140 03	APLANADO DE TANQUE DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO -ARENA 1 A 3 DE 2 CMS. DE ESPESOR INCLUYENDO IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL	M2	47.73	\$213.76	47.73	1.7700	49.50	-1.77	\$378.36	103.71 %	
Total Partida:										\$ 378.36	

INFRAESTRUCTURA URBANA DE SINALOA S.A DE C.V.	ARQ. REFUGIO REYES TORRES	ARQ. CARMEN ROSARIO UZURRAGA ACOSTA
CONTRATISTA	SUPERVISOR DE OBRAS	JEFA DE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION ZONA CENTRO