



PRESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONVENIO: ADMINISTRACION DIRECTA

OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO

IMPORTE DE PRESUPUESTO: \$ 5,073,894.60

IMPORTE DE ESTIMACION: \$ 1,000,000.00

ESTIMACION: 3

PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022

FECHA: 12/06/2022

RESUMEN DE ESTIMACION

E1	REHABILITACION DE CARRETERA	\$	1,000,000.00
		TOTAL: \$	1,000,000.00

ING. LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
RESIDENTE DE OBRA (PREECASIN)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ARO. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
DIR. DE CONST., MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE VIAS ESTATALES

749

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO
 UBICACION: MUNICIPIO DE SINALOA
 ESTIMACION: 3
 PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022
 FECHA: 12/06/2022
 CONVENIO: S/N
 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 5,073,894.60

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
E1	REHABILITACION DE CARRETERA								
P06S05C022	ARENEO PARA PROTECCION DE BASE SOBRE SU SUPERFICIE, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION Y ACARREOS DE LA ARENA A RAZON DE 12 LT/M2, ACARREOS AL LUGAR DE LA OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	46.37	46.37	10.14512	0.00	36.22	\$ 684.28	\$ 24,784.62

P06S07C011	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACION DE LA CONSTRUCCION DE CUERPO DE BASE TRITURADA, CUANDO SE EMPLEE UN MATERIAL PETREO COMPACTADO AL 100%, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL, ACARREOS SEGUN TARIFAS DE ALIANZA DE TRANSPORTES VIGENTE, EXTRACCION Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA DE COMPACTACION, HOMOGENIZADO, MEZCLADO, COMPACTACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	811.44	811.44	0.00	0.00	811.44	\$ 758.34	\$ 615,347.41
------------	--	----	--------	--------	------	------	--------	-----------	---------------

ING LUIS ERNESTO VARDUZCO BELTRAN
 RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)

ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)

ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES

ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO
 UBICACION: MUNICIPIO DE SINALOA
 ESTIMACION: 3
 PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022
 FECHA: 12/06/2022
 CONVENIO: S/N
 IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 5,073,894.60

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
PO6S17C014	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION CATIONICA ECI-60, A RAZON DE 1.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.004/00 Y N.CMT.4.05.001/06, INCLUYE: APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	LT	5,796.00	5,796.00	0.00	0.00	5,796.00	\$ 22.68	\$ 131,453.28

PO6S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA ECR-60 A RAZON DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACION DE LOS MATERIALES ASFALTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION, APLICACION, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFALTICOS.	LT	9,681.00	5,192.78	0.00	0.00	5,192.7844	\$ 21.94	\$ 113,929.69
------------	--	----	----------	----------	------	------	------------	----------	---------------

ING LUIS ERNESTO VERDUZCO BELTRAN
 RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)
 ARQ. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)
 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES
 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION

ESTIMACION

OBRA: REHABILITACION CARR: ESTACION BAMOA - MAQUIPO
 UBICACION: MUNICIPIO DE SINALOA

CONVENIO: S/N

ESTIMACION: 3

PERIODO: 30 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2022

FECHA: 12/06/2022

IMPORTE DEL PRESUPUESTO: \$ 5,073,894.60


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	SEGUN PROYECTO	HASTA ESTA ESTIMACION	HASTA LA ESTIMACION ANTERIOR	EXCEDENTE	DE ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
P06527C003	TENDIDO Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACION.	M3	968.10	500.00	0.00000	0.00	500.00	\$ 228.97	\$ 114,485.00

TOTAL DE ESTIMACION 3: \$ 1,000,000.00


 ING. LUIS ERNESTO HERDUZCO BELTRAN
 RESIDENTE DE OBRA (PRECASIN)


 ARO. MARGARITA CAMACHO BORQUEZ
 RESIDENTE DE OBRA (SOP)


 ING. FELIPE J. CASTRO ARMENTA
 COORDINADOR DE ESTIMACIONES


 ING. CEZAR A. CUADRAS CASTRO
 DIRECTOR DE CONSTRUCCION